OPERATION DE DEMOLITION ET DE DESAMIANTAGE
Rue des Fontaines
56930 PLUMELIAU-BIEUZY

Planning prévisionnel

SEMAINES / *TÂCHES*	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ORDRE DE SERVICE	OS															
Période de préparation	***Période de préparation:*** *documents administratifs, plan de retrait, PPSPS, préparation du chantier*															
Installation de chantier et défrichage																
Sondages pour élaboration du mode opératoire de démolition en limite mitoyenne																
Curage préalable																
Curage rouge																
Désamiantage																
Mise en place des protections et désolidarisation																
Sondages, Retrait, dépose des cuves à fioul et réalisation des analyses																
Démolition des superstructures																
Démolition des dallages des bâtiments centraux et mise en stock en attendant les retours d'analyses ISDI																
Démolition des infrastructures et traitement des extérieurs																
Evacuation des matériaux																
Remise en état des mitoyens et remise en état du site																
Livraison du chantier																