Soute à munition de Mamoudzou

Calendrier prévisionnel et de suivi d'opération

Imprimé le Mer 27/05/26

Fin estimée de l'opération : Mer 17/05/28

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Faisabilité et Programmation**	**124 jrs**	**Ven 22/05/26**	**Mer 09/12/26**
2	Programme Technique Détaillé V1	1 sem.	Ven 22/05/26	Jeu 28/05/26
3	Validation PTD V1 par MOA	2 sem.	Ven 29/05/26	Jeu 11/06/26
4	Programme Technique Détaillé V2	2 sem.	Ven 12/06/26	Jeu 25/06/26
5	Validation PTD V2 par MOA	2 sem.	Ven 26/06/26	Jeu 09/07/26
6	DCC et appel d'offre	2 sem.	Jeu 28/05/26	Mer 10/06/26
7	Consultation candidatures concepteurs réalisateurs	1,5 m	Jeu 11/06/26	Mer 22/07/26
8	APS / Offre Concepteurs réalisateurs	2 m	Jeu 23/07/26	Mer 14/10/26
9	Analyse offres	5 sem.	Jeu 15/10/26	Mer 18/11/26
10	Validation offre et jury	3 sem.	Jeu 19/11/26	Mer 09/12/26
11	**Conception**	**90 jrs**	**Jeu 10/12/26**	**Mer 14/04/27**
12	Notification et mise au point APS	2 sem.	Jeu 10/12/26	Mer 23/12/26
13	Etudes APD	5 sem.	Jeu 24/12/26	Mer 27/01/27
14	Analyse & validationétudes APD	3 sem.	Jeu 28/01/27	Mer 17/02/27
15	Etudes PRO	5 sem.	Jeu 18/02/27	Mer 24/03/27
16	Analyse & validation études PRO	3 sem.	Jeu 25/03/27	Mer 14/04/27
17	**Travaux**	**285 jrs**	**Jeu 15/04/27**	**Mer 17/05/28**
18	Préparation trvx et visa EXE structure	7 sem.	Jeu 15/04/27	Mer 02/06/27
19	Escavation	3 m	Jeu 03/06/27	Mer 25/08/27
20	Fondation	8 sem.	Jeu 26/08/27	Mer 20/10/27
21	Plancher bas Sous-sol	8 sem.	Jeu 21/10/27	Mer 15/12/27
22	Elévation sous-sol	6 sem.	Jeu 16/12/27	Mer 26/01/28
23	Toit	6 sem.	Jeu 27/01/28	Mer 08/03/28
24	VRD	10 sem.	Jeu 17/02/28	Mer 26/04/28
25	Finitions	6 sem.	Jeu 09/03/28	Mer 19/04/28
26	OPR	4 sem.	Jeu 13/04/28	Mer 10/05/28
27	Réception	1 sem.	Jeu 11/05/28	Mer 17/05/28

