ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD-OUEST
,
31 30 TOULOUSE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX317003
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 15/05/2026
Reférence mandataire : Ancien logement gardien

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment
Layroule
09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT

PROPRIÉTAIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD-OUEST
,
31 30 TOULOUSE

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. — Absence

Diagnostic Plomb avant Démolition

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD-OUEST
,
31 30 TOULOUSE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX317003
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 15/05/2026
Reférence mandataire : Ancien logement gardien

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment
Layroule
09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT

PROPRIÉTAIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD-OUEST
,
31 30 TOULOUSE

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. — Absence

Diagnostic Plomb avant Démolition

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Layroule 09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT

Référence client : Ancien logement gardien

Désignation : Bâtiment

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD-OUEST
,
31 30 TOULOUSE

Donneur d'ordre :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD-OUEST
,
31 30 TOULOUSE

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CARRILLO BRICE


Accompagnateur : ()

Date de repérage 15/05/2026

Numéro attestation : 23-2110

Délivré le : 24/07/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 27/05/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 27/05/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Logement - Vol 1 (Extérieur)	Logement - Vol 2 (Auvent)
Logement - Vol 3 (Garage)	Logement - Vol 4 (Entrée)
Logement - Vol 5 (Cuisine)	Logement - Vol 6 (Séjour)
Logement - Vol 7 (Chambre 1)	Logement - Vol 8 (Chambre 2)
Logement - Vol 9 (Couloir)	Logement - Vol 10 (W.C)
Logement - Vol 11 (Chambre 3)	Logement - Vol 12 (Salle de bain)
Toiture - Vol 13 (Toiture terrasse)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

démolition de l'habitation sur le site de la DIRSO à Saint-Paul-de-Jarrat ainsi que du garage attenant

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ensemble du logement, du garage et du auvent

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Eléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux.	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferraillage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Les joints de menuiseries, situés entre le dormant et la structure du bâti ont été sondés ponctuellement dans le but de ne pas trop dégrader les locaux.

Des investigations complémentaires devront être menées, si pendant la démolition, des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts.

Certains éléments de la construction noyés dans la structure du bâtiment et susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être découverts en cours de démolition. Dans ce cas, une intervention complémentaire devra être réalisée, afin de procéder à l'analyse de ces matériaux inaccessibles sans travaux lourds de déconstruction (Isolant entre dalle béton, cale de ferraillage, élément structurel noyé, réseau enterré…).

Les réseaux enterrés (canalisations, gaines, fourreaux, etc.) n'étant pas accessibles sans travaux destructifs, ils n'ont pas pu être investigués dans le cadre de la présente mission. La présence éventuelle de matériaux ou produits contenant de l'amiante ne peut donc être exclue. - Commentaire n°1 : La jonction entre les menuiseries et les murs a été réalisés avec de l'isolant polystyrène et un joint en silicone.

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°1 - 1	P1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX317003 n°1 - 1	P1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX317003 n°1 - 1	P1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (W.C) - Vol 12 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX317003 n°1 - 1	P1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX317003 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX317003 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain) - Vol 10 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX317003 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°3 - 1	P3	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX317003 n°3 - 1	P3	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX317003 n°3 - 1	P3	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (W.C) - Vol 12 (Salle de bain)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX317003 n°3 - 1	P3	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX317003 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX317003 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (W.C) - Vol 12 (Salle de bain)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX317003 n°4 - 1	P4	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	P5	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EX317003 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°6 - 1	P6	Colle / Carton / Plâtre - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX317003 n°6 - 1	P6	Colle / Carton / Plâtre - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°7 - 1	P7	Colle / Carton / Plâtre - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX317003 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°10 - 1	P10	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Colle des plots	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°11 - 1	P11	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Salle de bain)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Colle des plots	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX317003 n°11 - 1	P11	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX317003 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX317003 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX317003 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Chambre 1) - Vol 4 (Entrée) - Vol 9 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX317003 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n °13 - 1	P13	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX317003 n °13 - 1	P13	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX317003 n °13 - 1	P13	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Couloir)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX317003 n °13 - 1	P13	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Chambre 1) - Vol 4 (Entrée) - Vol 9 (Couloir)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX317003 n°13 - 1	P13	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°14 - 1	P14	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX317003 n°14 - 1	P14	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX317003 n°14 - 1	P14	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX317003 n°14 - 1	P14	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Couloir)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX317003 n°14 - 1	P14	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX317003 n°14 - 1	P14	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Entrée) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Couloir) - Vol 11 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX317003 n°14 - 1	P14	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°15 - 1	P15	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX317003 n°15 - 1	P15	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX317003 n°15 - 1	P15	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Couloir)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX317003 n°15 - 1	P15	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX317003 n°15 - 1	P15	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX317003 n°15 - 1	P15	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Couloir) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 4 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EX317003 n°15 - 1	P15	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EX317003 n°16 - 1	P16	Matériau / Polystyrène - Dur / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX317003 n°16 - 1	P16	Matériau / Polystyrène - Dur / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX317003 n°16 - 1	P16	Matériau / Polystyrène - Dur / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Couloir)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX317003 n°16 - 1	P16	Matériau / Polystyrène - Dur / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX317003 n°16 - 1	P16	Matériau / Polystyrène - Dur / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Couloir) - Vol 4 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	S31 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX317003 n°16 - 1	P16	Matériau / Polystyrène - Dur / Souple - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EX317003 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable Fibreux / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX317003 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable Fibreux / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Extérieur)	Façades	Murs	Enduits projetés	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°18 - 1	P18	Enduit - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Extérieur)	Façades	Murs	Enduits projetés	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX317003 n°18 - 1	P18	Enduit - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Auvent)	Façades	Murs	Enduits projetés	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX317003 n°18 - 1	P18	Enduit - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Extérieur) - Vol 2 (Auvent)	Façades	Murs	Enduits projetés	P18 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EX317003 n°18 - 1	P18	Enduit - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Extérieur)	Façades	Menuiseries	Pvc	S28	Réalisation d'un sondage		S28 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 1 (Extérieur)	Façades	Menuiseries	Pvc	S28	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S28		S28 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 3 (Garage)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P21	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°21 - 1	P21	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Garage)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°23 - 1	P23	Papier / Enduit / Ciment - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EX317003 n°23 - 1	P23	Papier / Enduit / Ciment - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Metal	S30	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S30		S30 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 5 (Cuisine)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Metal	S30	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S30		S30 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 12 (Salle de bain)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Metal	S30	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S30		S30 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 1 (Extérieur)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Appui de fenêtre	P24	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n°24 - 1	P24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Logement

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Extérieur)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Appui de fenêtre	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX317003 n °24 - 1	P24	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Toiture


Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Toiture terrasse)	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P19	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n °19 - 2	P19	Shingle / Mousse - Bitumineux Fibreux / Souple - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Toiture terrasse)	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX317003 n °19 - 2	P19	Shingle / Mousse - Bitumineux Fibreux / Souple - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Toiture terrasse)	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P20	Réalisation d'un prélevement		002EX317003 n °20 - 2	P20	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Toiture terrasse)	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX317003 n °20 - 2	P20	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Toiture terrasse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Metal	S30	Réalisation d'un sondage		S30 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 13 (Toiture terrasse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Metal	S30	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S30		S30 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	Logement	Logement - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées

LOGEMENT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX317003




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Layroule 09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT	Bâtiment	15/05/2026	CARRILLO BRICE

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX317003



Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Layroule 09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT	Bâtiment	15/05/2026	CARRILLO BRICE

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX317003 n°1 - 1 (P1)	Logement - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX317003 n°2 - 1 (P2)	Logement - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX317003 n°3 - 1 (P3)	Logement - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX317003 n°4 - 1 (P4)	Logement - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX317003 n°5 - 1 (P5)	Logement - Vol 10 (W.C)	Prélevement négatif
002EX317003 n°6 - 1 (P6)	Logement - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EX317003 n°7 - 1 (P7)	Logement - Vol 10 (W.C)	Prélevement négatif
002EX317003 n°8 - 1 (P8)	Logement - Vol 12 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002EX317003 n°9 - 1 (P9)	Logement - Vol 12 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002EX317003 n°10 - 1 (P10)	Logement - Vol 12 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002EX317003 n°11 - 1 (P11)	Logement - Vol 12 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002EX317003 n°12 - 1 (P12)	Logement - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002EX317003 n°13 - 1 (P13)	Logement - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002EX317003 n°15 - 1 (P15)	Logement - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002EX317003 n°16 - 1 (P16)	Logement - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002EX317003 n°17 - 1 (P17)	Logement - Vol 11 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002EX317003 n°18 - 1 (P18)	Logement - Vol 1 (Extérieur)	Prélevement négatif
002EX317003 n°21 - 1 (P21)	Logement - Vol 3 (Garage)	Prélevement négatif
002EX317003 n°22 - 1 (P22)	Logement - Vol 3 (Garage)	Prélevement négatif
002EX317003 n°23 - 1 (P23)	Logement - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EX317003 n°24 - 1 (P24)	Logement - Vol 1 (Extérieur)	Prélevement négatif
S28 - 1 (S28)	Logement - Vol 1 (Extérieur)	Absence : pas d'amiante par nature
002EX317003 n°14 - 1 (P14)	Logement - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002EX317003 n°19 - 2 (P19)	Toiture - Vol 13 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
002EX317003 n°20 - 2 (P20)	Toiture - Vol 13 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
S30 - 2 (S30)	Toiture - Vol 13 (Toiture terrasse)	Absence : pas d'amiante par nature




002EX317003 n°1 - 1 (P1) - Logement - Vol 5 (Cuisine)



002EX317003 n°2 - 1 (P2) - Logement - Vol 5 (Cuisine)



002EX317003 n°3 - 1 (P3) - Logement - Vol 5 (Cuisine)



002EX317003 n°4 - 1 (P4) - Logement - Vol 5 (Cuisine)



002EX317003 n°5 - 1 (P5) - Logement - Vol 10 (W.C)



002EX317003 n°6 - 1 (P6) - Logement - Vol 5 (Cuisine)



002EX317003 n°7 - 1 (P7) - Logement - Vol 10 (W.C)



002EX317003 n°8 - 1 (P8) - Logement - Vol 12 (Salle de bain)



002EX317003 n°9 - 1 (P9) - Logement - Vol 12 (Salle de bain)



002EX317003 n°10 - 1 (P10) - Logement - Vol 12 (Salle de bain)



002EX317003 n°11 - 1 (P11) - Logement - Vol 12 (Salle de bain)



002EX317003 n°12 - 1 (P12) - Logement - Vol 6 (Séjour)



002EX317003 n°19 - 2 (P19) - Toiture - Vol 13 (Toiture terrasse)



002EX317003 n°13 - 1 (P13) - Logement - Vol 6 (Séjour)



002EX317003 n°15 - 1 (P15) - Logement - Vol 6 (Séjour)



002EX317003 n°16 - 1 (P16) - Logement - Vol 6 (Séjour)



002EX317003 n°17 - 1 (P17) - Logement - Vol 11 (Chambre 3)



002EX317003 n°18 - 1 (P18) - Logement - Vol 1 (Extérieur)



002EX317003 n°21 - 1 (P21) - Logement - Vol 3 (Garage)



002EX317003 n°22 - 1 (P22) - Logement - Vol 3 (Garage)



002EX317003 n°23 - 1 (P23) - Logement - Vol 7 (Chambre 1)



002EX317003 n°24 - 1 (P24) - Logement - Vol 1 (Extérieur)



S28 - 1 (S28) - Logement - Vol 1 (Extérieur)



002EX317003 n°20 - 2 (P20) - Toiture - Vol 13 (Toiture terrasse)



002EX317003 n°14 - 1 (P14) - Logement - Vol 6 (Séjour)



S30 - 2 (S30) - Toiture - Vol 13 (Toiture terrasse)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris	Logement - Vol 5 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Logement - Vol 5 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Logement - Vol 5 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Logement - Vol 5 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Colle - Dur - Beige	Logement - Vol 10 (W.C)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton / Plâtre - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Logement - Vol 5 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton / Plâtre - Dur / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Logement - Vol 10 (W.C)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Logement - Vol 12 (Salle de bain)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Logement - Vol 12 (Salle de bain)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune	Logement - Vol 12 (Salle de bain)	
P11	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Plâtre - Dur - Blanc	Logement - Vol 12 (Salle de bain)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris Beige	Logement - Vol 6 (Séjour)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron	Logement - Vol 6 (Séjour)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Logement - Vol 6 (Séjour)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Logement - Vol 6 (Séjour)	

P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau / Polystyrène - Dur / Souple - Blanc / Blanc	Logement - Vol 6 (Séjour)
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable Fibreux / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Logement - Vol 11 (Chambre 3)
P18	Façades	Murs	Enduit - Effritable - Gris	Logement - Vol 1 (Extérieur)
P19	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle / Mousse - Bitumineux Fibreux / Souple - Noir / Beige	Toiture - Vol 13 (Toiture terrasse)
P20	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Toiture - Vol 13 (Toiture terrasse)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Logement - Vol 3 (Garage)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Logement - Vol 3 (Garage)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Papier / Enduit / Ciment - Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Logement - Vol 7 (Chambre 1)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	Logement - Vol 1 (Extérieur)

ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C012026850958**
Adresse	Commande : 002EX317003 Affaire : Ancien logement gardien Layroule 09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 27/05/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026850958
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX317003_001

Référence labo	PM07856331
Date du prélèvement	15/05/2026
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 5 (Cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Effritable Gris, Ragréage Effritable Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	27/05/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron

Référence échantillon : 002EX317003_002

Référence labo	PM07856332	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 5 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Carrelage Dur Beige, Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX317003_003

Référence labo	PM07856333	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 5 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Fibreux Beige, Enduit Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couches non-analysées : Carton Fibreux Souple Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX317003_004

Référence labo	PM07856334	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 5 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX317003_005

Référence labo	PM07856335	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 10 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX317003_006

Référence labo	PM07856336	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 5 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX317003_007

Référence labo	PM07856337	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 10 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX317003_008

Référence labo	PM07856338	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 12 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX317003_009

Référence labo	PM07856339	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 12 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX317003_010

Référence labo	PM07856340	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 12 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX317003_011

Référence labo	PM07856341	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Baignoire - Colle des plots		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 12 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX317003_012

Référence labo	PM07856342	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 6 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Effritable Gris, Ragréage Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc Marron

Référence échantillon : 002EX317003_013

Référence labo	PM07856343	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 6 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX317003_014

Référence labo	PM07856344	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 6 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX317003_015

Référence labo	PM07856345	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 6 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX317003_016

Référence labo	PM07856346	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 6 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté	●
	2	Polystyrène Souple Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX317003_017

Référence labo	PM07856347	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 11 (Chambre 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Fibreux Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX317003_018

Référence labo	PM07856348	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX317003_019

Référence labo	PM07856349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 13 (Toiture terrasse)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	NMG	Non détecté
	2	Mousse Souple Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX317003_020

Référence labo	PM07856350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 13 (Toiture terrasse)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	NMG	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EX317003_021

Référence labo	PM07856351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 3 (Garage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX317003_022

Référence labo	PM07856352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 3 (Garage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Les couches Enduit / Effritable / Blanc, Ciment / Effritable / Gris sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX317003_023

Référence labo	PM07856353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 7 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Papier / Souple Fibreux / Beige, Enduit / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX317003_024

Référence labo	PM07856354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	15/05/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	BRICE CARRILLO	Date d'analyse	27/05/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Appui de fenêtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NMG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC012026850958

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 24 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 24/24

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable
Equipe
Jonathan MARCHAL



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Démolition

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	Layroule 09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Ancien logement gardien
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Bâtiment
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Habitation (Maison individuelle)

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD-OUEST
,
31 30 TOULOUSE

Donneur d'ordre :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES SUD-OUEST
,
31 30 TOULOUSE

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FENX (2-1247)
Date de chargement de la source :	03/05/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	03/05/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	15/05/2026
Date du rapport :	15/05/2026
Référence mission :	002EX317003
Circonstance du constat :	Démolition

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	CARRILLO BRICE
Certification n° :	23-2110
Délivré le	01/06/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES



Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Démolition

C-3 COMMENTAIRES

Commentaire n°1
La jonction entre les menuiseries et les murs a été réalisés avec de l'isolant polystyrène et un joint en silicone.

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Logement : Vol 1 (Extérieur)	Logement : Vol 2 (Auvent)
Logement : Vol 3 (Garage)	Logement : Vol 4 (Entrée)
Logement : Vol 5 (Cuisine)	Logement : Vol 6 (Séjour)
Logement : Vol 7 (Chambre 1)	Logement : Vol 8 (Chambre 2)
Logement : Vol 9 (Couloir)	Logement : Vol 10 (W.C)
Logement : Vol 11 (Chambre 3)	Logement : Vol 12 (Salle de bain)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 13 (Toiture terrasse)	Pièce non visée par le présent diagnostic	

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 1 (Extérieur)					
3	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4	A	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9	A	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14	B	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
17	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
18	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
19	B	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
20	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
21	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
22	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
23	F	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
24	F	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 1 (Extérieur)					
25	F	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
26	F	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
27	F	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
28	F	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
29	F	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
30	F	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
31	F	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
32	F	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
33	B	Volets PVC brut (Volet)-Vo pvc1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
34	B	Volets PVC brut (Dormant)-Vo pvc1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
35	B	Volets PVC brut (Ouvrant extérieur)-Vo pvc1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
36	B	Volets PVC brut (Dormant extérieur)-Vo pvc1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
37	B	Volets PVC brut (Ouvrant)-Vo pvc1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
38	B	Volets PVC brut (Volet)-Vo pvc2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
39	B	Volets PVC brut (Dormant)-Vo pvc2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
40	B	Volets PVC brut (Ouvrant extérieur)-Vo pvc2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
41	B	Volets PVC brut (Dormant extérieur)-Vo pvc2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
42	B	Volets PVC brut (Ouvrant)-Vo pvc2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
43	A	Volets PVC brut (Volet)-Vo pvc1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
44	A	Volets PVC brut (Dormant)-Vo pvc1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
45	A	Volets PVC brut (Ouvrant extérieur)-Vo pvc1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
46	A	Volets PVC brut (Dormant extérieur)-Vo pvc1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
47	A	Volets PVC brut (Ouvrant)-Vo pvc1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 1 (Extérieur)					
48	F	Volets PVC brut (Volet)-Vo pvc1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
49	F	Volets PVC brut (Dormant)-Vo pvc1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
50	F	Volets PVC brut (Ouvrant extérieur)-Vo pvc1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
51	F	Volets PVC brut (Dormant extérieur)-Vo pvc1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
52	F	Volets PVC brut (Ouvrant)-Vo pvc1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
53	F	Volets PVC brut (Volet)-Vo pvc2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
54	F	Volets PVC brut (Dormant)-Vo pvc2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
55	F	Volets PVC brut (Ouvrant extérieur)-Vo pvc2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
56	F	Volets PVC brut (Dormant extérieur)-Vo pvc2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
57	F	Volets PVC brut (Ouvrant)-Vo pvc2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 10 (W.C)					
151	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 10 (W.C)					
240	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
294	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
295	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
318	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
319	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
320	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
321	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 11 (Chambre 3)					
103	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
104	B	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
105	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
106	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
107	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
159	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 11 (Chambre 3)					
161	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
341	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
342	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
343	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 12 (Salle de bain)					
83	C	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
84	C	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
85	C	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 12 (Salle de bain)					
86	C	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
87	C	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
167	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	E	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	E	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
297	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
334	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 12 (Salle de bain)					
335	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
336	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
337	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
338	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
339	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 2 (Auvent)					
58	B	Volets PVC brut (Volet)-Vo pvc1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
59	B	Volets PVC brut (Dormant)-Vo pvc1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
60	B	Volets PVC brut (Ouvrant extérieur)-Vo pvc1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
61	B	Volets PVC brut (Dormant extérieur)-Vo pvc1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
62	B	Volets PVC brut (Ouvrant)-Vo pvc1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
63	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
64	B	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
65	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
66	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
67	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
68	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
69	B	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
70	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
71	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 2 (Auvent)					
72	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
73	C	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
74	C	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
75	C	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
76	C	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
77	C	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 3 (Garage)					
78	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
79	A	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
80	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
81	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
82	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
344	B	Mur Ciment (Ciment)-Mur1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
345	A	Mur Ciment (Ciment)-Mur1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
346	D	Mur Ciment (Ciment)-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
347	C	Mur Ciment (Ciment)-Mur1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
348	B	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 4 (Entrée)					
88	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
89	A	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
90	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
91	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
92	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
179	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	H	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 4 (Entrée)					
209	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	H	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	H	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
327	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
328	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
329	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
330	G	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
331	H	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
332	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
333	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 5 (Cuisine)					
93	C	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
94	C	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
95	C	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
96	C	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
97	C	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
195	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
299	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
300	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
301	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 5 (Cuisine)					
302	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
303	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 6 (Séjour)					
98	F	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
99	F	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
100	F	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
101	F	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
102	F	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
118	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
119	A	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
120	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
121	A	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
122	A	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
123	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	D	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 6 (Séjour)					
130	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	E	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
305	F	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
306	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
307	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
308	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
309	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 7 (Chambre 1)					
113	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
114	B	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
115	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
116	B	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
117	B	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
135	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 7 (Chambre 1)					
269	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
311	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
312	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
313	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 8 (Chambre 2)					
108	D	Fenêtre PVC brut - (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
109	D	Fenêtre PVC brut - (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
110	D	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
111	D	Fenêtre PVC brut - (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
112	D	Fenêtre PVC brut - (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
143	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 8 (Chambre 2)					
149	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
315	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
316	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
317	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 9 (Couloir)					
223	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Logement - Vol 9 (Couloir)					
234	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	C	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
323	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
324	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
325	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.


Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

LOGEMENT - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317003


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Layroule 09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT	Bâtiment	15/05/2026	CARRILLO BRICE

LOGEMENT - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317003




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Layroule 09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT	Bâtiment	15/05/2026	CARRILLO BRICE

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317003




Légende	
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Layroule 09000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT	Bâtiment	15/05/2026	CARRILLO BRICE

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES - 23-2110



CERTIFIÉ abcidia opérateur de diagnostics immobiliers

Saint-Rémy les chevreuse, le 01/07/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CARRILLO Brice

sous le numéro DI-23-2110

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

Amiante Sans Mention [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**24/07/2023**	Validité :	**27/06/2030**
Amiante Avec Mention [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**24/07/2023**	Validité :	**27/06/2030**
GAZ [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**28/06/2023**	Validité :	**27/06/2030**
Electricite [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**28/06/2023**	Validité :	**27/06/2030**
Termites Metropole [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**01/06/2023**	Validité :	**30/05/2030**
Plomb Crep [Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**01/06/2023**	Validité :	**30/05/2030**

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE: DOCUMENTS

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES - 23-2110



Saint-Rémy les chevreuse, le 01/07/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CARRILLO Brice

sous le numéro DI-23-2110

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

Amiante Sans Mention	Prise d'effet :	24/07/2023	Validité :	27/06/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Amiante Avec Mention	Prise d'effet :	24/07/2023	Validité :	27/06/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
GAZ	Prise d'effet :	28/06/2023	Validité :	27/06/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Electricite	Prise d'effet :	28/06/2023	Validité :	27/06/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Termites Metropole	Prise d'effet :	01/06/2023	Validité :	30/05/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Plomb Crep	Prise d'effet :	01/06/2023	Validité :	30/05/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES - 23-2110



Saint-Rémy les chevreuse, le 01/07/2024

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CARRILLO Brice

sous le numéro DI-23-2110

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

Amiante Sans Mention	Prise d'effet :	24/07/2023	Validité :	27/06/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Amiante Avec Mention	Prise d'effet :	24/07/2023	Validité :	27/06/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
GAZ	Prise d'effet :	28/06/2023	Validité :	27/06/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Electricite	Prise d'effet :	28/06/2023	Validité :	27/06/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Termites Metropole	Prise d'effet :	01/06/2023	Validité :	30/05/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
Plomb Crep	Prise d'effet :	01/06/2023	Validité :	30/05/2030
[Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021