Hôpitaux de Toulouse

HOPITAUX DE TOULOUSE
2 rue Viguerie

31059 TOULOUSE
A l'attention de M Jérôme BELLEHIGUE

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Code prestation : CDAM0160-3

Le présent document constitue un pré-rapport correspondant à une 1ère étape de repérage

RAPPORT N°:

A5-32770331_R-10801151-001-1_CHU-Rangueil-H1-2°-sous-sol-Service-Louis-Bugnard

Ce rapport annule et remplace le rapport N° : A5-32770331_R-10801151-001-1_CHU-Rangueil-H1-2°-sous-sol-Service-Louis-Bugnard_K161-3_2019_03

Lieu d'intervention :
CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard
1 avenue J POUILHES

31403 TOULOUSE

N° D'AFFAIRE :A5-32770331 / R-10801151-001-1
RAPPORT ETABLI LE : 09/10/2019

apave

Agence de Montauban
1500, Avenue de Fonneuve
Z.I. Nord
82000 MONTAUBAN
N° SIRET : 51872092500339
Tél : 05 63 66 46 00 - Fax : 05 63 20 17 97

Agence de Montauban
1500, Avenue de Fonneuve
Z.I. Nord
82000 MONTAUBAN

Tél. : 05 63 66 46 00
Fax : 05 63 20 17 97
SIRET : 51872092500339

CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard
1 avenue J POUILHES

31403 TOULOUSE

Date d'intervention : 26/02/2019

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Le présent document constitue un pré-rapport correspondant à une 1ère étape de repérage

Ce rapport annule et remplace le rapport N° : A5-32770331_R-10801151-001-1_CHU-Rangueil-H1-2°-sous-sol-Service-Louis-Bugnard_K161-3_2019_03

Adresse d'expédition : HOPITAUX DE TOULOUSE
2 rue Viguerie
31059 TOULOUSE

A l'attention de M Jérôme BELLEHIGUE

Intervenant :
M Mathieu Gros

Accompagné par :
Mr JEROME BELLEHIGUE

Signature :

Ce rapport comprend 50 pages.
Il est remis contre accusé de réception.

Avertissement : Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité

Pièces jointes :

- **FO ACTI 005-2**

SOMMAIRE

1. SYNTHESE DES RESULTATS 5

1.1. Conclusions 5
1.2. Synthèse du repérage 5
1.3. Investigations non réalisées 8
1.4. Préconisations 9

2. GENERALITES 10

2.1. Objectif de la prestation 10
2.2. Références réglementaires 10
2.3. Compétence de l'opérateur 10
2.4. Analyse des échantillons 10
2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation 10
2.6. Rapport(s) précédent(s) 10

3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS 15

3.1. Donneur d'ordre 15
3.2. Périmètre de la prestation 15
3.3. périmètre des travaux 15

4. SCHEMA DE LOCALISATION 16

5. BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX 21

6. CERTIFICAT DE COMPETENCE 34

7. ATTESTATION D'ASSURANCE 35

8. ALBUM PHOTO 37

1. SYNTHESE DES RESULTATS

1.1. Conclusions

➢ **Nous avons recensé des matériaux et produits contenant de l'amiante** selon le programme de repérage figurant dans le tableau A1 de la norme NF X 46 020, dans le périmètre des travaux défini dans le paragraphe 3.2 et pour ce qui concerne **les parties de l'immeuble rendues accessibles lors de notre intervention.**

➢ **Ce présent document constitue un pré-rapport correspondant à une 1ère étape de repérage. Il devra être complété pour répondre aux obligations règlementaires (voir§ 1.3)**

1.2. Synthèse du repérage

a) MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE:

LOCALISATION ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
2° sous sol Zone de travaux	Dalle de sol rouge, colle noire, ragréage Sol - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_4
2° sous sol Zone de travaux	Dalle de sol bleue/grise, colle jaune, ragréage Sol - RH1BC7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_9
2° sous sol Zone de travaux	Dalle de sol rouge, colle noire, ragréage Sol - Salle de bain RH1B78 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_13
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B72 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_18
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de faïence blanche Mur - RH1B98 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_29
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de faïence blanche Mur - RH1BA4 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_33
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe grise Mur - RH1BA4 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_34
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de faïence blanche Mur - RH1BA7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_36
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1BD4 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 13114430 - version 1_37
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B65 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 13114430 - version 1_38
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe noire Mur - RH1BC8 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 13114430 - version 1_39
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B60 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 13114430 - version 1_40
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B71 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 13114430 - version 1_42

2° sous sol Zone de travaux	Ensemble des colles blanches de plinthe ocre Zone de travaux	Zone présentant des similitudes d'ouvrage avec P18 P37 P38 P40 P42
2° sous sol Zone de travaux	Ensemble des colles blanches de plinthe noire Zone de travaux	Zone présentant des similitudes d'ouvrage avec P39
2° sous sol Zone de travaux	Ensemble des colles blanches de faïence blanche Zone de travaux	Zone présentant des similitudes d'ouvrage avec P29 P33 P36
2° sous sol Zone de travaux	Ensemble des colles blanches de plinthe grise Zone de travaux	Zone présentant des similitudes d'ouvrage avec P34
2° sous sol Zone de travaux	Ensemble des dalles de sol rouge, colle noire Zone de travaux	Zone présentant des similitudes d'ouvrage avec P04 P13

b) MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE :

ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de faïence blanche Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_1
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe ocre Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_2
2° sous sol Zone de travaux	Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_3
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe noire Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_5
2° sous sol Zone de travaux	Bande à joint de placo Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_6
2° sous sol Zone de travaux	Pré dalle béton / Plancher Hourdis Plénum - Zone de travaux	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
2° sous sol Zone de travaux	Conduit évacuation PVC Sanitaire - Salle de bain	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
2° sous sol Zone de travaux	Colle de revêtement mural, plâtre Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_7
2° sous sol Zone de travaux	Colle toile de verre, enduit plâtre Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_8
2° sous sol Zone de travaux	Faux plafond Ensemble de la zone de travaux	D'après document consulté

2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de faïence blanche Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_10
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe ocre Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_11
2° sous sol Zone de travaux	Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - Salle de bain RH1B78 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_12
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe noire Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_14
2° sous sol Zone de travaux	Colle de revêtement mural, plâtre Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_15
2° sous sol Zone de travaux	Colle toile de verre, enduit plâtre Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_16
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de faïence blanche Mur - RH1B72 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_17
2° sous sol Zone de travaux	Colle de sol souple gris, ragréage Sol - RH1B72 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_19
2° sous sol Zone de travaux	Bande à joint de placo Mur - RH1B72 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_20
2° sous sol Zone de travaux	Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - RH1B72 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_21
2° sous sol Zone de travaux	Appui rejingôt, compribande Menuiserie - RH1B72 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_22
2° sous sol Zone de travaux	Enduit gouttelette, bande à joint de placo Mur - RH1B68 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_23
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B67 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_24
2° sous sol Zone de travaux	Enduit gouttelette Mur - RH1B69 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_25
2° sous sol Zone de travaux	Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - RH1B68 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_26

2° sous sol Zone de travaux	Calorifugeage enveloppe noire Gaine technique - RH1B36	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_27
2° sous sol Zone de travaux	Mastic étanchéité Gaine technique - RH1B36 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_28
2° sous sol Zone de travaux	Clapet coupe feu Zone de travaux	D'après marquage du matériau
2° sous sol Zone de travaux	Colle grise de plinthe ocre Mur - RH1B98 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_30
2° sous sol Zone de travaux	Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - RH1B98 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_31
2° sous sol Zone de travaux	Enduit plâtre Mur - RH1B98 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_32
2° sous sol Zone de travaux	Colle de carrelage 10x10 gris, chape Sol - RH1BA4 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 12984770 - version 1_35
2° sous sol Zone de travaux	Mastic vitrier PVC noir Ensemble des menuiseries	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
2° sous sol Zone de travaux	Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B53 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 13114430 - version 1_41
2° sous sol Zone de travaux	Rebouchage conduit PVC Sol - RH1BC9 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 13114430 - version 1_43
2° sous sol Zone de travaux	Mastic jaune Plénum gaine de ventilation - RH1B65 y/c similaire	Analyse prélèvement Réf PV : 13114430 - version 1_44

1.3. Investigations non réalisées

a) Composants de la construction nécessitant des investigations approfondies

La localisation des investigations approfondies à réaliser avec le nombre et les caractéristiques des sondages pour chaque composant de la construction est précisée dans le tableau ci-dessous.

LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	PARTIE DU COMPOSANT A SONDER	NOMBRE ET CARACTERISTIQUES DES SONDAGES A REALISER
Menuiserie zone de travaux	Compribande	Investigations complémentaires avant démarrage des travaux avec sondage destructif

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété,
- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées

1.4. Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

2. GENERALITES

2.1. Objectif de la prestation

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le donneur d'ordre doit disposer avant réalisation de travaux dans un immeuble.

2.2. Références réglementaires

- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
- Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
- Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Articles L 4412-2, 4531-1, L4121-3 et R4412-97 du Code du travail
- Tableau A1 de la Norme NF X 46 020 d'Août 2017.

2.3. Compétence de l'opérateur

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
APAVE

2.4. Analyse des échantillons

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Nom et Adresse du laboratoire :
SYNLAB ANALYTICS&SERVICES B.V : 99-101 avenue Louis Roche - 92230 GENNEVILLIERS
Numéro Accréditation : L028

2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les principaux éléments de la construction et dans le cadre des travaux réalisés dans l'immeuble cité en page de garde.

Ces informations sont nécessaires pour la définition des zones présentant des similitudes d'ouvrage (les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables) car elles correspondent à la base de nos investigations.

Les résultats d'analyses des prélèvements effectués sont alors, par hypothèse, généralisés sur l'ensemble des composants, types de matériaux et produits ayant les mêmes caractéristiques.

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur ou de modifications du périmètre de repérage des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

2.6. Rapport(s) précédent(s)

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :

REFERENCE DU RAPPORT	ORGANISME EMETTEUR	DATE	TYPE DE REPERAGE	CONCLUSIONS
482594-9	APAVE	04/01/2001	Rapport de repérage faux plafond	Absence d'amiante
3075432	APAVE	25/10/2007	Rapport de repérage flocage / calorifugeage et faux plafond	Absence d'amiante

A531957733_9445962-001-2_CHU-RANGUEIL-BAT-H1	APAVE	02/10/2017 version119/12/2018 version2	Rapport de repérage des matériaux de l'annexe 13.9 du code de la santé publique (avec les éléments extérieurs - postérieurs au 01/02/2012)	Présence d'amiante
1175059_DTA-RANGUEIL_H1-1er étage_20.11.2002	APAVE	20/11/2002	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
1261340_DTA-RANGUEIL_H1-sas-principaux-et-secondaires_étages 1 à 7_11.04.2003	APAVE	11/04/2003	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
2307129_DTA-RANGUEIL_H1-7ième étage_05.12.2005	APAVE	22/12/2005	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
1898032/MS	BUREAU VERITAS	01/08/2008	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
+19_1525_daat_Pole_CVM	GEODEM	25/11/2011	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
22_1525_daat_bat_H1	GEODEM	29/02/2012	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
+25_1525_daat_bat_H1_REV01 R	GEODEM	01/06/2012	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
+28_1525_daat-H1-2_TGBT	GEODEM	16/08/2012	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
+20140613RAPAMTVX-hopRangueilH1-BOH1	BUREAU VERITAS	13/06/2014	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
5FM15-019 - CHU RANGUEIL - H1 À TOULOUSE (31)	ATDIAG	20/03/2015	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
5FM15-066 - CHU RANGUEIL - H1 - R+3 À TOULOUSE (31)	ATDIAG	03/07/2015	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
3538-CHU_RANGUEIL – Avenant au relevé amiante avant travaux ultérieur (1)	ALLIANCE SUD EXPERTISE	07/09/2015	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
5ALQ16-3-RANGUEILH1-2EME ETAGE	ATDIAG	15/01/2016	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
3732-RANGUEIL Rapport Amiante avant travaux Ultérieurs H1 CVM	ALLIANCE SUD EXPERTISE	18/01/2016	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A542906052_R9024138-001-1_Bât- H1slash2nd-etageslashService-Dialyse	APAVE	18/05/2016	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A532179221_9817536-001-1_CHU-RANGUEIL-ASCENSEUR-R8-R9-R10	APAVE	04/07/2017	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32173748_R9817628-001-1_SCANNERS-3- ET-4-2EME-SOUS-SOL-CHU-RANGUEIL	APAVE	12/07/2017	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A32205359_9874576-001-1_CHU-RANGUEIL-DAAT-H1-SS3	APAVE	08/08/2017	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32258488_R9969421-001-1_ACCUEIL-IAO-URGENCES-H1-RANGUEIL	APAVE	03/11/2017	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532305996_10078016-001-1_DAAT-CHU-RANGUEIL-BAT-H1-RH1AF4	APAVE	12/12/2017	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532319008_10103708-001-1_DAAT-RANGUEIL-BAT-H1-R+5-COULOPIR-DE-CIRCULATION	APAVE	08/01/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532319004_10103722-001-1_CHU-RANGUEIL-URGENCE-R-1-COULOIR-DE-CIRCULATION	APAVE	23/02/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante

A532364428_10203636_DAAT-CHU-RANGUEIL-COULOIR-H1-H2	APAVE	19/02/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A532375343_10218957-001-1_CHU-Rangueil-H1-Relais-H-Cafe	APAVE	28/02/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5323370828_10216758-001-1_CHU-Rangueil- H1	APAVE	19/03/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532406301_10264195-001-1_CHU-Rangueil- H1	APAVE	19/03/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532406310_10264200-001-1_CHU-Rangueil- H1	APAVE	19/03/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32471089_R10365535-001-1_CHU-RANGUEIL--H1-1er-SS-SOL---URGENCES---INSTALLATION-LOGICIEL-ORBIS	APAVE	31/05/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32483867_R-10392668-001-1_CHU-Rangueil-H1-R+2-Medecine-vasculaire	APAVE	20/06/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32483850_R-10392724-001-1_CHURangueil-H1-R+4-Amenagement-cloisons	APAVE	29/06/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32481003_R-10383191-001-1_CHURangueil-H1-R+5-UF1	APAVE	29/06/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32483875_R-10408397-001-1_CHU-Rangueil-H1-Baies-Vitrees	APAVE	05/07/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32508625_R-10418523-001-1_CHURangueil-H1-Blocs-3°-R1823	APAVE	31/07/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32515295_R-10428614-001-1_CHURangueil-H1-Adaptation-SAU-R1830	APAVE	28/08/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32536117_R-10471513-001-1_CHURangueil-H1-R+6-Rythmologie-R1747	APAVE	28/08/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32562989_R-10509134-001-1_CHU-Rangueil-H1-Chambre-704	APAVE	03/09/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32562007_R-10507822-001-1_CHURangueil-H1-5°-Pose-Store	APAVE	07/09/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32604088_R10582102-001-1_CHURANGUEIL---H1-R+7--LOCAL-RH1slash7slashBMFIXATION-D'UN-LAVABO	APAVE	23/10/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32603973_R-10568852-001_Bâtiment-H1	APAVE	31/10/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32694915_R-10710002-001-1_CHU-Rangueil-H1-5°-PORTE-REA-CCV-54_K161-3_2019_01	APAVE	11/01/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32703542_R-10724583-001-1_CHU-Rangueil-H1-3°-sous-sol-canalisation-Sud_K161-3_2019_01	APAVE	31/01/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32717936_R-10737244-001-1_CHU-Rangueil-H1-Faux-plafond-5°-Circulation-UF1_K161-3_2019_01	APAVE	04/02/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante

A5-32729579_R-10752501-001-1_CHU-Rangueil-H1-Routine-Peinture-2°-sous-sol_K161-3_2019_01	APAVE	15/02/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32745358_R-10771834-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1768_K161-3_2019_01	APAVE	06/03/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32751765_R-10779236-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1AB2-RH1AE9-Clim_K161-3_2019_01	APAVE	06/03/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32749618_R-10777230-001-1_CHU-Rangueil-H1-Hall-Prises_K161-3_2019_01	APAVE	11/03/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32770331_R-10801151-001-1_CHU-Rangueil-H1-2°-sous-sol-Service-Louis-Bugnard_K161-3_2019_02	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32770333_R-10801153-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH14T2-Prises-RJ45_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32770333_R-10820063-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH14B6-Prises-RJ45_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32778728_R-10811720-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1559_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32778903_R-10811808-001-1_CHU-Rangueil-H1-5°-Pose-de-Prises_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32804857_R-10838458-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1727-Prises_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32809091_R10845685-001-1_H1-R+5-Remplacement-luminaires-couloir+douches-chambres-514-a-517_K161-3_2019_01	APAVE	10/04/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5---32809091_R10845685-001-1_Rplct-luminaires-couloir-central+douches-ch514-a-517-et-501-a-504_K161-3_2019_01	APAVE	25/04/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32821324_R-10855960-001-1_CHU-Rangueil-H1-R+1-Bloc-Operatoire_K161-3_2019_01	APAVE	03/05/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32821324_R-10855960-001-1_CHU-Rangueil-H1-R+1-Bloc-Operatoire_K161-3_2019_02	APAVE	06/05/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32852405_R-10890776-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1223-Faïence---RH13S3-sol_K161-3_2019_01	APAVE	21/05/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32830806_R-10869094-001-1_CHURangueil-H1-R1859---ADAP-H1	APAVE	26/06/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32915236_R10959849-001-1_CHURANGUEIL-BATIMENT-H1-TOITURE-Acroteres	APAVE	02/07/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32958840_R11006393-001-1_CHURANGUEIL-BATIMENT-H1-Niv--3-CTA-4A-et-CTA-4B	APAVE	22/07/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32975433_R-11028038-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH17X3---RH17Q5_K161-3_2019_01	APAVE	06/08/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante

A5-32930986_R-10975434-001-1_CHU-Rangueil-H1-Portes-cabines-R11,-R12_K161-3_2019_01	APAVE	21/08/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32988706_R-11042822-001-1_CHU-Rangueil-H1-Coffret-electrique_K161-3_2019_01	APAVE	29/08/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32975438_R-11030032-001-1_CHU-Rangueil-H1-Support-ecrans-RH10T6-RH12X6_K161-3_2019_01	APAVE	03/09/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32958840_R11006393-001-1_CHU-RANGUEIL-BATIMENT-H1-Niv--3-CTA-4A-et-CTA-4B_K161-3_2019_04	APAVE	04/09/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32988582_R-11042575-001-1_CHU-RANGUEIL-BATIMENT-H1-Niv-3-CTA-N°3_K161-3_2019_02	APAVE	10/09/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32957040_R-11004412-001-1_CHU-Rangueil-H1-6°-Pose-de-Prises_K161-3_2019_01	APAVE	17/09/1986	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-33016590_R-11081695-001-1_CHU-Rangueil-H1-ADAP-RDC_K161-3_2019_01	APAVE	08/10/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
FM11-048-CHU-RANGUEIL-TOULOUSE-31	ADIAG	05/05/2011	Rapport avant démolition	Présence d'amiante
A5-32402228_R10275183-001-1	APAVE	30/03/2018	Prélèvements + analyse d'échantillons de matériaux amianté	Présence d'amiante
A5-32402228_R10317614-001-1	APAVE	30/04/2018	Prélèvements + analyse d'échantillons de matériaux amianté	Présence d'amiante
FM13-073-HOPITAUX-DE-TOULOUSE-31	ADIAG	12/09/2013	Rapport d'évaluation périodique	/
A5-31761668_R9126153-001-1_Bâtiment-H1---RANGUEIL	ADIAG	22/04/2016	Rapport d'évaluation périodique	/

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état.

3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS

Bâtiment sur 7 niveaux, avec toit terrasse

3.1. Donneur d'ordre

Nom ou raison sociale : HOPITAUX DE TOULOUSE
Adresse : 2 rue Viguerie
Code postal : 31059
Ville : TOULOUSE

3.2. Périmètre de la prestation

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

a) Liste des locaux visités

L'objet du présent rapport concerne la ou les partie(s) d'immeubles bâtis décrite(s) dans le tableau suivant :

PARTIE D'IMMEUBLE	LOCAUX
2° sous sol	Zone de travaux

Le donneur d'ordre nous a communiqué les documents et informations suivants :

- Fonction principale du bâtiment : Etablissements sanitaires: Hôpitaux et Cliniques
- Le périmètre de repérage : Selon plan de repérage
- Les plans des immeubles : Oui
- La date de délivrance du permis de construire ou années de construction et de réhabilitation : <01/07/1997
- Les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : Néant
- Le programme détaillé des travaux : oui

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur, des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

3.3. périmètre des travaux

a. Programme de travaux

Le programme des travaux (en pièces jointes) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence FO ACTI 005-2 rédigé par Mr Bergonzy Julien le 12/02/2019

b. Nature et la localisation des travaux antérieurs de rénovation ou de réaménagement

Absence de travaux antérieurs signalés par l'accompagnateur représentant désigné par l'exploitant et/ou le maître d'ouvrage et/ou le donneur d'ordre.

4. SCHEMA DE LOCALISATION

Plan de masse




Localisation prélèvement et amiante
P09 Dalle de sol bleue, colle noire Présence d'amiante
P39 Colle de plinthe noire Présence d'amiante
P29 Colle blanche de faïence blanche Présence d'amiante
P33 Colle blanche de faïence blanche Présence d'amiante
P34 Colle blanche de faïence grise Présence d'amiante
P36 Colle blanche de faïence blanche Présence d'amiante
P38 Colle de plinthe ocre Présence d'amiante
P37 Colle de plinthe ocre Présence d'amiante
P04 Dalle de sol rouge, colle noire Présence d'amiante
LEGENDE
Dalle de sol rouge/bleu, colle noire
Colle blanche de plinthe grise
Colle blanche de plinthe ocre
Colle de faïence blanche
Non visité :
NV
Périmètre de la zone


Localisation prélèvement et amiante
P42 Résidu de Colle de plinthe Présence d'amiante
P18 Colle de plinthe ocre Présence d'amiante
P13 Dalle de sol rouge, colle noire Présence d'amiante
P40 Colle de plinthe ocre Présence d'amiante
LEGENDE
Dalle de sol rouge, colle noire
Colle blanche de plinthe ocre
Non visité :
Périmètre de la zone
NV


Localisation prélèvements
P.01 P.02
P.03 P.04
P.05 P.06
P.07 P.08
P.43
P.37
P.39
P.09
P.36
P.38
P.33 P.34
P.35
P.44
P.29 P.30
P.31 P32
LEGENDE
Non visité :
NV
Périmètre de la zone


Localisation prélèvements
P.42
P.25
P.23
P.24
P.26
P.41
P.17 P.18
P.19 P.20
P.21 P.22
P.10 P.11
P.12 P.13
P.14 P.15
P.16
P.40
P.27 P.28
S.d.b.
S.d.b.
S.d.b.
NV
LEGENDE
Non visité :
Périmètre de la zone

5. BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX

12984770 - version 1

SYNLAB Analytics & Services B.V.
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: 01.55.90.52.50 · Fax: 01.55.90.52.50
www.synlab.fr

Rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
Mathieu GROS
27 rue Alphonse Daudet
82000 MONTAUBAN

Page 1 sur 10

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet ci-dessous.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est autorisée.

Projet	**Nom du projet**	Repérage Liste C	**Date de commande**	01-03-2019
	Réf. client	A5-32770331_R-10801151-001-1	**Date de début**	01-03-2019
	Réf. SYNLAB	12984770 - version 1	**Rapport du**	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_1 [Colle blanche de faïence blanche] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-001		**Code barres**	AC0083658
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-001)		**Description**	Colle, dur, blanc(he)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_2 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-002		**Code barres**	AC0083659
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-002)		**Description**	Colle, dur, blanc(he)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_3 [Colle de carrelage 10x10 ocre, chape] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-003		**Code barres**	AC0083660
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-003)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
GROS Mathieu

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	01-03-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	01-03-2019
Réf. SYNLAB	12984770 - 1	Rapport du	04-03-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_4 [Dalle de sol rouge, colle noire, ragréage] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-004		**Code barres**	AC0083661
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-004)		**Description**	Dalle, semi-dur, rouge
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			
Preparation	2 (12984770-004)		**Description**	Colle, souple, bitumineux, noir; matériau, cassant, gris (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_5 [Colle blanche de plinthe noire] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-005		**Code barres**	AC0083662
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-005)		**Description**	Colle, dur, blanc(he)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_6 [Bande à joint de placo] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-006		**Code barres**	AC0083644
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-006)		**Description**	Enduit, friable, blanc(he); materiau de type "papier", fibreux, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
GROS Mathieu

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	01-03-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	01-03-2019
Réf. SYNLAB	12984770 - 1	Rapport du	04-03-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_7 [Colle de revêtement mural, plâtre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-007		**Code barres**	AC0083645
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-007)		**Description**	matériau, souple, vert; matériau, friable, blanc(he); Colle, souple, jaune (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_8 [Colle toile de verre, enduit plâtre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-008		**Code barres**	AC0083646
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-008)		**Description**	materiau de type "peinture", beige; matériau, souple, fibreux, blanc(he); matériau, cassant, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_9 [Dalle de sol bleue/grise, colle jaune, ragréage] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - RH1BC7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-009		**Code barres**	AC0083649
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-009)		**Description**	Dalle, cassant, bleu
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			
Preparation	2 (12984770-009)		**Description**	matériau, cassant, rouge
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			
Preparation	3 (12984770-009)		**Description**	Colle, souple, bitumineux, noir
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	MOLP			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
GROS Mathieu

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	01-03-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	01-03-2019
Réf. SYNLAB	12984770 - 1	Rapport du	04-03-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_10 [Colle blanche de faïence blanche] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-010		**Code barres**	AC0083648
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-010)		**Description**	Colle, dur, beige
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_11 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-011		**Code barres**	AC0083647
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-011)		**Description**	Colle, dur, blanc(he)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_12 [Colle de carrelage 10x10 ocre, chape] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - Salle de bain RH1B78 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-012		**Code barres**	AC0083656
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-012)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_13 [Dalle de sol rouge, colle noire, ragréage] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - Salle de bain RH1B78 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-013		**Code barres**	AC0083655
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-013)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
GROS Mathieu

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	01-03-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	01-03-2019
Réf. SYNLAB	12984770 - 1	Rapport du	04-03-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_14 [Colle blanche de plinthe noire] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-014		**Code barres**	AC0083654
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-014)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_15 [Colle de revêtement mural, plâtre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-015		**Code barres**	AC0083653
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-015)		**Description**	matériau, souple, vert; Colle, souple, jaune; matériau, friable, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_16 [Colle toile de verre, enduit plâtre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-016		**Code barres**	AC0083652
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-016)		**Description**	materiau de type "papier", fibreux, beige; Enduit, friable, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_17 [Colle blanche de faïence blanche] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B72 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-017		**Code barres**	AC0083650
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-017)		**Description**	Colle, dur, beige
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
GROS Mathieu

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	01-03-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	01-03-2019
Réf. SYNLAB	12984770 - 1	Rapport du	04-03-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_18 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B72 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-018		**Code barres**	AC0083668
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-018)		**Description**	Colle, dur, beige
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_19 [Colle de sol souple gris, ragréage] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - RH1B72 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-019		**Code barres**	AC0083667
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-019)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_20 [Bande à joint de placo] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B72 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-020		**Code barres**	AC0083666
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-020)		**Description**	materiau de type "peinture", beige; Enduit, cassant, blanc(he); materiau de type "papier", fibreux, beige (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_21 [Colle de carrelage 10x10 ocre, chape] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - RH1B72 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-021		**Code barres**	AC0083665
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-021)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
GROS Mathieu

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	01-03-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	01-03-2019
Réf. SYNLAB	12984770 - 1	Rapport du	04-03-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_22 [Appui rejingôt, compribande] 2° sous sol-Zone de travaux-Menuiserie - RH1B72 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-022		**Code barres**	AC0083664
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-022)		**Description**	matériau, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_23 [Enduit gouttelette, bande à joint de placo] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B68 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-023		**Code barres**	AC0083663
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-023)		**Description**	materiau de type "peinture", beige; Enduit, cassant, blanc(he); matériau, cassant, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_24 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B67 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-024		**Code barres**	AC0083678
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-024)		**Description**	Colle, dur, blanc(he)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_25 [Enduit gouttelette] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B69 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-025		**Code barres**	AC0083677
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-025)		**Description**	Enduit, souple, blanc(he); matériau, cassant, blanc(he); materiau de type "papier", fibreux, beige (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
GROS Mathieu

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	01-03-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	01-03-2019
Réf. SYNLAB	12984770 - 1	Rapport du	04-03-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_26 [Colle de carrelage 10x10 ocre, chape] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - RH1B68 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-026		**Code barres**	AC0083676
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-026)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_27 [Calorifugeage enveloppe noire] 2° sous sol-Zone de travaux-Gaine technique - RH1B36**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-027		**Code barres**	AC0083675
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-027)		**Description**	materiau de type "papier", fibreux, beige; matériau, souple, bitumineux, noir; matériau, friable, fibreux, beige (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_28 [Mastic étanchéité] 2° sous sol-Zone de travaux-Gaine technique - RH1B36 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-028		**Code barres**	AC0083674
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-028)		**Description**	Mastic, souple, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_29 [Colle blanche de faïence blanche] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B98 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-029		**Code barres**	AC0083669
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-029)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
GROS Mathieu

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	01-03-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	01-03-2019
Réf. SYNLAB	12984770 - 1	Rapport du	04-03-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_30 [Colle grise de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B98 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-030		**Code barres**	AC0083673
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-030)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_31 [Colle de carrelage 10x10 gris, chape] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - RH1B98 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-031		**Code barres**	AC0083672
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-031)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_32 [Enduit plâtre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B98 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-032		**Code barres**	AC0083671
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Preparation	1 (12984770-032)		**Description**	materiau de type "peinture", gris; Enduit, cassant, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_33 [Colle blanche de faïence blanche] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1BA4 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-033		**Code barres**	AC0083686
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-033)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
GROS Mathieu

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	01-03-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	01-03-2019
Réf. SYNLAB	12984770 - 1	Rapport du	04-03-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	04-03-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_34 [Colle blanche de plinthe grise] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1BA4 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-034		**Code barres**	AC0083687
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-034)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_35 [Colle de carrelage 10x10 gris, chape] 2° sous sol-Zone de travaux-Sol - RH1BA4 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-035		**Code barres**	AC0083685
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-035)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_36 [Colle blanche de faïence blanche] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1BA7 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	12984770-036		**Code barres**	AC0083684
Date de réception	01-03-2019		**Date de prél.**	27-02-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (12984770-036)		**Description**	Colle, dur, beige
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB Analytics & Services B.V.
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: 01.55.90.52.50 · Fax: 01.55.90.52.50
www.synlab.fr

Rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
Mathieu GROS
27 rue Alphonse Daudet
82000 MONTAUBAN

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet ci-dessous.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est autorisée.

Projet	**Nom du projet**	Repérage Liste C	**Date de commande**	27-09-2019
	Réf. client	A5-32770331_R-10801151-001-1	**Date de début**	27-09-2019
	Réf. SYNLAB	13114430 - version 1	**Rapport du**	02-10-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_37 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1BD4 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13114430-001		**Code barres**	AC0194185
Date de réception	27-09-2019		**Date de prél.**	25-09-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées - Couches non analysées à la demande du client : plinthe orange et joint dur gris			
Preparation	1 (13114430-001)		**Description**	Colle, dur, blanc(he); matériau, beige; matériau, friable, gris (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_38 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B65 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13114430-002		**Code barres**	AC0194171
Date de réception	27-09-2019		**Date de prél.**	25-09-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées - Couches non analysées à la demande du client : plinthe orange et joint dur gris			
Preparation	1 (13114430-002)		**Description**	Colle, dur, blanc(he); matériau, friable, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_39 [Colle blanche de plinthe noire] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1BC8 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13114430-003		**Code barres**	AC0194170
Date de réception	27-09-2019		**Date de prél.**	25-09-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées - Couches non analysées à la demande du client : plinthe noire			
Preparation	1 (13114430-003)		**Description**	Colle, dur, gris; matériau, friable, gris (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
Mathieu GROS

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	27-09-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	27-09-2019
Réf. SYNLAB	13114430 - 1	Rapport du	02-10-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	02-10-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_40 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B60 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13114430-004		**Code barres**	AC0194186
Date de réception	27-09-2019		**Date de prél.**	25-09-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées - Couches non analysées à la demande du client : plinthe orange, joint dur gris et peinture grise			
Preparation	1 (13114430-004)		**Description**	Colle, cassant, gris; matériau, friable, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_41 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B53 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13114430-005		**Code barres**	AC0194188
Date de réception	27-09-2019		**Date de prél.**	25-09-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées - Couches non analysées à la demande du client : plinthe orange, joint dur gris et matériau friable fibreux jaune			
Preparation	1 (13114430-005)		**Description**	Colle, dur, blanc(he); materiau de type "papier", souple, fibreux, marron; matériau, friable, blanc(he) (preparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_42 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1B71 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13114430-006		**Code barres**	AC0194187
Date de réception	27-09-2019		**Date de prél.**	25-09-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (13114430-006)		**Description**	matériau, friable, gris
Amiante détecté	oui		**Type(s) d'amiante**	chrysotile
Technique	META			

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_43 [Colle blanche de plinthe ocre] 2° sous sol-Zone de travaux-Mur - RH1BC9 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13114430-007		**Code barres**	AC0194191
Date de réception	27-09-2019		**Date de prél.**	25-09-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (13114430-007)		**Description**	Colle, dur, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

SYNLAB

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban
Mathieu GROS

Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	27-09-2019
Projet	A5-32770331_R-10801151-001-1	Date de début	27-09-2019
Réf. SYNLAB	13114430 - 1	Rapport du	02-10-2019
SYNLAB Laboratoire	99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers	Premier rapport	02-10-2019

Échantillon description client	**A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_44 [Mastic jaune] 2° sous sol-Zone de travaux-Plénum gaine de ventilation - RH1B65 y/c similaire**			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	**Matrice**	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13114430-008		**Code barres**	AC0194172
Date de réception	27-09-2019		**Date de prél.**	25-09-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Preparation	1 (13114430-008)		**Description**	matériau, friable, gris
Amiante détecté	non		**Type(s) d'amiante**	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

6. CERTIFICAT DE COMPETENCE

apave certification

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES N°A/17-716

Apave Certification certifie que :

Monsieur GROS Mathieu

Possède les compétences techniques nécessaires à la certification suivant le référentiel :

Apave Certification AC-PRO-001-11

Conforme aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

Pour l'activité suivante :

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER – AMIANTE

Sans mention ☐ Avec mention ☒

Emis le :

10 février 2017

Ce certificat est valable jusqu'au :

09 février 2022

Directeur d'Apave Certification

JM VIONNET

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N°4-0521 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

AC-IMP-012-15

Apave Certification – 191, rue de Vaugirard – 75738 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 357 000 € - RCS Paris 500 229 398 – SIRET : 500 229 398 00010 – APE : 7120B
Apave Certification est une marque déposée – Apave Certification is a registered trademarck

7. ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat RC n° 5271124804 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apériteur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré

APAVE
191 rue Vaugirard
75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE SUDEUROPE SAS et de ses filiales :**

- **APAVE MONACO**
- **APAVE NOUVELLE CALEDONIE (succursale)**
- **APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT)**
- **AQUALIS**
- **GIE ESQS**
- **GIE IQSE**
- **ISIA**
- **PRORAD**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat **n° 5271124804**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus *Sans pouvoir excéder pour :*	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada *sous-limités :* c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	5 000 000 € par année d'assurance 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2019 au 31/12/2019** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 06/12/0218
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

VERLINGUE
COURTIER EN ASSURANCES
Adresse postale :
12, rue de Kerogan - CS 44012
29335 QUIMPER cedex
Tél. 0 820 260 260 (0,118 € TTC/min) Fax 0 820 209 241
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr

8. ALBUM PHOTO

LOCALISATION	MATERIAUX ET/OU PRODUITS OBJET DES PRELEVEMENT
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_1 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de faïence blanche Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P01 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_2 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe ocre Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P02 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_3 2° sous sol Zone de travaux Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P03 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_4 2° sous sol Zone de travaux Dalle de sol rouge, colle noire, ragréage Sol - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P04 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_5 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe noire Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P05 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_6 2° sous sol Zone de travaux Bande à joint de placo Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P06 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
2° sous sol Zone de travaux Matériau : Pré dalle béton / Plancher Hourdis Plénum - Zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	
2° sous sol Zone de travaux Matériau : Pré dalle béton / Plancher Hourdis Plénum - Zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	

2° sous sol Zone de travaux Matériau : Pré dalle béton / Plancher Hourdis Plénum - Zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	
2° sous sol Zone de travaux Matériau : Pré dalle béton / Plancher Hourdis Plénum - Zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_7 2° sous sol Zone de travaux Colle de revêtement mural, plâtre Mur - Salle de bain RH1BD7 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P07 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
2° sous sol Zone de travaux Matériau : Faux plafond Ensemble de la zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	

2° sous sol Zone de travaux Matériau : Faux plafond Ensemble de la zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	
2° sous sol Zone de travaux Matériau : Faux plafond Ensemble de la zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	
2° sous sol Zone de travaux Matériau : Faux plafond Ensemble de la zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	
2° sous sol Zone de travaux Matériau : Faux plafond Ensemble de la zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	

2° sous sol Zone de travaux Matériau : Faux plafond Ensemble de la zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_9 2° sous sol Zone de travaux Dalle de sol bleue/grise, colle jaune, ragréage Sol - RH1BC7 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P09 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_10 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de faïence blanche Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P10 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_11 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe ocre Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P11 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_12 2° sous sol Zone de travaux Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - Salle de bain RH1B78 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P12 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_13 2° sous sol Zone de travaux Dalle de sol rouge, colle noire, ragréage Sol - Salle de bain RH1B78 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P13 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_14 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe noire Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P14 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_15 2° sous sol Zone de travaux Colle de revêtement mural, plâtre Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P15 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_16 2° sous sol Zone de travaux Colle toile de verre, enduit plâtre Mur - Salle de bain RH1B78 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P16 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_17 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de faïence blanche Mur - RH1B72 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P17 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_18 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B72 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P18 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_19 2° sous sol Zone de travaux Colle de sol souple gris, ragréage Sol - RH1B72 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P19 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_20 2° sous sol Zone de travaux Bande à joint de placo Mur - RH1B72 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P20 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_21 2° sous sol Zone de travaux Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - RH1B72 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P21 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_22 2° sous sol Zone de travaux Appui rejingôt, compribande Menuiserie - RH1B72 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P22 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_23 2° sous sol Zone de travaux Enduit gouttelette, bande à joint de placo Mur - RH1B68 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P23 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_24 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B67 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P24 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_25 2° sous sol Zone de travaux Enduit gouttelette Mur - RH1B69 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P25 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_26 2° sous sol Zone de travaux Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - RH1B68 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P26 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_27 2° sous sol Zone de travaux Calorifugeage enveloppe noire Gaine technique - RH1B36 N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P27 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_28 2° sous sol Zone de travaux Mastic étanchéité Gaine technique - RH1B36 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P28 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
2° sous sol Zone de travaux Matériau : Clapet coupe feu Zone de travaux **ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_29 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de faïence blanche Mur - RH1B98 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P29 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_30 2° sous sol Zone de travaux Colle grise de plinthe ocre Mur - RH1B98 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P30 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_31 2° sous sol Zone de travaux Colle de carrelage 10x10 ocre, chape Sol - RH1B98 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P31 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_32 2° sous sol Zone de travaux Enduit plâtre Mur - RH1B98 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P32 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_33 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de faïence blanche Mur - RH1BA4 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P33 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_34 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe grise Mur - RH1BA4 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P34 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_35 2° sous sol Zone de travaux Colle de carrelage 10x10 gris, chape Sol - RH1BA4 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P35 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_36 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de faïence blanche Mur - RH1BA7 y/c similaire N° PV d'analyse : 12984770 - version 1 P36 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_37 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1BD4 y/c similaire N° PV d'analyse : 13114430 - version 1 P37 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_38 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B65 y/c similaire N° PV d'analyse : 13114430 - version 1 P38 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_39 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe noire Mur - RH1BC8 y/c similaire N° PV d'analyse : 13114430 - version 1 P39 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_40 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B60 y/c similaire N° PV d'analyse : 13114430 - version 1 P40 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_41 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B53 y/c similaire N° PV d'analyse : 13114430 - version 1 P41 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_42 2° sous sol Zone de travaux Colle blanche de plinthe ocre Mur - RH1B71 y/c similaire N° PV d'analyse : 13114430 - version 1 P42 **RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE**	

Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_43 2° sous sol Zone de travaux Rebouchage conduit PVC Sol - RH1BC9 y/c similaire N° PV d'analyse : 13114430 - version 1 P43 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	
Echantillon n° : A5-32770331_CHU Rangueil H1 2° sous sol Service Louis Bugnard_44 2° sous sol Zone de travaux Mastic jaune Plénum gaine de ventilation - RH1B65 y/c similaire N° PV d'analyse : 13114430 - version 1 P44 **RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE**	

ANNEXE :
AUTRES PIECES JOINTES

Hôpitaux de Toulouse

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	**Indexation : FO ACTI 005-2** Version : 1 Date d'application : 28/09/2018

En lien avec la procédure Conduite à tenir en cas d'intervention dans un bâtiment soumis à la réglementation amiante, ce formulaire est à compléter pour fournir tous les éléments nécessaires au chiffrage du devis de repérage de matériau amianté, avant une intervention ou des travaux.

Pour rappel, en amont le DTA est consulté et n'apporte pas d'information sur le caractère amianté des matériaux, équipements et matériels.

1 – Compléter les éléments ci-dessous :

Identification précise du local/lieu à vérifier	- Site : RANGUEIL - Bâtiment : H1 - Etage/aile : R-2 - N° pièce ou lieu : Circulations RH1B 65-B36-B69 / Pièces RH1BD7/D4/ D3/C9/C8/C6/C7/C5/C3/B9/B78/76/74/72/71/70 + SDB
N° bon GMAO (si possible)	
Surface (en *m²*) impactée par l'intervention	450m²
Périmètre et programme des travaux **précis**	Désamiantage de la zone indiquée sur le plan prévoir un repérage exhaustif afin de déterminer l'ensemble des prestations à prévoir pour le retrait des MCA.
	☒ À cocher dans le cas d'une demande de repérage exhaustive de l'enveloppe *(Parois verticales intérieures et enduits / Plafonds et faux plafonds / Revêtements de sol et de murs / Conduits, canalisations et équipements)*
Contact ; nom, prénom + N° de téléphone à 10 chiffres	Donneur d'ordre : Bergonzy Julien Tel 06 60 96 33 00 Accompagnateur : Bergonzy Julien Tel 06 60 96 33 00
Pièces à fournir	- Ce formulaire dûment complété - Plan de masse - Plan de situation - Photos

2 – Envoyer la demande de devis par mail à :

- M. VIVIEN bertrand.vivien@apave.com
- M. GROS mathieu.gros@apave.com

3 - A la réception de l'offre/devis, passer la demande de bon de commande (DBC) sur CASPER