Planning Prévisionnel
Année Septembre

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Dépose permis de construire	1 jour	Ven 13/06/25	Ven 13/06/25
2	Délai d'instruction	6 mois	Lun 16/06/25	Ven 28/11/25
3	Recours tiers	2 mois	Lun 01/12/25	Ven 23/01/26
4	Date Examen 2025	4 jours	Lun 20/10/25	Jeu 23/10/25
5	Date Examen 2026	4 jours	Mar 20/10/26	Ven 23/10/26
6	**PRO**	**50 jours**	**Lun 24/03/25**	**Ven 30/05/25**
7	Etude	36 jours	Lun 24/03/25	Lun 12/05/25
8	Validation	14 jours	Mar 13/05/25	Ven 30/05/25
9	**DCE**	**24 jours**	**Lun 02/06/25**	**Jeu 03/07/25**
10	Etude	10 jours	Lun 02/06/25	Ven 13/06/25
11	Validation	14 jours	Lun 16/06/25	Jeu 03/07/25
12	**APPELS D'OFFRES**	**40 jours**	**Ven 04/07/25**	**Jeu 28/08/25**
13	**ACT + négo**	**25 jours**	**Ven 29/08/25**	**Jeu 02/10/25**
14	**Notification Entreprises**	**1 jour**	**Ven 03/10/25**	**Ven 03/10/25**
15	**TRAVAUX**	**420 jours?**	**Lun 01/12/25**	**Ven 09/07/27**
16	Préparation de chantier	40 jours	Lun 01/12/25	Ven 23/01/26
17	Installation de chantier	10 jours	Lun 12/01/26	Ven 23/01/26
18	**DEMOLITION**	**380 jours?**	**Lun 26/01/26**	**Ven 09/07/27**
19	Travaux préparatoires	10 jours	Lun 26/01/26	Ven 06/02/26
20	Démolitions	35 jours	Lun 09/02/26	Ven 27/03/26
21	**VRD**	**215 jours**	**Lun 30/03/26**	**Ven 22/01/27**
22	Plateforme	20 jours	Lun 30/03/26	Ven 24/04/26
23	Réseaux	20 jours	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26
24	Bordure Finitions	20 jours	Lun 23/11/26	Ven 18/12/26
25	Amenagement exterieur	25 jours	Lun 21/12/26	Ven 22/01/27
26	**GO**	**185 jours**	**Lun 27/04/26**	**Ven 08/01/27**
27	**RDC**	**95 jours**	**Lun 27/04/26**	**Ven 04/09/26**
28	Fondations Spéciales	20 jours	Lun 27/04/26	Ven 22/05/26
29	Fondations isolé salle d'examens	20 jours	Lun 18/05/26	Ven 12/06/26
30	Fondations local fîle 0 à 15 D	15 jours	Lun 01/06/26	Ven 19/06/26
31	Elévations	25 jours	Lun 15/06/26	Ven 17/07/26
32	Dallage	10 jours	Lun 10/08/26	Ven 21/08/26
33	Réseaux sous dallage	15 jours	Lun 20/07/26	Ven 07/08/26
34	Dalle haute RDC	10 jours	Lun 24/08/26	Ven 04/09/26
35	**R+1**	**35 jours**	**Lun 07/09/26**	**Ven 23/10/26**
36	Elévations	25 jours	Lun 07/09/26	Ven 09/10/26
37	Dalle	15 jours	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26
38	**R+2**	**35 jours**	**Lun 26/10/26**	**Ven 11/12/26**
39	Elévations	25 jours	Lun 26/10/26	Ven 27/11/26
40	Dalle	15 jours	Lun 23/11/26	Ven 11/12/26
41	**Etanchéite**	**45 jours**	**Lun 09/11/26**	**Ven 08/01/27**
42	Dalle haute RDC	20 jours	Lun 14/12/26	Ven 08/01/27
43	Etanchéité bac + Isolant dalle haute RDC	20 jours	Lun 09/11/26	Ven 04/12/26
44	**Menuiserie Extérieure**	**70 jours?**	**Lun 09/11/26**	**Ven 12/02/27**
45	Pose des menuiseries salle Examen	10 jours	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26
46	Pose des menuiseries	30 jours?	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27
47	**Façade**	**55 jours**	**Lun 14/12/26**	**Ven 25/02/27**
48	Façades ossature bois	55 jours	Lun 14/12/26	Ven 26/02/27
49	**BARDAGE**	**120 jours**	**Lun 26/10/26**	**Ven 09/04/27**
50	Bardage double peau salle examen	20 jours	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26
51	Bardage sur FOB	40 jours	Lun 15/02/27	Ven 09/04/27
52	**PLATRERIE**	**110 jours**	**Lun 23/11/26**	**Ven 23/04/27**
53	R+2	20 jours	Lun 15/02/27	Ven 12/03/27
54	R+1	30 jours	Lun 01/03/27	Ven 09/04/27
55	RDC	20 jours	Lun 29/03/27	Ven 23/04/27
56	Plarrerie salle d'examen	10 jours	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26
57	**MENUISERIE INTERIEUR**	**120 jours**	**Lun 23/11/26**	**Ven 07/05/27**
58	Livraison des huisseries	5 jours	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27
59	Pose des portes	40 jours	Lun 15/03/27	Ven 07/05/27
60	Pose des plinthes	5 jours	Lun 26/04/27	Ven 30/04/27
61	Huisseries salle examen	5 jours	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26
62	**PEINTURE**	**120 jours?**	**Lun 07/12/26**	**Ven 21/05/27**
63	R+2	15 jours	Lun 15/03/27	Ven 02/04/27
64	R+1	20 jours	Lun 12/04/27	Ven 07/05/27
65	RDC	20 jours	Lun 26/04/27	Ven 21/05/27
66	Peinture salle d'examen	10 jours	Lun 07/12/26	Ven 18/12/26
67	Mise en peinture des portes	15 jours?	Lun 03/05/27	Ven 21/05/27
68	**CARRELAGE FAIENCE**	**45 jours**	**Lun 15/03/27**	**Ven 14/05/27**
69	R+2	15 jours	Lun 15/03/27	Ven 02/04/27
70	R+1	15 jours	Lun 12/04/27	Ven 30/04/27
71	RDC	15 jours	Lun 26/04/27	Ven 14/05/27
72	**FAUX PLAFOND**	**135 jours**	**Lun 14/12/26**	**Ven 18/06/27**
73	R+2	15 jours	Lun 05/04/27	Ven 23/04/27
74	R+1	20 jours	Lun 10/05/27	Ven 04/06/27
75	RDC	20 jours	Lun 24/05/27	Ven 18/06/27
76	Faux plafond salle examen	10 jours	Lun 14/12/26	Ven 25/12/26
77	**REVETEMENT DE SOL SOUPLE**	**140 jours**	**Lun 28/12/26**	**Ven 09/07/27**
78	R+2	10 jours	Lun 26/04/27	Ven 07/05/27
79	R+1	15 jours	Lun 07/06/27	Ven 25/06/27
80	RDC	15 jours	Lun 21/06/27	Ven 09/07/27
81	Protection de sol salle d'examen	10 jours	Lun 28/12/26	Ven 08/01/27
82	**PLOMBERIE / CVC**	**145 jours**	**Lun 30/11/26**	**Ven 18/06/27**
83	Mise en place de la CTA	5 jours	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26
84	Cheminement R+2	20 jours	Lun 15/02/27	Ven 12/03/27
85	Cheminement R+1	30 jours	Lun 01/03/27	Ven 09/04/27
86	Cheminement RDC	20 jours	Lun 29/03/27	Ven 23/04/27
87	Appareillage	45 jours	Lun 05/04/27	Ven 04/06/27
88	Mise en service	10 jours	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27
89	Travaux salle d'examen compris MES	30 jours	Lun 30/11/26	Ven 08/01/27
90	**ELECTRICITE**	**145 jours**	**Lun 30/11/26**	**Ven 18/06/27**
91	Cheminement R+2	20 jours	Lun 15/02/27	Ven 12/03/27
92	Cheminement R+1	30 jours	Lun 01/03/27	Ven 09/04/27
93	Cheminement RDC	20 jours	Lun 29/03/27	Ven 23/04/27
94	Appareillage	45 jours	Lun 05/04/27	Ven 04/06/27
95	Mise en service	10 jours	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27
96	Travaux salle d'examen compris MES <Nouvelle tâche>	30 jours	Lun 30/11/26	Ven 08/01/27
97	**CLOISON MOBILE**	**20 jours**	**Lun 28/12/26**	**Ven 22/01/27**
98	Pose des supports	5 jours	Lun 28/12/26	Ven 01/01/27
99	Pose des cloisons mobiles	10 jours	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27
100	**PIERRE DE TAILLE**	**25 jours**	**Lun 01/03/27**	**Ven 02/04/27**
101	Pose des pierres de tailles	25 jours	Lun 01/03/27	Ven 02/04/27
102	**ASCENSEUR**	**75 jours**	**Lun 01/03/27**	**Ven 11/06/27**
103	Pose	20 jours	Lun 01/03/27	Ven 26/03/27
104	Mise en service	5 jours	Lun 07/06/27	Ven 11/06/27
105	Aménagement salle Examen	15 jours	Lun 11/01/27	Ven 29/01/27
106	Travaux salle Examen	255 jours	Lun 09/02/26	Ven 29/01/27
107	OPR	0 jour	Ven 09/07/27	Ven 09/07/27
108	RECEPTION	0 jour	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27
109	LEVEE DE RESERVES	20 jours	Lun 26/07/27	Ven 20/08/27