N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	**GENERALITES**	**183 jours**	**Lun 07/07/25**	**Mar 28/04/26**
3	Préparation de chantier	24 jours	Lun 07/07/25	Ven 29/08/25
4	OPR	1 jour	Mar 14/04/26	Mar 14/04/26
5	Levée des réserves	9 jours	Mer 15/04/26	Lun 27/04/26
6	Livraison des locaux	1 jour	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26
7				
8	**LOT 1 - VRD**	**148 jours?**	**Lun 01/09/25**	**Mar 14/04/26**
9	Installation de chantier	5 jours	Lun 01/09/25	Ven 05/09/25
10	Constat d'huissier	1 jour	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25
11	Démolitions extérieures	20 jours	Mar 09/09/25	Lun 06/10/25
12	Plateforme (voirie)	5 jours	Mar 07/10/25	Lun 13/10/25
13	Essais à la plaque	1 jour	Mar 14/10/25	Mar 14/10/25
14	Enrobés voirie lourde	3 jours	Jeu 26/03/26	Lun 30/03/26
15	Remise en état TV et engazonnement	5 jours	Lun 30/03/26	Mar 07/04/26
16	Signalisation verticale	5 jours	Mar 07/04/26	Mar 14/04/26
17	**Bât POLMAR**	**34 jours**	**Ven 19/10/25**	**Ven 28/11/25**
18	Démolitions	8 jours	Ven 10/10/25	Mar 21/10/25
19	Plateformes (bât POLMAR)	8 jours	Mar 18/11/25	Jeu 27/11/25
20	Essais à la plaque	1 jour	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25
21	**CEI**	**3 jours?**	**Ven 07/11/25**	**Jeu 13/11/25**
22	Démolitions	1 jour?	Ven 07/11/25	Ven 07/11/25
23	Plateforme (bât CEI)	1 jour?	Mer 12/11/25	Mer 12/11/25
24	Essais à la plaque	1 jour?	Jeu 13/11/25	Jeu 13/11/25
25				
26	**LOT 1 - DESAMIANTAGE**	**63 jours**	**Mar 22/07/25**	**Jeu 06/11/25**
27	Plan de retrait	20 jours	Mar 22/07/25	Lun 08/09/25
28	Installation de chantier	2 jours	Mar 09/09/25	Mer 10/09/25
29	**Bat POLMAR**	**31 jours**	**Jeu 11/09/25**	**Jeu 09/10/25**
30	Désamiantage HANGAR POLMAR	20 jours	Jeu 11/09/25	Mer 08/10/25
31	Contrôle visuel MOA	1 jour	Jeu 09/10/25	Jeu 09/10/25
32	**CEI**	**21 jours**	**Jeu 09/10/25**	**Jeu 06/11/25**
33	Désamiantage CEI	20 jours	Jeu 09/10/25	Mer 05/11/25
34	Contrôle visuel MOA	1 jour	Jeu 06/11/25	Jeu 06/11/25
35				
36	**LOT 3 - GROS-ŒUVRE**	**89 jours**	**Mar 14/10/25**	**Mar 03/03/26**
37	Installation de chantier	5 jours	Mar 14/10/25	Lun 20/10/25
38	Constat d'huissier	1 jour	Mar 21/10/25	Mar 21/10/25
39	**Bât POLMAR**	**81 jours**	**Ven 24/10/25**	**Mar 03/03/26**
40	Démolition (Bât POLMAR)	15 jours	Ven 24/10/25	Lun 17/11/25
41	Infrastructure (extension POLMAR)	20 jours	Ven 28/11/25	Jeu 08/01/26
42	Dallage (extension POLMAR)	6 jours	Ven 09/01/26	Ven 13/02/26
43	Modif ouvertures (façade POLMAR)	12 jours	Lun 16/02/26	Mar 03/03/26
44	**CEI**	**49 jours**	**Mar 18/11/25**	**Mar 03/02/26**
45	Démolition (Bât CEI)	10 jours	Mar 18/11/25	Lun 01/12/25
46	Réseaux EU (extension CEI)	3 jours	Mar 02/12/25	Jeu 04/12/25
47	Infrastructure (extension CEI)	5 jours	Ven 05/12/25	Jeu 11/12/25
48	Elévation (extension CEI)	15 jours	Ven 12/12/25	Jeu 15/01/26
49	Appuis, seuils et bandes de précontact (extension CEI)	3 jours	Ven 30/01/26	Mar 03/02/26
50	Enduits extérieurs (extension CEI)	3 jours	Ven 30/01/26	Mar 03/02/26
51	Modif ouvertures (bât CEI)	3 jours	Ven 30/01/26	Mar 03/02/26
52				
53	**LOT 4 - CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE**	**60 jours?**	**Ven 09/01/26**	**Jeu 02/04/26**
54	**Bât POLMAR**	**60 jours**	**Ven 09/01/26**	**Jeu 02/04/26**
55	Charpente hangar POLMAR et auvent	20 jours	Ven 09/01/26	Jeu 05/02/26
56	Serrurerie Hangar POLMAR	10 jours	Ven 13/02/26	Jeu 26/03/26
57	Modifications - Ateliers et hangars existants	5 jours	Ven 27/03/26	Jeu 02/04/26
58	**CEI**	**1 jour?**	**Mer 04/02/26**	**Mer 04/02/26**
59	Serrurerie Bât CEI	1 jour?	Mer 04/02/26	Mer 04/02/26
60				
61	**LOT 5 - COUVERTURE ET BARDAGE METAL**	**101 jours**	**Ven 10/10/25**	**Mar 17/03/26**
62	**Bât POLMAR**	**101 jours**	**Ven 10/10/25**	**Mar 17/03/26**
63	POLMAR - Dépose bardage	10 jours	Ven 10/10/25	Jeu 23/10/25
64	POLMAR - Couverture + bardage neufs	25 jours	Ven 06/02/26	Jeu 12/03/26
65	POLMAR - DEP	3 jours	Ven 13/03/26	Mar 17/03/26
66	**CEI**	**57 jours**	**Mar 18/11/25**	**Mer 18/02/26**
67	CEI - Dépose profil et DEP	1 jour	Mar 18/11/25	Mar 18/11/25
68	Bât CEI - Couverture	5 jours	Ven 23/01/26	Jeu 29/01/26
69	Bât CEI - Bardage neufs	10 jours	Mer 04/02/26	Mar 17/02/26
70	Bât CEI - DEP	1 jour	Mer 18/02/26	Mer 18/02/26
71				
72	**LOT 6 - MENUISERIES ALUMINIUM**	**71 jours**	**Mar 18/11/25**	**Mar 10/03/26**
73	**Bât POLMAR**	**5 jours**	**Mer 04/03/26**	**Mar 10/03/26**
74	POLMAR - Menuiseries extérieures - Pose	5 jours	Mer 04/03/26	Mar 10/03/26
75	**CEI**	**61 jours**	**Mar 18/11/25**	**Mar 24/02/26**
76	CEI - Dépose de menuiseries et stores	1 jour	Mar 18/11/25	Mar 18/11/25
77	CEI - Menuiseries extérieures - Pose	5 jours	Ven 23/01/26	Jeu 29/01/26
78	CEI - brise-soleil orientables	5 jours	Mer 18/02/26	Mar 24/02/26
79				
80	**LOT 7 - CHARPENTE ET MENUISERIE BOIS**	**89 jours**	**Mar 18/11/25**	**Ven 03/04/26**
81	**Bât POLMAR**	**45 jours**	**Mar 18/11/25**	**Lun 02/02/26**
82	POLMAR - MOB	10 jours	Mar 18/11/25	Lun 01/12/25
83	POLMAR - Lambourdage	5 jours	Mar 02/12/25	Lun 08/12/25
84	POLMAR - BP intérieurs	5 jours	Jeu 08/01/26	Mer 14/01/26
85	POLMAR existant - mobilier	3 jours	Mer 28/01/26	Ven 30/01/26
86	POLMAR - tablettes médium et couvre-joints	1 jour	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26
87	**CEI**	**56 jours**	**Ven 16/01/26**	**Ven 03/04/26**
88	CEI - Charpente extension	6 jours	Ven 16/01/26	Jeu 22/01/26
89	CEI - BP intérieurs	3 jours	Mar 17/02/26	Jeu 19/02/26
90	CEI - rayonnages et patères	2 jours	Jeu 02/04/26	Ven 03/04/26
91	CEI - Plinthes PVC	2 jours	Lun 09/03/26	Mar 10/03/26
92				
93	**LOT 8 - CLOISONS - PLAFONDS**	**74 jours**	**Mar 09/12/25**	**Ven 03/04/26**
94	**Bât POLMAR**	**40 jours**	**Mar 09/12/25**	**Lun 16/02/26**
95	POLMAR - Plafond	6 jours	Mar 09/12/25	Mar 16/12/25
96	POLMAR - Doublages	6 jours	Mer 17/12/25	Mar 27/01/26
97	POLMAR - Cloisons	5 jours	Jeu 08/01/26	Mer 14/01/26
98	POLMAR - Fx Plafond - Rallage	3 jours	Jeu 15/01/26	Lun 19/01/26
99	POLMAR - Fx plafond - Blanchiment	2 jours	Ven 13/02/26	Lun 16/02/26
100	**CEI**	**49 jours**	**Ven 30/01/26**	**Ven 03/04/26**
101	CEI - plafonds	6 jours	Ven 30/01/26	Ven 06/02/26
102	CEI - Doublages	6 jours	Lun 09/02/26	Lun 16/02/26
103	CEI - Cloisons	5 jours	Mer 11/02/26	Lun 23/02/26
104	CEI - Fx Plafond - Rallage	3 jours	Mar 24/02/26	Jeu 26/02/26
105	CEI - Fx plafond - Blanchiment	2 jours	Jeu 02/04/26	Ven 03/04/26
106				
107	**LOT 9 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE**	**49 jours**	**Ven 23/01/26**	**Mer 01/04/26**
108	**Bât POLMAR**	**13 jours**	**Ven 23/01/26**	**Mar 10/02/26**
109	POLMAR - Ragréage	1 jour	Ven 23/01/26	Ven 23/01/26
110	Séchage	5 jours	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26
111	POLMAR - Grès cérame	5 jours	Lun 02/02/26	Ven 06/02/26
112	POLMAR - Plinthes	2 jours	Lun 09/02/26	Mar 10/02/26
113	**CEI**	**37 jours**	**Mar 24/02/26**	**Mer 01/04/26**
114	CEI - Isolant + chape	3 jours	Mar 24/02/26	Jeu 26/02/26
115	Séchage	15 jours	Ven 27/02/26	Jeu 19/03/26
116	CEI - Enduit de sol - étanchéité -	2 jours	Ven 20/03/26	Lun 23/03/26
117	CEI - Grès cérame	5 jours	Mar 24/03/26	Lun 30/03/26
118	CEI - Ragréage	1 jour	Ven 20/03/26	Ven 20/03/26
119	CEI - Sol PVC et finitions	5 jours	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26
120	CEI - Faience +miroir	3 jours	Lun 30/03/26	Mer 01/04/26
121				
122	**LOT 10 - PEINTURE**	**62 jours**	**Jeu 15/01/26**	**Lun 13/04/26**
123	**Bât POLMAR**	**24 jours**	**Jeu 15/01/26**	**Mar 17/02/26**
124	POLMAR - Peinture - Prépa + impression	6 jours	Jeu 15/01/26	Jeu 22/01/26
125	POLMAR - Peinture - Finitions	3 jours	Ven 23/01/26	Mar 27/01/26
126	POLMAR - Peinture - Retouches	2 jours	Ven 13/02/26	Lun 16/02/26
127	POLMAR - Nettoyage réception	1 jour	Mar 17/02/26	Mar 17/02/26
128	**CEI**	**31 jours**	**Ven 27/02/26**	**Lun 13/04/26**
129	CEI - Peinture - Prépa + impression	6 jours	Ven 27/02/26	Ven 06/03/26
130	CEI - Peinture - Finitions	3 jours	Lun 30/03/26	Mer 01/04/26
131	CEI - Peinture - Retouches	2 jours	Mer 08/04/26	Jeu 09/04/26
132	CEI - Signalétique	1 jour	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26
133	CEI - Nettoyage réception	1 jour	Lun 13/04/26	Lun 13/04/26
134				
135	**LOT 11 - ELECTRICITE**	**59 jours**	**Mar 09/12/25**	**Ven 13/03/26**
136	**Bât POLMAR**	**39 jours**	**Mar 09/12/25**	**Ven 13/02/26**
137	HANGAR EXISTANT - Passage des réseaux	6 jours	Mar 09/12/25	Mar 16/02/26
138	HANGAR EXISTANT - Pose appareillage	2 jours	Mer 11/02/26	Jeu 12/02/26
139	HANGAR EXISTANT - Essais et mises en service	1 jour	Ven 13/02/26	Ven 13/02/26
140	**CEI**	**20 jours**	**Lun 16/02/26**	**Ven 13/03/26**
141	CEI - Passage des réseaux	15 jours	Lun 16/02/26	Lun 09/03/26
142	CEI - Pose appareillage	3 jours	Lun 09/03/26	Mer 11/03/26
143	CEI - Essais et mises en service	2 jours	Jeu 12/03/26	Ven 13/03/26
144				
145	**LOT 12 - PLOMBERIE - SANITAIRES**	**42 jours**	**Ven 06/02/26**	**Mar 07/04/26**
146	**Bât POLMAR**	**1 jour**	**Ven 06/02/26**	**Ven 06/02/26**
147	POLMAR - Passage réseau	1 jour	Ven 06/02/26	Ven 06/02/26
148	**CEI**	**36 jours**	**Lun 16/02/26**	**Mar 07/04/26**
149	CEI - Réseaux	33 jours	Lun 16/02/26	Jeu 02/04/26
150	CEI - Pose appareillages	2 jours	Jeu 02/04/26	Ven 03/04/26
151	CEI - Essais et mise en service	1 jour	Mar 07/04/26	Mar 07/04/26
152				
153	**LOT 13 - CHAUFFAGE - VENTILATION**	**75 jours**	**Mar 09/12/25**	**Mar 07/04/26**
154	**Bât POLMAR**	**37 jours**	**Mar 09/12/25**	**Mer 11/02/26**
155	HANGAR EXISTANT - Réseau VMC et chauffage	10 jours	Mar 09/12/25	Mer 11/02/26
156	**CEI**	**40 jours**	**Mar 10/02/26**	**Mar 07/04/26**
157	CEI - Réseau VMC et chauffage	10 jours	Mar 10/02/26	Mar 24/02/26
158	CEI - Réseau chauffage-rafraîchissement	10 jours	Mar 24/02/26	Lun 09/03/26
159	CEI - Pose des appareils de chauffage + bouches VMC	3 jours	Jeu 02/04/26	Mar 07/04/26
160				
161	**LOT 14 - PONT ROULANT**	**66 jours**	**Ven 24/10/25**	**Mar 24/03/26**
162	**Bât POLMAR**	**90 jours**	**Ven 24/10/25**	**Mar 24/03/26**
163	POLMAR - Mise en place pont roulant	8 jours	Ven 13/03/26	Mar 24/03/26
164	Dépose installations existantes	3 jours	Ven 24/10/25	Mar 28/10/25

DIRSMA - POLMAR

Agrandissement du centre POLMAR
33 VERDON-SUR-MER

Planning DCE - TRANCHE FERME