PLANNING

Marché : REMPLACEMENT DE 2 MONTE-CHARGES NON ACCOMPAGNES (Lot 2)

Dates Clés

Tâches	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 45	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52	Semaine 53
LOT 2 : MC 33 POSTE																																																				
Première Réunion de chantier	X																																																			
Remise des plans																																																				
VISA plans et reprises de plans					X	X																																														
Fabrication MC							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																							
Installation de chantier					LOT 2																																															
Mise à l'arrêt MC					LOT 2																																															
Démontage ancien MC					LOT 2																																															
Travaux de VRD dont scellement nouveau chevêtre et mise en place caniveau					LOT 3a VRD																																															
Travaux induits divers électricité					LOT 4																																															
Travaux induits plomberie					LOT 3d																																															
Montage nouveau MC					LOT 2																																															
Travaux de VRD suite					LOT 3a																																															
Travaux induits intérieurs suite					LOTS 3b 3c 4																																															
Réglages - Certification					LOT 2																																															
Réception et mise en service					Tous lots																																			X												
LOT 2 : MC 40 MONTE STATUE																																																				
Première Réunion de chantier	X																																																			
Remise des plans																																																				
VISA plans et reprises de plans					X	X	X	X																																													
Fabrication MC									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																					
Installation de chantier					LOT 2																																															
Mise à l'arrêt MC					LOT 2																																															
Démontage ancien MC					LOT 2																																															
Travaux de VRD dont scellement nouveau chevêtre et mise en place caniveau					LOT 3a VRD																																															
Travaux induits divers électricité					LOT 4																																															
Montage nouveau MC					LOT 2																																															
Travaux de VRD suite					LOT 3a																																															
Travaux induits intérieurs suite					LOTS 3b 3c 4																																															
Réglages - Certification					LOT 2																																															
Réception et mise en service					Tous lots																																							X									

Marché : REMPLACEMENT DE 2 MONTE-CHARGES NON ACCOMPAGNES (Lot 2)