CONSTRUCTION D'UN ESPACE PÉDAGOGIQUE (HALLE) DE L'ENSAP BORDEAUX

	ANNEES	2026												2027											
	MOIS	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
	DURÉE PHASES MOA	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41
NUMÉRO SEMAINE →		01 02 03 04 05	06 07 08 09	10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29	30 31 32 33	34 35 36 37	38 39 40 41	42 43 44 45	46 47 48 49	50 51 52 01	02 03 04 05	06 07 08 09	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29	30 31 32 33	34 35 36 37	38 39 40 41	42 43 44 45	46 47 48 49
PHASE ETUDES	**11 MOIS**																								
APPEL D'OFFRE ENTREPRISE	**6 semaines**																								
ACT /ANALYSE DES OFFRES MOE	**3 semaines**																								
ACT / Négociations entreprises	1 semaine																								
ACT / RAO final	2 semaines																								
ACT / Passation marché	1 semaine																								
PHASE TRAVAUX	**13 MOIS**																								
CHANTIER HALLE	**7 MOIS**																								
PREPARATION DE CHANTIER (admin/synt)	**1 MOIS**																								
Installation chantier	1 semaines																								
Terrassements, préparation terrain, démolitions	3 semaines																								
Fondations	3 semaines																								
Gros-œuvre	6 semaines																								
Charpente STR (Cot/Com/fab/pose)	5 semaines (+2 com/fab)																								
Couverture étanchéité	4 semaines																								
Menuiseries extérieures (Cot/com/fab/Pchas/PVerre)	6 semaines (+1 cot/com)																								
Corps d'état secondaire (plafond/placo)	3 semaines																								
CFO-CFA (incorpo/Pcab/fin)	3 semaines (+2 incorp)																								
Finitions second œuvre	3 semaines																								
OPR/Essais/Nettoyage	1 semaines																								
CHANTIER ATELIER 05	**3 MOIS**																								
PREPARATION DE CHANTIER	**1 MOIS**																								
Interventions sur le clos couvert /Ferm.Prov.	2 semaines																								
Protection / Démolitions / Curage	3 semaines																								
Reprise Gros œuvre	2 semaines																								
Menuiseries Extérieures (Cot/com/fab/Pchas/PVerre)	2 semaines																								
Plomberie (Cons/Com/PRés/Eq/Racc)	2 semaines																								
CFO-CFA (Cons/incorpo/Pcab/fin)	3 semaines																								
Second œuvre (Cloi/Peint/Mint) (cot/com/fb)	5 semaines																								
Carrelages/Faiences	3 semaines																								
OPR/Essais/Nettoyage	1 semaines																								

DELAI MOE

DELAI VALIDATION MO

DELAIS INSTRUCTION PC

DELAIS ENTREPRISE

** Selon CCAP*

Arrêté PC : 19/03

Lancement AO

NOTIFICATION DES MARCHES TRAVAUX

Réservation Commission de sécurité pour Septembre 2027

RECEPTION CHANTIER

10/06/2026

Atelier d'Architectures FERRET