Diagramme de Gantt

eutopia architecture

Nom	Durée
CONCEPTION	171
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES	130
CONSULTATION des ENTREPRISES	55
Consultation	15
Vérification administrative	5
Analyse des offres (ACT)	15
Négociation	10
Validation CAO	10
OS Démarrage des travaux	0
Mois de préparation	23
TRAVAUX	481
Phase 1	207
Extention BAT 1	145
Désamiantage	10
Gros oeuvre	30
Etanchéité	10
Isolation thermique par l'extérieure	20
Menuiseries extérieures	5
Lots techniques	15
Aménagement intérieure	30
Travaux dans l'existant	15
Mise en place des panneaux photovoltaïques	10
OPR	10
Levée de réserve	10
Mise à dispo Bat 1	0
BAT 8	120
Réfection étanchéité	50
Réfection sdb et changement des fenêtres	80
Isolation thermique par l'extérieure	70
OPR	10
Levée de réserve	10
Mise à dispo Bat 8	0
Phase 1 Chauffage Plomberie	96
Réalisation des bâtiment 1 / 7 / 8	96
BAT 7	87
Réfection étanchéité	25
Refection sdb et changement des fenêtres	37
Isolation thermique par l'extérieure	25
OPR	10
Levée de réserve	10
Mise à dispo Bat 7	0
Phase 2	159
BAT 5	87
Réfection étanchéité	25
Refection sdb et changement des fenêtres	37
Isolation thermique par l'extérieure	25
OPR	10
Levée de réserve	10
Mise à dispo Bat 5	0
BAT 6	92
Réfection étanchéité	20
Refection sdb et changement des fenêtres	37
Isolation thermique par l'extérieure	30
OPR	10
Levée de réserve	10
Mise à dispo Bat 6	0
Phase 3	156
Phase 2 Chauffage Plomberie	95
Réalisation des bâtiment 3 / 4 /5 /6	95
BAT 4	90
Réfection étanchéité	20
Refections des appartement 401 / 411 /421/431 / e...	45
Isolation thermique par l'extérieure	25
OPR	10
Levée de réserve	10
Mise à dispo Bat 4	0
BAT 3	85
Réfection étanchéité	30
Refection sdb et changement des fenêtres	20
Isolation thermique par l'extérieure	35
OPR	10
Levée de réserve	10
Mise à dispo Bat 3	0

