TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE
ARCHIVES - Niveau Bas

INTERVENTION GROS-OEUVRE
INTERVENTION MENUISERIES EXTERIEURES
INTERVENTION MENUISERIE INT. + RACCORDS CF
ELECTRICITE - SSI
INTERVENTION PEINTURE/SOL
INTERVENTION CVC:VENTILATION/RADIATEURS
Déménagement Archives

PLANNING PREVISIONNEL DCE — le 23/07/2026

Délai : 27 Semaines + 2mois préparation

	ZONE		Préparation 2 mois	MOIS 1				MOIS 2					MOIS 3			MOIS 4				MOIS 5								
			MOIS M-2 et M-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
	ZONE		PREPARATION/INSTALLATION C	PHASE 1 - AILE EST											Déménagement														
AILE EST	ZONE 1																												
	Dég/Archives SS007	INTERVENTION VENTILATION + clapet CF																											
	Archives SS008	INTERVENTION VENTILATION																											
	Archives SS009	INTERVENTION VENTILATION																											
	(fosse aux lions)	Fond°-MàN+chape de finition	Pieux		Gros-Œuvre			SECHAGE		28J				Chape															
		Traitement fissures/flocage/réservations																											
	SS007 ou SS009	MENUISERIE INTERIEURE + RACCORDS CF																											
		MENUISERIES EXTERIEURES																											
		ELECTRICITE - SSI																											
		Peinture Sol																											
		Rails+Pose Armoires mobiles											R							Armoires									
	ZONE 2	Traitement flocage/réservations																											
	Archives SS010	INTERVENTION VENTILATION + RAD+FONTES																											
	ZONE 3	Traitement flocage/réservations																											
	Archives SS011	INTERVENTION VENTILATION + ELEC																											
	Archives SS012	INTERVENTION VENTILATION + ELEC																											
	Archives SS013	INTERVENTION VENTILATION + ELEC																											
	ZONE 4	Traitement fissures/flocage/réservations																											
	Archives SS014	INTERVENTION VENTILATION + ELEC																											
		Revt Sol																											
		Pose des étagères fixes																											
	Archives SS015	INTERVENTION VENTILATION + ELEC																											
	ZONE 11	ELECTRICITE - SSI																											
	TGBT	MENUISERIE INTERIEURE																											
		Peinture Imposte																											
														Déménagement	PHASE 2 - AILE OUEST et AILE NORD													
AILE OUEST	ZONE 5	MOIS M-2 et M-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
		Traitement flocage/réservations																					Déménagement							
	Dég/Archives SS023	INTERVENTION VENTILATION																												
	Dég/Archives SS024	INTERVENTION VENTILATION																												
	Dég/Archives SS025	INTERVENTION VENTILATION																												
		MENUISERIE INTERIEURE																												
		Peinture Portes + cloisons																										Int.		
	ZONE 7	Traitement flocage/réservations																												
	Archives SS039	INTERVENTION VENTILATION																												
	Armurerie SS040	INTERVENTION VENTILATION																												
	Armurerie SS041-44	INTERVENTION VENTILATION																					Vers SS009							
		MENUISERIES EXTERIEURES																												
		Peinture grilles Ext																						Ext						
	ZONE 8	Traitement flocage/réservations																												
	Stockage SS045	REPRISE D'APPUI (extérieur façade Ouest)																												
		MENUISERIES EXTERIEURES																												
		INTERVENTION VENTILATION																												
	Dégat SS047	Peinture grilles Ext.																										Ext		
	ZONE 10	Traitement flocage																												
		MENUISERIES EXTERIEURES																												
	Archives SS021	INTERVENTION VENTILATION																												
AILE NORD	ZONE 9	DESAMIANTAGE											Vers SS009																	
		Traitement flocage/réservations																					Depuis SS009							
	Scellés SS049	MENUISERIES EXTERIEURES																												
		MENUISERIE INTERIEURE																												
		INTERVENTION VENTILATION																												
		Peinture Murs+Revt Sol																				Int.		Ext						
	ONE 12-13/14-15-16-1	DEPOSES																												
		Traitement flocage/réservations											Vers SS009										Depuis SS009							
		MENUISERIE INTERIEURE																												
	SS054 à 064	INTERVENTION VENTILATION compris locaux 050 à 053																												
	SS046	ELECTRICITE - SSI																												
		MENUISERIES EXTERIEURES																												
		Peinture Murs+Revt Sol																				Int.								
	Dégat SS047-SS019	Dépose-repose plafonds																												
		INTERVENTION VENTILATION																												
	Dégat SS019	MENUISERIES EXTERIEURES																												
	OPTION	DEPOSES																												
		Traitement flocage/réservations											Vers SS009										Depuis SS009							
	SS050 à 053	MENUISERIE INTERIEURE																												
		ELECTRICITE - SSI																												
		Peinture Murs+Revt Sol																				Int.								

Mise à disposition

Mise à disposition

OPR