N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**PJ NEVERS - Réhabilitation des espaces extérieurs et des réseaux d'assainissement**	**131 jours**	**Lun 02/11/26**	**Lun 17/05/27**
2	Notification	1 jour	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26
3	Période de préparation	4 semaines	Lun 02/11/26	Ven 27/11/26
4	PHASE 1 - COUR D'HONNEUR	40 jours	Lun 30/11/26	Lun 08/02/27
5	LOT 1 - Installations de chantier / Travaux préparatoires	1 semaine	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26
6	LOT 1 - Réseaux d'assainissement phase 1	4 semaines	Lun 07/12/26	Ven 15/01/27
7	LOT 1 - Aménagements de surface (réfections / rampe d'accès)	2 semaines	Lun 25/01/27	Ven 05/02/27
8	LOT 2 - Cheminée	3 semaines	Lun 04/01/27	Ven 22/01/27
9	LOT 4 - Eclairage extérieur phase 1	1 jour	Lun 25/01/27	Lun 25/01/27
10	Réception partielle phase 1	1 jour	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27
11	PHASE 2 - COUR ARRIERE	71 jours	Lun 08/02/27	Lun 17/05/27
12	LOT 1 - Travaux préparatoires / Terrassements	2 semaines	Lun 08/02/27	Ven 19/02/27
13	LOT 1 - Réseaux d'assainissement phase 2	4 semaines	Lun 22/02/27	Ven 19/03/27
14	LOT 1 - Réseaux secs	1 semaine	Lun 22/03/27	Ven 26/03/27
15	LOT 2 - Mur	3 semaines	Lun 29/03/27	Ven 16/04/27
16	LOT 3 - Serrurerie	2 semaines	Lun 19/04/27	Ven 30/04/27
17	LOT 4 - Eclairage extérieur phase 2	1 semaine	Lun 29/03/27	Ven 02/04/27
18	LOT 4 - Contrôle d'accès	1 semaine	Lun 03/05/27	Ven 07/05/27
19	LOT 1 - Aménagements de surfaces (bordures, revêtements, réfections)	3 semaines	Lun 19/04/27	Ven 07/05/27
20	LOT 1 - Espaces verts - Finitions	1 semaine	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27
21	Réception phase 2	1 jour	Lun 17/05/27	Lun 17/05/27

