CCI de l'ALLIER
17 Cours Jean JAURES
03000 - MOULINS

PLANNING PRO/DCE - Ecole de Production Y-FAB

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**CHANTIER - Y-FAB - PHASE 1**	51 jrs	Lun 21/09/26	Mar 01/12/26
2				
3	**LOT N° 01 - GROS-OEUVRE**	13 jrs	Lun 21/09/26	Mer 07/10/26
4	Installation de chantier	5 jrs	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
5	Réseaux	8 jrs	Lun 28/09/26	Mer 07/10/26
6	Tranchée technique espace vert	4 jrs	Lun 28/09/26	Jeu 01/10/26
7	Tranchée technique parking	3 jrs	Ven 02/10/26	Mar 06/10/26
8	Regard	1 jr	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26
9				
10	**LOT N° 02 - MENUISERIES**	10 jrs	Mer 07/10/26	Mer 21/10/26
11	Clôture	2 jrs	Mer 07/10/26	Jeu 08/10/26
12	Ouverture dans Bardage Existant	2 jrs	Lun 12/10/26	Mer 14/10/26
13	Pose Menuiseries	2 jrs	Mar 13/10/26	Jeu 15/10/26
14	Blocs Portes Pld Elec.	0 jr	Mar 13/10/26	Mar 13/10/26
15	Blocs Portes Entre Atelier 1 & 2	0 jr	Ven 16/10/26	Ven 16/10/26
16	Plinthes	2 jrs	Lun 19/10/26	Mar 20/10/26
17				
18	**LOT N° 03 - PLATRERIE - PEINTURE**	41 jrs	Lun 28/09/26	Mar 24/11/26
19	Démoliton doublage bois	1 jr	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
20	Découpe doublage Existant	1 jr	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26
21	Faux-Plafond	15 jrs	Lun 19/10/26	Ven 06/11/26
22	Doublage	14 jrs	Mar 29/09/26	Ven 16/10/26
23	Pld Elec.	4 jrs	Mar 13/10/26	Ven 16/10/26
24	Peinture	14 jrs	Lun 02/11/26	Ven 20/11/26
25	Nettoyage	2 jrs	Lun 23/11/26	Mar 24/11/26
26				
27	**LOT N° 04 - VENTILATION - PLOMBERIE**	9 jrs	Jeu 24/09/26	Mar 06/10/26
28	Travaux préparatoire	2 jrs	Jeu 24/09/26	Ven 25/09/26
29	Alimentation Atelier 1 + 2	5 jrs	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
30	Ventilation Atelier 2	2 jrs	Lun 05/10/26	Mar 06/10/26
31				
32	**LOT N° 05 - ELECTRICITE**	41 jrs	Jeu 24/09/26	Ven 20/11/26
33	Installation de chantier	2 jrs	Jeu 24/09/26	Ven 25/09/26
34	Dépose	2 jrs	Lun 28/09/26	Mar 29/09/26
35	Prise de Terre	1 jr	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26
36	Fourreaux Ext.	3 jrs	Mer 30/09/26	Mar 06/10/26
37	Armoire Ext. / origine Instal.	3 jrs	Mer 07/10/26	Ven 09/10/26
38	TGBT	3 jrs	Lun 19/10/26	Mer 21/10/26
39	Equipement Locaux	29 jrs	Lun 12/10/26	Ven 20/11/26
40				
41	**LOT N° 06 - ELECTRICITE - ALIM. MACHINES**	26 jrs	Jeu 15/10/26	Ven 20/11/26
42	Distribution principale	16 jrs	Jeu 15/10/26	Ven 20/11/26
43				
44	**LOT N° 07 - AIR COMPRIME - ALIM. MACHINES**	19 jrs	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26
45	Distribution principale	19 jrs	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26
46				
47	OPR	0 jr	Mar 17/11/26	Mar 17/11/26
48	RECEPTION	0 jr	Mar 01/12/26	Mar 01/12/26

