UNIVERSITE D'ORLEANS
Bâtiment UFR ST
ORLEANS LA SOURCE

PLANNING PREVISIONNEL

Délai : 06 mois compris période de préparation et congés payés / hors intempéries

TRANSFORMATION DE 2 LOGEMENTS EN BUREAUX

le 11/09/2026

CORPS D'ETAT	MOIS 1 DE PREPARATION	MOIS 2	MOIS 3	MOIS 4	MOIS 5	MOIS 6
01-Désamiantage						
Plan de retrait						
Dépose des conduits amianté						
02-Démolition - Maçonnerie						
Curage						
Démolition de cloison et création d'ouverture						
Châssis de désenfumage						
03-Menuiseries Ext. - Menuis. Int.						
Fourniture huisserie						
Remise en jeux Men. Ext.						
Pose Men. Int. intérieures						
Pose stores extérieures						
04-Plâtrerie - FP - SS - Peinture						
Doublage						
Cloisonnement						
Faux-Plafonds						
Peinture / Faïence						
Sol-Souple						
Nettoyage fin de chantier						
09-Plomberie - Chauffage - VMC - Electricité						
Distribution électrique						
Distribution AEP et évacuation EU						
Distribution VMC						
Appareillage électrique et sanitaires						