UNISTRA

Calendrier prévisionnel de phase Appel d'offre MOE

Date de démarraghe à fixer

LOCUS ARCHITECTES - BET TANNACHER

Réfection escalier de la faculté de droit
Strasbourg

Mois				Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7																	
Semaine				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
PREPARATIONS																																														
OS de démarrage études	TCE	1 sem																																												
Inspection commune	TCE	1 sem																																												
Constat d'huissier	Lot 1	3 sem																																											
Affichage réglementaire	Lot 1	3 sem																																											
Plan de prévention	TCE	3 sem																																												
Dossier technique	TCE	3 sem																																												
Plan de calepinage	Lot 1	3 sem																																											
Echantillons/ sondages	Lot 1	2 sem																																												
Tracé sur site des travaux (percements etc)	TCE	2 sem																																												
Visa sur dossier technique et échantillons	TCE	2 sem																																												
Visite sur site avec MOE	TCE	2 sem																																												
Rectifications éventuelles	TCE	1 sem																																												
Bon pour exécution	TCE	1 sem																																												
TRAVAUX																																														
OS démarrage travaux		1 sem																																												
Mise à disposition des locaux par MOA	MOA	1 sem																																												
Neutralisation des réseaux sous-sol par MOA	MOA	1 sem																																												
Remise en service des réseaux sous-sol	MOA	1 sem																																												
Travaux du sous-sol																																														
Démolitions des allèges	Lot 2	1 sem																																												
Evacuation des gravats	Lot 2	1 sem																																												
Percements	Lot 2	1 sem																																												
Reprise des structures	Lot 2	1 sem																																												
Pose des grilles neuves	Lot 2	1 sem																																												
Constat avec Ing Structures	Lot 2	1 sem																																												
Nettoyage																																														
Travaux des façades																																														
Nettoyage des façades	Lot 2	1 sem																																												
Réfection des façades	Lot 2	2 sem																																												
Mise en peinture	Lot 2	2 sem																																												
Nettoyage	Lot 2	1 sem																																												
Travaux de serrurerie																																														
Dépose main courantes	Lot 2	1 sem																																													
Repose main courantes	Lot 2	1 sem																																													
Pose jambe de force	Lot 2	1 sem																																												
Travaux du RDC																																														
Commande des pierres	Lot 1	4 sem																																												
Barriérage phase 1	Lot 1	1 sem																																													
Dépose et évacuation des sols phase 1	Lot 1	1 sem																																												
Pose des sols phase 1	Lot 1	1 sem																																												
Barriérage phase 2	Lot 1	1 sem																																													
Dépose et évacuation des sols phase 2	Lot 1	1 sem																																												
Pose des sols phase 2	Lot 1	1 sem																																												
Barriérage phase 3	Lot 1	1 sem																																													
Dépose et évacuation des sols phase 3	Lot 1	1 sem																																												
Pose des sols phase 3 - nettoyage	Lot 1	1 sem																																												
Réception																																														
Remise des DOE	TCE	1 sem																																												
OPR	TCE	1 sem																																												
Reprise des réserves	TCE	2 sem																																												
Levée des réserves	TCE	1 sem																																												

2 MOIS
5 MOIS
1 MOIS
1 MOIS
2 MOIS
1 MOIS

Prévisionnel
Hors intempéries
31/08/2026 - maj 15/09/2026

A la charge des entreprises