Versailles / SATORY (78)

Construction d'un Batiment PERICLES

Quartier Gribeauval

N° AFFAIRE	MAITRE D'OUVRAGE : ETAT - MINISTERE DES ARMEES	Adresse	Adresse T. 01 30 67 64 71
-	ARCHITECTE : Pôle de Maitrise d' Oeuvre n°2 de Versailles	Allée des Matelots-Bât 105	78013 VERSAILLES T. 01 30 67 64 71
ECHELLE	BET : Nom	Adresse	Adresse T.
	Entreprise Générale	Etude	Bureau de Contrôle
	GROUPE ETMB ZAC du bois Rochefort 8 Allée du 7ième Art 95240 Cormeilles en parisis Tél : 01.34.12.34.34	INGITECH CONCEPT 29, Av Auguste Vérola 06200 Nice Tél : 04.92.07.81.41	NOM Adresse Tél :
N°		phase EXE / DOE	
2001			
INDICE			
ind			

SELECTION TERMINAUX CLIMATIQUES

VISA MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION	VISA ARCHITECTE
VISA BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES	VISA BUREAU DE CONTROLE

INDICE	DATE	OBJET
0	25/02/26	Première Diffusion

Niv.	Désignation	Surf.	DONNEES DU BILAN THERMIQUE		DONNEES DES EQUIPEMENTS INSTALLES					
						CARACTERISTIQUE UNITAIRE			PUISSANCE INSTALLEE	
			Déperditions	Apports	Qté	MODELE	P_{Ch}	P_{Fd}	P_{Ch}	P_{Fd}
RDC	BUREAU 1	14,88	469 W	1 321 W	1	FXZA-A 15	1,9 kW	1,7 kW	1 900 W	1 700 W
RDC	BUREAU 2	15,2	410 W	1 332 W	1	FXZA-A 15	1,9 kW	1,7 kW	1 900 W	1 700 W
RDC	BUREAU 3	15,55	589 W	1 380 W	1	FXZA-A 15	1,9 kW	1,7 kW	1 900 W	1 700 W
RDC	HALL_CIRCULATION	49,55	1 613 W	1 871 W	1	FXSA-A 20	2,5 kW	2,2 kW	2 500 W	2 200 W
RDC	LOCAL CFA	9,03	112 W	3 813 W	1	FTXM-N 50	2,5 kW	5,0 kW	2 500 W	5 000 W
RDC	PLATEFORME 1	99,48	3 533 W	12 598 W	2	FXFA-A 80	10,0 kW	9,0 kW	20 000 W	18 000 W
RDC	PLATEFORME 2	99,29	3 944 W	12 772 W	2	FXFA-A 80	10,0 kW	9,0 kW	20 000 W	18 000 W
RDC	PLATEFORME 3	99,2	3 942 W	13 208 W	2	FXFA-A 80	10,0 kW	9,0 kW	20 000 W	18 000 W
RDC	PLATEFORME 4	99,12	3 562 W	13 176 W	2	FXFA-A 80	10,0 kW	9,0 kW	20 000 W	18 000 W
RDC	SALLE PILOTAGE	59,8	1 651 W	11 562 W	2	FXSA-A 50	6,3 kW	5,6 kW	12 600 W	11 200 W
RDC	SALLE SIA PF1	34,82	892 W	652 W	1	FXAA-A 63	8,0 kW	7,1 kW	8 000 W	7 100 W
RDC	SALLE SIA PF2	34,69	1 073 W	637 W	1	FXAA-A 63	8,0 kW	7,1 kW	8 000 W	7 100 W
RDC	SALLE SIA PF3	34,64	1 072 W	594 W	1	FXAA-A 63	8,0 kW	7,1 kW	8 000 W	7 100 W
RDC	SALLE SIA PF4	34,79	892 W	652 W	1	FXAA-A 63	8,0 kW	7,1 kW	8 000 W	7 100 W
R01	COIN CUISINE_CIRCULATION	65,87	2 626 W	3 291 W	1	FXSA-A 15	4,0 kW	3,6 kW	4 000 W	3 600 W
					1	FXZA-A 15	1,9 kW	1,7 kW	1 900 W	1 700 W
R01	LOCAL ONDULEUR	8,79	406 W	3 832 W	1	FTXM-N 50	2,5 kW	5,0 kW	2 500 W	5 000 W
R01	LOCAL TECH DIRISI	9,04	420 W	3 888 W	1	FTXM-N 50	2,5 kW	5,0 kW	2 500 W	5 000 W
R01	OPEN SPACE	59,8	2 347 W	5 469 W	2	FXSA-A 25	3,2 kW	2,8 kW	6 400 W	5 600 W
R01	REUNION 1	14,82	539 W	3 478 W	1	FXZA-A 32	4,0 kW	3,6 kW	4 000 W	3 600 W
R01	REUNION 2	15,2	489 W	3 474 W	1	FXZA-A 32	4,0 kW	3,6 kW	4 000 W	3 600 W
R01	REUNION 3	15,55	758 W	3 584 W	1	FXZA-A 32	4,0 kW	3,6 kW	4 000 W	3 600 W
R01	STOCKAGE	19,15	650 W	406 W	1	FXZA-A 15	1,9 kW	1,7 kW	1 900 W	1 700 W