PRÉFÈTE
DE L'ISÈRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Création du pôle médico-social
au niveau 03 du site Vallier
17, boulevard Joseph Vallier – 38 000 GRENOBLE

PLANNING PRÉVISIONNEL

	LOT	M0	M1																				M2																	
			S1					S2					S3					S4					S5					S6					S7					S8				
			L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V
PRÉPARATION DE CHANTIER	Tous les lots																																							
Installation de chantier	1 - Structure/Démolition																																							
Dépose plomberie	8 - Plomberie																																							
Dépose élec	7 - Electricité																																							
Dépose menuiseries intérieures	3 - Menuiseries intérieures																																							
Dépose dalles PVC	1 - Structure/Démolition																																							
Démolition cloisons	1 - Structure/Démolition																																							
Montage échafaudage trémie	1 - Structure/Démolition																																							
Dépose équipement trémie (banc, crochet, façade rideau)	1 - Structure/Démolition																																							
Reprise du plafonds trémie	2 - Cloisonnement																																							
Intervention en façade	4 - Menuiseries extérieures																																							
Création du plancher neuf	1 - Structure/Démolition																																							
Pose rails nouvelles cloisons et première peau	2 - Cloisonnement																																							
Pose rails contre-cloisons et pose barrières acoustiques	2 - Cloisonnement																																							
Ajustement du faux-plancher technique	3 - Menuiseries intérieures																																							
Création nouveaux réseaux	8 - Plomberie																																							
Création nouveaux réseaux	7 - Electricité																																							
Pose du faux-plancher technique	3 - Menuiseries intérieures																																							
Pose du revêtement PVC	5 - Revêtement PVC																																							
Seconde peau et joints cloisons	2 - Cloisonnement																																							
Installation désenfumage	8 - Plomberie																																							
Coffrage désenfumage	2 - Cloisonnement																																							
Fabrication meuble plan de travail	3 - Menuiseries intérieures																																							
Pose meuble plan de travail	3 - Menuiseries intérieures																																							
Installation VCO et chauffe-eau	8 - Plomberie																																							
Pose des plinthes	3 - Menuiseries intérieures																																							
Appareillage élec	7 - Electricité																																							
Appareillage plomberie	8 - Plomberie																																							
Pose des huisseries	2 - Cloisonnement																																							
Peinture plafonds	6 - Peinture /Nettoyage																																							
Peinture plinthes	6 - Peinture /Nettoyage																																							
Peinture cloisons	6 - Peinture /Nettoyage																																							
Nettoyage	6 - Peinture /Nettoyage																																							
Tests et mises en service	Plomberie et électricité																																							