Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DES ARMÉES

QUESTIONNAIRE DE DETECTION DE SYSTEMES INDUSTRIELS D'INFRASTRUCTURE

MONT-DE-MARSAN (40) – BA 118 – 2ème COGA

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LA 2EME COGA

Date de la dernière mise-à-jour : ……
(s'assurer de prendre en compte le dernier document validé)

➲ **Service émetteur : ……..**
(division xxx ou USID xxxx)

	Nom	***Fonction***	***Date/Visa***
Rédaction	TSEF GIBEY CNE TARTROU	RSSI-P	09/03/2021
Validation	IMI SANTILLI	BSSI	11/03/2021 Santilli

Avis chaîne cybersécurité (BSSI - Préconisations et remarques) :

Groupe de systèmes retenus : CVC_Fluides_Gestion technique_Manutention

Habilitation des prestataires CD : ☐ OUI ☒ NON

Niveau de protection des documents : ☒ DR ☐ DR SF ☐ CD

Liste des documents concernés : cartographies des systèmes associés

Insertion des clauses cyber : ☒ OUI ☐ NON

Mise en œuvre démarche d'homologation : ☒ OUI ☐ NON

Actions à réaliser : prendre contact avec Mme Legoy pour la suite de la démarche d'homologation

Visa		Chef de division/USID	

DETECTION D'UN SYSTÈME INDUSTRIEL INFRA

Dénomination du composant : Construction d'un bâtiment neuf pour la 2ème COGA_BA118
☒ Bâti ☐ Non-bâti
N° Immeuble : *400192020U*
Adresse complète de l'immeuble : *AVENUE COLONEL ROZANOFF - 40000 MONT-DE-MARSAN*

Organisme responsable de l'immeuble : Organisme exploitant : *USID MDM* Organisme utilisateur : *25ème RGA BA 118*

Nature et utilisation du composant : bâtiment à double vocation bureaux et atelier maintenance véhicules NTI3

SI PROJET NEUF, remplir les éléments ci-dessous :
Nature du projet : Construction d'un bâtiment neuf pour la 2ème COGA
Stade d'avancement du projet : AVP
Planning prévisionnel :..... Montant financier prévisionnel : ..... 11 883 000 €

DANS VOTRE PROJET AVEZ-VOUS PRÉVU ? :

	☒ OUI	☐ NON	Colonne réservée projet neuf JE NE SAIS PAS
➲ UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE			
si OUI avez-vous prévu :			
• De relier ce système à une Gestion Technique ?	☒	☐	☐
• Un système collectif ?	☒	☐	☐
• De le raccorder à un système urbain ?	☐	☒	☐
• Un accès direct vers l'extérieur du bâtiment ?	☒	☐	☐
• Précisez le type d'énergie(s) retenue(s) : GAZ (+ solaire en option).....			

Remarque :.....

	☒ OUI	☐ NON	JE NE SAIS PAS
➲ UN SYSTÈME DE CLIMATISATION			
si OUI avez-vous prévu :			
• De relier ce système à une Gestion Technique ?	☒	☐	☐
• Un système collectif ?	☒	☐	☐
• Un système exigé par le process ?	☐	☒	☐
Si oui, lesquels :			
- Contrainte de température?	☐	☐	☐
- Contrainte d'hygrométrie ?	☐	☐	☐
• Un système de confort?	☒	☐	☐
• Produire en commun process / confort ?	☐	☒	☐

Remarque :.....

	☒ OUI	☐ NON	JE NE SAIS PAS
➲ UN SYSTÈME DE VENTILATION			
si OUI avez-vous prévu :			
• De relier ce système à une Gestion Technique ?	☒	☐	☐
• De gérer le débit avec le taux d'occupation?	☒	☐	☐
Si oui, lesquels :			
- Horloge?	☐	☒	☐
- CO_2 ?	☒	☐	☐
- Mouvement?	☐	☒	☐
• De gérer l'empoussièrement ?	☐	☒	☐
• A-t-elle un lien avec le système de désenfumage ?	☐	☒	☐

Remarque :.....

➲ UN SYSTÈME SOUTENANT UN RÉSEAU FLUIDE si OUI avez-vous prévu :	☒ OUI	☐ NON	JE NE SAIS PAS
• Adduction d'eau potable?	☒	☐	☐
• Évacuation eaux usées ?	☒	☐	☐
• Évacuation eaux pluviales?	☒	☐	☐
• Gaz ?			
• Un système de traitement ?	☒	☐	☐
• Un système de production ?			
• Un système de distribution ?	☒	☐	☐
• De les relier à une gestion technique ? Lesquels ?	☒	☐	☐

Remarque :.....

➲ UN SYSTEME SOUTENANT L'ENERGIE si OUI avez-vous prévu :	☒ OUI	☐ NON	JE NE SAIS PAS
• Une production d'énergie HT/BT?	☒	☐	☐
Si oui, lesquels :			
- *Centrale électrique ?*	☐	☒	☐
- *Panneaux photovoltaïques ?*	☒	☐	☐
- *Solaire thermique?*	☒	☐	☐
- *Autre?*	☐	☐	☐
• Une distribution d'énergie (courant fort) ?	☒	☐	☐
Si oui, lesquels :			
- HT ?	☐	☒	☐
- BT ?	☒	☐	☐
- TBT ?	☐	☒	☐
• Une alimentation secourue infrastructure fixe ?	☐	☐	☒
Si oui, lesquels :			
- Centrale électrique?	☐	☐	☐
- Groupe électrogène ?	☐	☐	☐
- Onduleur ?	☐	☐	☐
• Une alimentation secourue mobile ?	☐	☐	☒
• Une redondance dans l'architecture électrique ?	☐	☐	☒
Si oui, lesquels :			
- *Réseau bouclé ?*	☐	☐	☐
- *Double alimentation (2 poste de livraison p.e.) ?*	☐	☐	☐
• Une salle serveurs ?	☐	☒	☐
• Une conversion d'énergie ?	☐	☒	☐
• Une transformation d'énergie ?	☐	☒	☐
• Un réseau 400Hz ?	☐	☒	☐
• De l'éclairage ?	☒	☐	☐
• Un balisage de piste ?	☐	☒	☐
• Un circuit courant faible (communications)?	☒	☐	☐
Si oui, lesquels :			
- *Connecté à Internet ?*	☒	☐	☐
- *Connecté à Intradef ?*	☒	☐	☐
- *Connecté à Intraced?*	☐	☒	☐
- Préciser si un SII est connecté à l'un de ces réseaux :.....			
• Un réseau infrastructure faible différent de la DIRISI?	☒	☐	☐

Remarque : Remontée alarme incendie à l'ESIS + alarmes techniques et comptage énergies sur la GTC USID

➲ UN SYSTEME DE MANUTENTION

☒ OUI ☐ NON

si OUI avez-vous prévu :

			JE NE SAIS PAS
• Du levage industriel ?	☒	☐	☐
• Un ascenseur ou un monte-charge ?	☒	☐	☐
• De les relier à une gestion technique ? Lesquels ?	☐	☒	☐

Remarque :.....

➲ UN SYSTEME D'ENTRETIEN NAVAL

☐ OUI ☒ NON

si OUI avez-vous prévu :

			JE NE SAIS PAS
• Assèchement et/ou épuisement d'un bassin ?	☐	☐	☐
• Maintien à sec d'un bassin ?	☐	☐	☐
• Réfrigération de circuits d'un bâtiment en carénage ?	☐	☐	☐
• De les relier à une gestion technique ? Lesquels ?	☐	☐	☐

Remarque :.....

➲ UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE

☒ OUI ☐ NON

si OUI avez-vous prévu :

			JE NE SAIS PAS
• Catégorie ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E			
• Équipements d'alarme ☒1 (cat A) ☐2a ☐2b (cat C, D et E) ☐3 (cat C, D et E) ☐4 (cat D et E)			
• Des détecteurs autonomes déclencheurs (DAD) ?	☐	☒	☐
• Une unité d'aide à l'exploitation (UAE) ?	☐	☒	☐
• Une gestion centralisée des issues de secours (UGCIS) ?	☐	☒	☐
• Un système d'extinction automatique ?	☐	☒	☐

Remarque : .....

➲ UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

☐ OUI ☒ NON

si OUI avez-vous prévu :

			JE NE SAIS PAS
• De relier ce système à une Gestion Technique ?	☐	☐	☐
• Un code ?	☐	☐	☐
• Un badge ?	☐	☐	☐
• Un système biométrique?	☐	☐	☐
• Un système d'interphonie/visiophonie ?			
• Lecture automatique des plaques d'immatriculation ?	☐	☐	☐
• De l'unicité de passage?	☐	☐	☐
• Un déverrouillage en cas d'incendie ?	☐	☐	☐
• Un fonctionnement différent selon les horaires ?	☐	☐	☐

Remarque :.....

➲ UN SYSTÈME DE DÉTECTION D'INTRUSION

☐ OUI ☒ NON

si OUI avez-vous prévu :

			JE NE SAIS PAS
• De relier ce système à une Gestion Technique ?	☐	☐	☐
• De la détection précoce /périphérique?	☐	☐	☐
• De la détection d'intrusion/périmétrique?	☐	☐	☐
• De la détection de présence /volumétrique?	☐	☐	☐
• De la protection de réseaux ?	☐	☐	☐
• Un fonctionnement différent selon les horaires ?	☐	☐	☐

Remarque :.....

➲ UN SYSTÈME DE VIDÉO SURVEILLANCE	☐ OUI	☒ NON	
si OUI avez-vous prévu :			**JE NE SAIS PAS**
• De relier ce système à une Gestion Technique ?	☐	☐	☐
• De l'asservir?	☐	☐	☐
Si oui, avec lesquels :			
- Détection d'intrusion?	☐	☐	☐
- Contrôle d'accès ?	☐	☐	☐
• Surveillance ?	☐	☐	☐
• De la levée de doutes?	☐	☐	☐
• De la détection?	☐	☐	☐
• De l'identification?	☐	☐	☐
• Un fonctionnement différent selon les horaires ?	☐	☐	☐

Remarque :.....

➲ UN SYSTÈME DE GESTION TECHNIQUE (centralisée (C), de bâtiment (B)…)	☒ OUI	☐NON	
si OUI avez-vous prévu :			**JE NE SAIS PAS**
• Une gestion technique dédiée à un système ?	☒	☐	☐
Si NON, précisez quels systèmes sont concernés : chauffage – climatisation – ventilation			
• Un suivi des consommations ? Comptage ?	☒	☐	☐
Si OUI, précisez quels systèmes sont concernés : Electricité – Gaz – AEP			
• De la régulation	☐	☒	☐
Si oui, lesquels :			
- Centralisé (paramètres identique en tout point)?	☐	☒	☐
- Décentralisé (télécommande p.ex.)?	☐	☒	☐
- Par sonde (extérieure et/ou ambiance)?	☐	☒	☐
• Redondance déportée/serveur de secours ?	☐	☒	☐
• Pilotage à distance ?	☒	☐	☐
• De la télégestion ou téléassistance ?	☐	☒	☐
• De l'asservissement (ouvertures p.ex.) ?	☐	☒	☐
• Un système actif de protection foudre ?	☐	☒	☐
• Du report d'information vers un poste extérieur ?	☒	☐	☐
Précisez quel(s) système(s) est concerné(s) : GTC vers USID.....			

Remarque :

➲ UN SYSTÈME DE SONORISATION	☒ OUI	☐ NON

Remarque : Raccordement sur la sono base .....

➲ AUTRE SYSTEME	☐ OUI	☒ NON

Remarque :.....

.....