DIDDI IDF DOUANES RUNGIS - PLANNING PREVISIONNEL

N°	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1	**Ven 06/03/26**	**Mar 18/05/27**	**313 jrs**	**PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX**
2	**Ven 06/03/26**	**Mar 18/08/26**	**118 jrs**	**ETUDES**
3	Ven 06/03/26	Jeu 02/04/26	20 jrs	Etude AVP
4	Ven 03/04/26	Mar 09/06/26	48 jrs	Validation MOA
5	Mer 10/06/26	Mar 21/07/26	30 jrs	Etude PRO/DCE
6	Mer 22/07/26	Mar 18/08/26	20 jrs	Validation MOA
7	**Mar 01/09/26**	**Mer 09/12/26**	**72 jrs**	**CONSULTATION DES ENTREPRISES**
8	Mar 01/09/26	Lun 14/09/26	jrs	Consultation des entreprises
9	Mar 15/09/26	Lun 05/10/26	jrs	ACT/RAO
10	Mar 06/10/26	Mer 14/10/26	7 jrs	Notification des marchés
11	Jeu 15/10/26	Ven 16/10/26	2 jrs	Etablissement des ordres de service réhabilitation
12	**Lun 19/10/26**	**Mar 18/05/27**	**152 jrs**	**TRAVAUX**
13	Lun 19/10/26	Ven 20/11/26	25 jrs	Préparation de chantier (base vie, protections, consignations, etc)
14	Lun 23/11/26	Jeu 10/12/26	14 jrs	Démolition et dépose des existants non conservés
15	Ven 11/12/26	Jeu 07/01/27	20 jrs	Mise en place de nouvelles cloisons, portes, plinthes, coffrage BECS et reprise du faux plafond
16	Ven 08/01/27	Jeu 01/04/27	60 jrs	Travaux Electricité/CVC/Pb
17	Ven 02/04/27	Jeu 08/04/27	5 jrs	Mise en place de la faïence
18	Ven 09/04/27	Jeu 13/05/27	25 jrs	Mise en place du revêtement de sol et peinture
19	Ven 14/05/27	Lun 17/05/27	2 jrs	Nettoyage de fin de chantier
20	Mar 18/05/27	Mar 18/05/27	1 jr	OPR et réception des travaux
21				



Planning à actualiser