MAÎTRE D'OUVRAGE : DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

8 6 – V I E N N E - P O I T I E R S

C A T H É D R A L E S A I N T - P I E R R E
T R A N S F E R T D E L A C L Ô T U R E
D E C H Œ U R D E L ' A B B A Y E
S A I N T E - C R O I X



O c t o b r e 2 0 2 6 – P R O - D C E

P L A N N I N G P R É V I S I O N N E L

2b dm architectes

2BDM – FREDERIC DIDIER, ARCHITECTE DPLG ACMH - 60-62 RUE D'HAUTEVILLE - 75010 PARIS - contact@2bdm.fr
Tél : 01 42 26 76 10 - Siret : 417 711 785 000 51 - APE : 7111 Z

Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers

TRANSFERT DE LA CLÔTURE DE CHŒUR DE L'ABBAYE SAINTE-CROIX

Planning prévisionnel (1 mois de préparation + 5 mois de travaux)

Interventions	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Période de préparation de chantier																								
DÉMONTAGE ET TRANSPORT DE LA GRILLE DE CLÔTURE																								
Installation base-vie - Site de La Cossonnière (Lot 1)																								
Protections, installations préalables et échafaudage de la grille (Lot 1)																								
Installations plomb (Lot 1)																								
Dépoussièrage + relevés dimensionnels, états sanitaires, inventaires et numérotation (Lot 2)																								
Démontage du soubassement lambrissé (Lot 3)																								
Dégagement des poteaux structuraux de la grille (Lot 1)																								
Démontage + emballage, sortie de l'abbatiale et transport en atelier (en condition plomb)																								
Repli et nettoyage - Site de La Cossonnière (Lot 1)																								
LOT 1 - MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE - INSTALLATIONS DE CHANTIER																								
Installations communes de chantier au pied de la cathédrale																								
Protections des sols, clôture de chantier et échafaudages intérieurs																								
Dépose-repose des pierres d'emmarchement et travaux de dallage																								
Fabrication et pose des dés en pierre, (compris percements des réservations)																								
Socles (compris percements et réservartion)																								
Raccords de maçonnerie, patines et travaux divers																								
LOT 2 - FERRONNERIE / SERRURERIE - PEINTURE / DORURE																								
Dépose de la grille actuelle de fermeture du bras Nord et stockage																								
Dossier de restauration et d'adaptation de la grille Sainte-Croix																								
Restauration de la grille Sainte-Croix en atelier																								
Fabrication des prolongements latéraux et des deux portes neuves																								
Remise en peinture de la grille et peinture des parties neuves																								
Pose, réglage et scellement de la clôture dans la cathédrale																								
Retouches après pose et restauration en raccord de la dorure																								
LOT 3 - RESTAURATION DE MENUISERIE																								
Dossier de restauration / adaptation du soubassement																								
Restauration du soubassement lambrissé en atelier																								
Réfection des extrémités et de la tablette moderne																								
Repose sur structure porteuse neuve, mise en teinte et finition																								
LOT 4 - RESTAURATION DE DÉCOR PEINT																								
Protection de « L'Adoration du Sacré-Cœur »																								
Dépose et entrepôt provisoire de « La Déploration du Christ »																								
Repose et sécurisation de « La Déploration du Christ »																								
LOT 5 - RESTAURATION DE SCULPTURE																								
Déplacements provisoires des statues en début de chantier																								
Démontage, déplacement et restauration du cénotaphe de Mgr Pie																								
Repose sécurisée de sainte Anne et la Vierge et de la Vierge à l'Enfant																								
Remise en place des statues déplacées provisoirement																								
FIN DE CHANTIER																								
Nettoyage et repli du chantier																								
OPR																								

Site de La Cossonnière

Cathédrale Sainte-Croix