# ARCHITECTURE BT ACTUELLE

| LOCALISATION ACTUELLE | LOCALISATION ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ARCHITECTURE ACTUELLE | ETAT PROJETE | ETAT PROJETE | ETAT PROJETE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Armoire | Niveau 1 | Protection existante (pour information) | Niveau 2 | Protection existante (pour information) | Niveau 3 | Protection existante (pour information) | Niveau 4 | Protection existante (pour information) | Niveau 5 | Protection existante (pour information) | remarques | Source projet | A réaliser | Permanent Non-permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q1 | C63H 4X63A 30mA | alimentation Q2, Q3, Q4, Q30, Q22 | | | | | | | | | TG atelier | | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q2 | C32N 4X32A | Tableau PC atelier (8 coffrets : en haut escalier, à gauche 7, droite 1 jusqu'au pont train avant | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier suivant nouveaux coffrets et anciens coffrets à maintenir | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q3 | C32N 4X32A | PC atelier (PC2) (7 coffrets : pont station, carrosserie, élec, sotck pneu, machine pneu, peinture, mélange) | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier suivant nouveaux coffrets et anciens coffrets à maintenir | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q4 | C32N 4X32A | Alim Q22 | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier suivant nouveaux coffrets et anciens coffrets à maintenir | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | | | Q22 | C32N 4X15A | Coffret 17 | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier suivant nouveaux coffrets et anciens coffrets à maintenir | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q30 | Perceuse colonne atelier moto | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q5 | C32N 4X25A | Eclairage : magasin, bureaux, station de lavage, atelier – Alim F21-F22 | | | | | | | | | | | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | AD éclairage atelier | Armoire éclairage atelier | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F21 | fusibles X4 | Eclairage 8, 9, 10, T4 T5 | | | | | | HS | | A supprimer | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F22 | fusibles X3 | Eclairage 12 (magasin et réception) | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | T4 | Télérupteur atelier | | | | | | | HS | TG atelier | A supprimer | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | T4 | Contacteur ecl. Atelier F23 – F27 | | | | | | | HS | TG atelier | A supprimer | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | T5 | Contacteur ecl. Atelier F24 – F25 | | | | | | | HS | TG atelier | A supprimer | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | C63H 4X63A | Alim. : Q8 – Q9 – Q10 – Q11 – Q12 – Q31 – Q 32 | | | | | | | | | TG atelier | | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q8 | C32N 4X10A | Labo peinture | | | | | | | | A supprimer (cf. modification armoire IRVE) | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q9 | C32N 4X10A | porte sectionnelle | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q10 | C32N 4X10A | Pont VL | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q11 | C32N 4X10A | Pont PL | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q12 | C60N 3X16A | Pont vers bureau chef d'équipe | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q31 | 4X16A | pont face escalier cave | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Q32 | C32N 3X10A | Pont vers élec auto | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q7 | 4X60A | Alim. Coffret local compresseur (AD NP FORCE) | | | | | | | | | | A supprimer (cf. ci-après départs directs BIS et ESR depuis TGBT) | non permanent |
| Local compresseur | AD NP FORCE | | | KÄRCHER | 4X16A 30mA | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| Local compresseur | AD NP FORCE | | | PC 63A | 3X40A | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| Local compresseur | AD NP FORCE | | | AD NP PNEUS | 4X63A 300mA | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | non permanent |
| Stockage pneus | AD PNEUS | | | | | Général | 4X63A | | | | | | AD NP PNEUS | Conservé | non permanent |
| Stockage pneus | AD PNEUS | | | | | | | Eclairage | 4X25A 300mA | | | | AD NP PNEUS | Conservé | non permanent |
| Stockage pneus | AD PNEUS | | | | | | | | | Rampe 1 | 2X10A | | AD NP PNEUS | Conservé | non permanent |
| Stockage pneus | AD PNEUS | | | | | | | | | Rampe 2 | 2X10A | | AD NP PNEUS | Conservé | non permanent |
| Stockage pneus | AD PNEUS | | | | | | | | | ELC | 2X10A | | AD NP PNEUS | Conservé | non permanent |
| Stockage pneus | AD PNEUS | | | | | | | | 4X40A 30mA | | | | AD NP PNEUS | Conservé | non permanent |
| Stockage pneus | AD PNEUS | | | | | | | | | Réserve | 2X16A | | AD NP PNEUS | Conservé | non permanent |
| Stockage pneus | AD PNEUS | | | | | | | | | PC | 2X16A | | AD NP PNEUS | Conservé | non permanent |
| Stockage pneus | AD PNEUS | | | | | | | | | Portail | 2X16A | | AD NP PNEUS | Conservé | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q13 | C100 4X80A | Menuiserie | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – départ dédié | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q14 | C32N 4X32A 300mA | Eclairage bureaux | | | | | | | | | | | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F4, F5, F6 | FUSIBLES 10A | Eclairage RdC | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Eclairages étage | Circuit éclairage étage | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif étage | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q15 | C32N 4X32A 30mA | PC bureaux | | | | | | | | | | | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F12 | PC RdC PC6 | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F13 | PC RdC PC7 | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F14 | PC RdC PC8 | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F15 | PC RdC PC9 | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F16 | PC RdC PC10 | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F17 | PC RdC PC11 | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F18 | PC RdC PC12 | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F19 | PC RdC PC13 | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | F20 | PC RdC PC16 | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | PC étage | Circuit PC étage | | | | | | | | | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif étage | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q16 | C32N 2X15A | Chauffe-eau | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q17 | C32N 2X15A | Chauffe-eau sous-sol | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q18 | C32N 4X15A | Volucompteur | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q19 | C32N 4X20A 300mA | Chauffage atelier | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT depuis futur départ chaud (comptage) | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q23 | C32N 4X15A | Eclairage sous-sol | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q24 | C32N 4X15A | Extracteur VMC mécanographie | | | | | | | | HS | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q26 | C63H 4X63A | cafétéria (cuisine) | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q28 | C32N 4X15A 30mA | PC à proximité du Karcher | | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q33 | 2x16A | Bar : PC 230V sous-sol entrée ex Bar | | | | | | | | | | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q34 | C32N 4X15A 300mA | Pc informatique | | | | | | | | HS | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q35 | 2x16A | Frigo cave : PC 230V sous-sol Bar + local élec | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q44 | 4X32A | Sellerie (Machine à laver + sèche linge (salle café) | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Q45 | 4X20A | Pont 3t 2 colonnes | | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | F28, F29 | | Standart | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Alim TL BAES | | | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | | | Télécommande BAES | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Eclairage ronde atelier | | | | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | compresseur | DT40 4X25A | | | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Extraction gaz échappement | IC60N 3X10A | | | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Alarme | | | | | | | | | | HS | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 1 | Protection et horloge éclairage atelier | | | | | | | | | | HS | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Q36 | C32N 4X32A | Appart | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Q37 | C32N 4X10A | HS | | | | | | | | HS | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Q38 | C32N 2X20A | HS | | | | | | | | HS | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Q39 | C32N 2X15A | Portail extérieur | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Q40 | 2X10A | blocs secours | | | | | | | | HS | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Q41 | 2X10A | Entrées (2) atelier | | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Q42 | 2X10A | Télécommande coupure atelier | | | | | | | | | TG atelier | A modifier et reprendre depuis TG atelier | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Sur-ventilation | C60N 4X63A | | | | | | | | | | | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Pont CRS | C60N 4X20A | | | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | non permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Cabine peinture | D32 4X36A | | | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | ? | | | | | | | | | | | | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | ? | | | | | | | | | | | | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | Alim PC | 4X32A 30mA | | | | | | | | | | | | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | | | ? | 2X16A | | | | | | | | | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | | | ? | 2X16A | HS | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | | | ? | 2X16A | HS | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | | | ? A | 2X16A | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | | | ? Y | 2X16A | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Armoire 2 | | | ? | 2X20A | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | Q1 | 3X32A 30mA | Q1 Chaufferie sous-sol | | | | | | | | | | | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | Q2 | 3X32A 30mA | Q2 PC tetra 32A 2 | | | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | Q3 | 3X32A 30mA | Général PC 1 | | | | | | | | | | | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q3.1 | 2X10A | Eclairage ext | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q3.2 | 2X16A | PC mono 2 | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q3.3 | | PC mono 3 | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q3.4 | | PC mono 4 | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q3.5 | | PC mono 5 | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q3.6 | | PC mono 6 | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Inter astronomique éclairage ext. | | Inter astronomique éclairage ext. | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | Q4 | 3X32A 30mA | Général PC 2 | | | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q4.1 | PC mono 7 | | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q4.2 | PC mono 8 | | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q4.3 | PC mono 9 | | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q4.4 | PC mono 10 | | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q4.5 | PC mono 11 | | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | | | Q4.6 | PC mono 12 | | | | | | | Réserve | | A supprimer | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | Q5 | 2X10A 30mA | Alarme incendie | | | | | | | | | TGBT | | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | Départ AD administratif RdC | 4X63A (à confirmer) | | | | | | | | | | TGBT | Travaux en cours - A reprendre depuis TGBT – départ dédié | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | Départ AD administratif 1er étage | 4X63A (à confirmer) | | | | | | | | | | TGBT | Travaux en cours - A reprendre depuis TGBT – départ dédié | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | Départ AD zone medecine | 4X40A (à confirmer) | | | | | | | | | | TGBT | Travaux en cours - A reprendre depuis TGBT – départ dédié | Permanent |
| TGBT sous-sol | Extension | Clim administratif groupe ext. | 4X63A (à confirmer) | | | | | | | | | | TGBT | Travaux en cours - A reprendre depuis TGBT – départ dédié depuis futur départ froid (comptage) | Permanent |
| TGBT sous-sol | Coffret 3 | Armoire cave | 4X63A | | | | | | | | | | | A supprimer (cf. ci-après départs directs BIS et ESR depuis TGBT) | Permanent |
| Cave sous-sol (pignon) | Armoire cave | | | BIS | 4X100A | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – départ dédié BIS | Permanent |
| Cave sous-sol (pignon) | Armoire cave | | | ESR | 4X25A 30mA | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – départ dédié ESR | Permanent |
| TGBT sous-sol | Coffret 4 | Départ armoire IRVE (canine) | Fusibles gF 200A | | | | | | | | | | TGBT | A reprendre depuis TGBT – départ dédié canine | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | QG - Armoire IRVE | Disj. 4X250A | | | | | | | | TG atelier | A reprendre depuis TG atelier – départ dédié | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | Q1 – Canine | Disj. 4X160A | | | | | | | A supprimer (cf. ci-avant départ direct canine depuis TGBT) | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | Q2 – Divers | Disj. 4X160A | | | | | | Armoire IRVE | Conservé | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | Q3 – Bornes IRVE | Disj. 4X63A | | | | Armoire IRVE | Conservé | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q3.1 – Borne IRVE 1 | Disj. 2X40A 30mA SIC | | Armoire IRVE | Conservé | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q3.2 – Borne IRVE 2 | Disj. 2X40A 30mA SIC | | Armoire IRVE | Conservé | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q3.3 – Borne IRVE 3 | Disj. 2X40A 30mA SIC | | Armoire IRVE | Conservé | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q3.4 – Borne IRVE 4 | Disj. 2X40A 30mA SIC | | Armoire IRVE | Conservé | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q3.4 – Réserve | Disj. 2X40A 30mA SIC | | Armoire IRVE | Conservé | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | Prépa Peinture | Disj. 3X20A 30mA | | | | | A supprimer (cf. ci-après) | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | Q4 | Disj. 2X32A 30mA C | | | | Armoire IRVE | A conserver | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q4.1 – local batterie | Disj. 2X16A | | Armoire IRVE | A conserver | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q4.2 – réserve | Disj. 2X16A | | Armoire IRVE | A conserver | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q4.3 – labo nettoyage peint | Disj. 2X16A | | | A supprimer (cf. ci-après) | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | Q6 – Prépa peinture | | | | | Armoire IRVE | Modification à réaliser jusqu'au circuit terminal | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q5.1 – Ventilation stockage | | | Armoire IRVE | Modification à réaliser jusqu'au circuit terminal | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q5.2 – Ventilation nettoyage | | | Armoire IRVE | Modification à réaliser jusqu'au circuit terminal | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q5.1 – Eclairage | | | Armoire IRVE | Modification à réaliser jusqu'au circuit terminal | non permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q5.1 – PC non-permanente | | | Armoire IRVE | Modification à réaliser jusqu'au circuit terminal | non permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | | | Q5.1 – PC permanente | | | Armoire IRVE | Modification à réaliser jusqu'au circuit terminal | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | Q5 – Interphone | Disj. 2X10A 30mA C | | | | Armoire IRVE | A conserver | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | Centrale aspiration | Disj. 4X32A 30mA C | | | | Armoire IRVE | A conserver | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | Satellite 1 | Disj. 4X32A 30mA C | | | | Armoire IRVE | Modification à réaliser – A basculer sur non-permanent | Permanent |
| Atelier (carrosserie) | Armoire IRVE | | | | | | | Satellite 2 | Disj. 4X32A 30mA C | | | | Armoire IRVE | Modification à réaliser – A basculer sur non-permanent | Permanent |