Réhabilitation des équipements CVC
du centre de détention
de Val de Reuil

Mar 29/09/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	Notification entreprise	1 jour	Mar 03/02/26	Mar 03/02/26
3	OS démarrage	1 jour	Mer 04/02/26	Mer 04/02/26
4	Période de préparation	40 jours	Jeu 05/02/26	Mer 01/04/26
5	Repérage et relevés	20 jours	Ven 06/02/26	Jeu 05/03/26
6	Ouverture Vide sanitaire et création des ventilation périphérique division 1	25 jours	Jeu 02/04/26	Mer 06/05/26
7	Décaissement vide sanitaire division 1	25 jours	Jeu 02/04/26	Mer 06/05/26
8	Dépose des réseaux division 1	25 jours	Jeu 07/05/26	Mer 10/06/26
9	Pose des pompe de relevage division 1	20 jours	Jeu 11/06/26	Mer 08/07/26
10	Pose du nouveau réseau	80 jours	Jeu 11/06/26	Mer 30/09/26
11	Pose des nouveaux et des accessoires (Vannes, vanne TA,…) division 1	20 jours	Jeu 03/09/26	Mer 30/09/26
12	Dépose équipements sous station division 1	15 jours	Jeu 30/04/26	Mer 20/05/26
13	Pose de la nouvelle panpoplie sous station 1	20 jours	Jeu 21/05/26	Mer 17/06/26
14	Calorifuge et accessoires sous station 1	10 jours	Jeu 18/06/26	Mer 01/07/26
15	Armoire électrique sous station 1	5 jours	Jeu 02/07/26	Mer 08/07/26
16	Rempalcement des amroires électriques chaufferie	60 jours	Ven 01/05/26	Jeu 23/07/26
17	Essais et mise en service division 1	10 jours	Jeu 01/10/26	Mer 14/10/26
18	OPR division 1	10 jours	Jeu 01/10/26	Mer 14/10/26
19	Réception division 1	1 jour	Jeu 15/10/26	Jeu 15/10/26
20	Ouverture Vide sanitaire division 2 et création des ventilation périphérique	25 jours	Ven 16/10/26	Jeu 19/11/26
21	Décaissement vide sanitaire division 2	25 jours	Ven 20/11/26	Jeu 24/12/26
22	Pose du nouveau réseaux division2	90 jours	Ven 25/12/26	Jeu 29/04/27
23	Dépose des réseaux vide sanitaire 2	25 jours	Ven 30/04/27	Jeu 03/06/27
24	Pose des nouveaux réseaux et des accessoires (Vannes, vanne TA,…) division 2	20 jours	Ven 04/06/27	Jeu 01/07/27
25	Pose des pompe de relevage division 2	30 jours	Mer 02/06/27	Mar 13/07/27
26	Essais et mise en service division 2	10 jours	Ven 02/07/27	Jeu 15/07/27
27	OPR division 2	10 jours	Ven 02/07/27	Jeu 15/07/27
28	Réception division 2	1 jour	Ven 16/07/27	Ven 16/07/27

