Lots de TRAVAUX	Marché initial (€ HT)	Total TS (€ HT) *(en date du 20/07/2026)*	TOTAL (€ HT)	TOTAL (€ TTC)	Commentaires
Phase 0 :					
Lot 1, Installations de chantier (Altempo)	565 682,27 €	446 896,58 €	**1 012 578,85 €**	**1 215 094,62 €**	
Lot 3, Curage, protections, reprises structurelles (H.Chevalier)	464 295,92 €	95 013,16 €	**559 309,08 €**	**671 170,90 €**	Les postes ayant trait uniquement à du curage, de la démolition, ou de la protection ont été supprimés.
Phase 1 :					
Lot 7, Electricité (Sotrelec)	223 577,19 €	0,00 €	**223 577,19 €**	**268 292,63 €**	
Lot 8, CVC, plomberie (Delta Instal)	573 777,00 €	94 382,00 €	**668 159,00 €**	**801 790,80 €**	
Phase 2 :					
Lot 1, Curage, démolition, gros-œuvre, maçonnerie, VRD (H.Chevalier)	681 738,87 €	455 863,37 €	**1 137 602,24 €**	**1 365 122,69 €**	Les postes ayant trait uniquement à du curage, de la démolition, ou de la protection ont été supprimés.
Lot 2, Revêtements de sol en pierre, pierre de taille, enduits à la chaux (H.Chevalier)	733 934,28 €	121 355,36 €	**855 289,64 €**	**1 026 347,57 €**	Part pour les échafaudages enlevée
Lot 3, Serrurerie, métallerie (SII)	395 718,75 €	101 216,50 €	**496 935,25 €**	**596 322,30 €**	
Lot 4, Menuiseries intérieures, parquet (Art et technique du bois)	827 212,90 €	534 435,90 €	**1 361 648,80 €**	**1 633 978,56 €**	
Lot 5, Plâtrerie, cloisons, doublages, faux-plafonds (Agnesina)	392 988,26 €	143 419,99 €	**536 408,25 €**	**643 689,90 €**	
Lot 7, Peinture (Lagarde et Meregnani)	176 507,62 €	42 358,01 €	**218 865,63 €**	**262 638,76 €**	
Lot 8, Electricité (Infralec)	895 650,00 €	159 634,96 €	**1 055 284,96 €**	**1 266 341,95 €**	
Lot 9, CVC, plomberie (EITP)	1 134 942,29 €	165 281,99 €	**1 300 224,28 €**	**1 560 269,14 €**	
Lot 9, CVC, plomberie (Delta Instal), *relance*	1 385 502,59 €	3 595,00 €	**1 389 097,59 €**	**1 666 917,11 €**	

Lot 10, Carrelage, faïence (Lagarde et Meregnani)	88 713,16 €	18 929,48 €	**107 642,64 €**	**129 171,17 €**
Lot 12, Ascenseurs (A2A Ascenseurs)	138 000,00 €	6 791,92 €	**144 791,92 €**	**173 750,30 €**
Lot 13, Etanchéité (Gayet)	42 343,94 €	4 763,78 €	**47 107,72 €**	**56 529,26 €**
Chapelle :				
Lot 2, Pierre de taille (Le bâtiment associé)	749 217,49 €	160 717,37 €	**909 934,86 €**	**1 091 921,83 €**
Lot 3, Dallage marbre (Atelier H.Chevalier)	192 565,70 €	22 992,74 €	**215 558,44 €**	**258 670,13 €**
Lot 4, Menuiseries (Art et technique du bois)	13 174,77 €	0,00 €	**13 174,77 €**	**15 809,72 €**
Lot 6, Serrurerie, métallerie (Ferronnerie	228 812,60 €	-13 916,38 €	**214 896,22 €**	**257 875,46 €**
Bon de commande, Vitraux chapelle basse (Atelier Simon-Marq)	15 757,14 €	0,00 €	**15 757,14 €**	**18 908,57 €**
Contrats mi-TRAVAUX, mi PRESTATIONS INTELLECTUELLES				
Création de vitraux contemporains pour la chapelle (hors part artistes Poirier)	2 323 743,76 €	186 503,78 €	**2 510 247,54 €**	**2 913 635,67 €**
Marchés de MAITRISE D'ŒUVRE				
MOE ACMH phase 0	125 612,03 €	38 378,60 €	**163 990,63 €**	**196 788,76 €**
MOE ACMH phase 1	83 322,52 €	-3 011,51 €	**80 311,01 €**	**96 373,21 €**
MOE ACMH phase 2	533 931,14 €	257 625,70 €	**791 556,84 €**	**949 868,21 €**
MOE ACMH chapelle	174 536,34 €	14 820,00 €	**189 356,34 €**	**227 227,61 €**
Marchés de PRESTATIONS INTELLECTUELLES				
OPC (Direct&Org-Go)	90 250,00 €	52 250,00 €	**142 500,00 €**	**171 000,00 €**
Bureau de contrôle technique (Dekra)	37 005,00 €	18 400,00 €	**55 405,00 €**	**66 486,00 €**
Etudes géotechniques (Fondasol)	58 230,00 €	0,00 €	**58 230,00 €**	**69 876,00 €**
Sondages structurels (Ginger)	43 667,00 €	0,00 €	**43 667,00 €**	**52 400,40 €**
Total TRAVAUX DCMC			**12 483 844,47 €**	**14 980 613,36 €**
Total mi-TRAVAUX, mi-PI			**2 510 247,54 €**	**2 913 635,67 €**
Total PI			**1 525 016,82 €**	**1 830 020,18 €**
TOTAL général			**16 519 108,83 €**	**19 724 269,22 €**