PREFECTURE Chambre Napoléon

août-26

CALENDRIER PREVISIONNEL DE CHANTIER

		0				1				2				3				4				5				6			
	semaines																												
	préparation de chantier																												
	LOT 1 GYPSERIE-PLATRERIE																												
	Installation de chantier (avec sas de décontamination plomb….)																												
	Consolidation de la rosace																												
	Réfection du plafond en plâtre																												
	Travaux de gypserie sur corniche et médaillons																												
	nettoyage chantier gypserie																												
	Dépose des installations de chantier																												
	LOT 2 MENUISERIE INTERIEURE BOIS																												
	Installation de chantier, Protection mobilier et sas																												
	Restauration boiserie porte																												
	Restauration boiserie allèges de fenêtres																												
	LOT 3 PEINTURE ET DORURE																												
	Peinture du plafond																												
	Peinture et dorure sur rosace, corniche et médaillons																												
	Peinture et dorure sur boiserie																												
	Nettoyage fin de chantier																												
	LOT 4 TAPISSERIE MURALE																												
	Tenture de soie en réfection (dépose, fabrication, pose)					Dépose				Fabrication (délai à déterminer)								Pose											
	Tenture de soie en nettoyage																												