MINISTÈRE DE LA CULTURE | Direction générale des patrimoines
Liberté Égalité Fraternité

Alice CAPRON VALAT - Architecte en chef des Monuments Historiques
CSPS *à définir*

RESTAURATION DES FENÊTRES
(TRANCHE UNIQUE)
PRÉFECTURE DE LA MARNE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
INDICE A - 28.09.2026

Lot	Tâche	Localisation	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8				Mois 9				Mois 10				Mois 11			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Préparation de chantier et tâches tranversales																																													
Tous lots	Préparation du chantier	/																																											
Lot n°02	Fabrication en atelier des menuiseries neuves - bureau 119, fenêtres 17 et 18	En atelier																																											
Lot n°01	Installation de la base vie	/									Installation																																			
Lot n°01	Installation des échafaudages sur jardin + bâchage thermosoudé	Façade sur jardin										Installation																							Démontage										
Lot n°01	Installation des échafaudages sur cour + bâchage thermosoudé	Façade sur cour																													Installation								Démontage							
Lot n°02	Installation des caissons intérieurs	Zone indiquée															1				2				3				4			5 et 6													
Tous lots	Repli, nettoyage de fin de chantier	/																																										
Installations de chantier																																												
PHASE N°01_APPARTEMENT																																												
APPARTEMENT_ Zone n°01 - salon 103 (4 baies) - 1,2,3,4																																												
Lot n°01/02	Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire	Zone n°01																																											
Lot n°01	Restauration en atelier (hors site)	Zone n°01																																											
Lot n°03	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°01																																											
Lot n°01/02/03	Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur	Zone n°01																																											
Lot n°03	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°01																																											
APPARTEMENT_ Zone n°02 - salons 101 et 102 (4 baies) - 5,6,7,8																																												
Lot n°01/02	Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire	Zone n°02																																											
Lot n°01	Restauration en atelier (hors site)	Zone n°02																																											
Lot n°03/04	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°02																																											
Lot n°01/02/03	Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur	Zone n°02																																											
Lot n°03	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°02																																											
APPARTEMENT_ Zone n°03 - salons 101, 115 et 114 (4 baies) - 9,10,11,12																																												
Lot n°01/02	Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire	Zone n°03																																											
Lot n°01	Restauration en atelier (hors site)	Zone n°03																																											
Lot n°03/04	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°03																																											
Lot n°01/02/03	Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur	Zone n°03																																											
Lot n°03	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°03																																											
APPARTEMENT_ Zone n°04 - salon 114 et boudoir 113 (2 baies) - 13,19																																												
Lot n°01/02	Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire	Zone n°04																																											
Lot n°01	Restauration en atelier (hors site)	Zone n°04																																											
Lot n°03/04	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°04																																											
Lot n°01/02/03	Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur	Zone n°04																																											
Lot n°03	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°04																																											
PHASE N°02_BUREAUX																																												
BUREAUX_ Zone n°05 - bureaux 118 et 119 (4 baies) - 15,16,17,18																																												
Lot n°01/02	Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire	Zone n°05																																											
Lot n°01	Restauration en atelier (hors site)	Zone n°05																																											
Lot n°03/04	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°05																																											
Lot n°01/02/03	Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur	Zone n°05																																											
Lot n°03	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°05																																											
CIRCULATION_ Zone n°06 - circulation 117 (1 baie) - 14																																												
Lot n°01/02	Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire	Zone n°06																																											
Lot n°01	Restauration en atelier (hors site)	Zone n°06																																											
Lot n°03/04	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°06																																											
Lot n°01/02/03	Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur	Zone n°06																																											
Lot n°03	Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps	Zone n°06																																											


Nota :
Les phases N°01 et N°02 peuvent être interverties.

LÉGENDE :

Emprise du projet

PHASE N°01_APPARTEMENT

PHASE N°02_BUREAUX



Document graphique réalisé par POINT 05, Alice Capron Valat ACMH (2026), sur la base des dessins de EUGENE architectes du patrimoine, Charlotte Hubert ACMH (2018)

0 2 10

1 cm = 3 m

PLAN DU PREMIER ÉTAGE