CYTHELIA ENERGY - REALISATION D'OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES
CNRS - 31 CHEMIN JOSEPH AIGUIER 13009 MARSEILLE

PHASE	Durée	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27
TRANCHE FERME (ombrière parking Sud)																												
Attribution Lauréat	2 semaines																											
Réunion lancement travaux	1 semaine			R																								
Etudes EXE	4 semaines																											
Approvisionnement	8 semaines																											
Chantier - Massifs béton (dont séchage)	4 semaines											V																
Chantier - Structures	2 semaines															V	V											
Chantier - PV	2 semaines																	V	V									
Bureau de contrôle PV	2 semaines																											
Mise en service PV et DOE/DIUO	2 semaines																						V					
TRANCHE OPTIONNELLE 1 (ombrière vélo)																												
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27
OS de démarrage Tranche Optionnelle 1	1 semaine																											
Réunion lancement travaux	1 semaine		R																									
Etudes EXE	2 semaines																											
Approvisionnement	8 semaines																											
Chantier - Massifs béton (dont séchage)	4 semaines								V																			
Chantier - Structures	2 semaines												V	V														
Chantier - PV	2 semaines														V	V												
Bureau de contrôle PV	2 semaines																											
Mise en service PV et DOE/DIUO	2 semaines																			V								
TRANCHE OPTIONNELLE 2 (portique accès vélo)																												
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27
OS de démarrage Tranche Optionnelle 2	1 semaine																											
Réunion lancement travaux	1 semaine		R																									
Etudes EXE	2 semaines																											
Approvisionnement	8 semaines																											
Chantier - Massifs béton (dont séchage)	4 semaines								V																			
Chantier - Structures	2 semaines												V	V														
Chantier - raccordement com+alim	2 semaines														V	V												
Bureau de contrôle	2 semaines																											
Mise en service et DOE/DIUO	2 semaines																			V								
TRANCHE OPTIONNELLE 3 (ombrière parking Nord)																												
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27
OS de démarrage Tranche Optionnelle 3	1 semaine																											
Réunion lancement travaux	1 semaine		R																									
Etudes EXE	4 semaines																											
Approvisionnement	8 semaines																											
Chantier - Massifs béton (dont séchage)	4 semaines										V																	
Chantier - Structures	2 semaines														V	V												
Chantier - PV	2 semaines																V	V										
Bureau de contrôle PV	2 semaines																											
Mise en service PV et DOE/DIUO	2 semaines																					V						

Cythelia
MOA
R Réunion
Entreprise travaux
V Visite (reunion) travaux