THE CROWN - CREATION D'UNE ECOLE DE GASTRONOMIE FERRANDI

Plannig géneral de l'operation du Mer 30/09/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**THE CROWN - FERRANDI**			
2	Notification	0 jour	Jeu 11/02/27	Jeu 11/02/27
3	**Etudes**	**185 jours**	**Jeu 11/02/27**	**Mer 24/11/2**
4	Presentation du projet	1 jour	Jeu 11/02/27	Jeu 11/02/27
5	Etudes de diagnostics	15 jours	Ven 12/02/27	Jeu 04/03/27
6	Validation Etudes diagnostics	5 jours	Ven 05/03/27	Jeu 11/03/27
7	Etudes d'avant-projet sommaire et permis de construire	20 jours	Ven 12/02/27	Jeu 11/03/27
8	Validation Etudes APS	7 jours	Ven 12/03/27	Lun 22/03/27
9	Etudes d'avant-projet définitif	20 jours	Mar 23/03/27	Lun 19/04/27
10	Validation Etudes APD	7 jours	Mar 20/04/27	Mer 28/04/27
11	**Dossier de permis de construire ou déclaration travaux**	**157 jours**	**Mar 23/03/27**	**Mer 24/11/27**
12	Depot du dossier en mairie	2 jours	Mar 23/03/27	Mer 24/03/27
13	réponse de l'administration	20 jours	Jeu 25/03/27	Mer 21/04/27
14	Instruction	90 jours	Jeu 22/04/27	Mer 22/09/27
15	Recours des tiers	45 jours	Jeu 23/09/27	Mer 24/11/27
16	Etudes de projet	15 jours	Jeu 29/04/27	Mer 19/05/27
17	Validation Etudes PRO	7 jours	Jeu 20/05/27	Ven 28/05/27
18	Eléments du DCE produits par le maître d'œuvre	7 jours	Lun 31/05/27	Mar 08/06/27
19	Validation DCE	7 jours	Mer 09/06/27	Jeu 17/06/27
20	**Consultations**	**87 jours**	**Ven 18/06/27**	**Lun 15/11/27**
21	Préparation dossier	2 jours	Ven 18/06/27	Lun 21/06/27
22	Validation céllule marché	5 jours	Mar 22/06/27	Lun 28/06/27
23	Publication	30 jours	Mar 29/06/27	Lun 06/09/27
24	Questions/réponses/visite	10 jours	Mar 07/09/27	Lun 20/09/27
25	Remise des plis	10 jours	Mar 21/09/27	Lun 04/10/27
26	Analyses	20 jours	Mar 05/10/27	Lun 01/11/27
27	Notifications	10 jours	Mar 02/11/27	Lun 15/11/27
28	**Travaux**	**174 jours**	**Mar 16/11/27**	**Ven 28/07/28**
29	Réalisation des EXE et preparation de chan	20 jours	Mar 16/11/27	Lun 13/12/27
30	Dépose	15 jours	Lun 06/12/27	Ven 07/01/28
31	exécution des travaux	140 jours	Lun 10/01/28	Ven 21/07/28
32	essais - reception des travaux	5 jours	Lun 24/07/28	Ven 28/07/28
33	DOE	0 jour	Ven 28/07/28	Ven 28/07/28

