GEOTEC

Sondage : **SP2**

Inclinaison/Verticale :

Date : 25/11/2015

Site : BAGNOLS SUR CEZE

X :

Echelle : 1/100

Y :

Affaire : 15/05709/MARSE

Z :

Page : 1/1

SP310 - Archives Tome 24 (AT 1242) - 1/1

Cote	Prof.	Coupe indicative	Eau	Outil	Tubage	Equipement
100.20	0.00					
99.10	1.10	Enrobé / Limon argileux beige	Forage à l'eau	TRIC 66		
96.70	3.50	Argile sableuse				
95.50	4.70	Marne sableuse à quelques galets				
91.50	8.70	Marne sableuse compacte				

Module pressiométrique EM (MPa) — échelle 1 / 10 / 100 / 1000

Cote	EM (MPa)
99.10	12.3
	14.8
96.70	22.8
	63.1
95.50	> 102
	> 192

Pression de fluage pf* (MPa) — échelle 0.1 / 1 / 10

Cote	pf* (MPa)
99.10	0.80
	0.80
96.70	1.48
	2.90
95.50	> 4.50
	> 4.42

Pression limite pl* (MPa) — échelle 0.1 / 1 / 10

Cote	pl* (MPa)
99.10	1.54
	1.47
96.70	2.45
	4.53
95.50	> 4.50
	> 4.42

EM/pl* — échelle 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20

Cote	EM/pl*
99.10	8
	10
96.70	9
	14
95.50	> 23
	> 43

Pres. sur l'Outil (bars) — échelle 0 / 25 / 50 / 75 / 100

Pres. d'Injection (bars) — échelle 0 / 10 / 20 / 30 / 40

Couple de Rotation (bars) — échelle 0 / 50 / 100 / 150 / 200

Vitesse d'avancement (m/h) — échelle 0 / 200 / 400 / 600 / 800

EXGTE 2.30

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Observations :

Arrêt du sondage à 8.5m.

Eboulement du forage à 7.4m.