

Planning mise en sécurité/conformité du rez de jardin Fontenoy

ATA		
dépôt ATA	Service tx	12-sept
instruction ATA	Mairie	13-janv

Travaux de renovation			
Descriptif	Service tx	09-sept	20-déc
MS travaux 4 lots	Service achats	20-déc	21-févr
analyse des offres	Services acahat/tx	10-févr	14-févr
notification	Service achats	07-mars	OS le 10/03
Préparation de chantier	Entreprises	17-mars	18-avr
Travaux de rénovation	Phase 1	21-avr	09-mai
	Phase 2	12-mai	30-mai
	Phase 3	02-juin	20-juin

Etude sec

[illegible]