

PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Nom de la tâche	Durée	
1 DIALOGUE COMPETITIF & ETUDES DE CONCEPTION 332,5 jours		
2 INTRALOGISTIQUE 332,5 jours		
3 DIALOGUE COMPETITIF & CONSULTATION LOT INTRALOGISTIQUE 57,5 jours		
4 ACT_REMISE DES OFFRES FINALES 0 jour		
5 ACT_ANALYSE DES OFFRES 9 sm		
6 ACT_NOTIFICATION DU MARCHE INTRALOGISTIQUE (= T0) 0 jour		
7 PARTICIPATION AUX ETUDES DE CONCEPTION (PHASE PRO) 275 jours		
8 PRO_PRODUCTION DOCUMENT RELATIF AUX EXIGENCES EN MATIERE DE CONSTRUCTION 8 sm		
9 PRO_VALIDATION DOCUMENT RELATIF AUX EXIGENCES EN MATIERE DE CONSTRUCTION 2 sm		
10 PRO_PRODUCTION ETUDES DE SPECIFICATION DETAILLE DU WMS 13 sm		
11 PRO_VALIDATION ETUDES DE SPECIFICATION DETAILLE DU WMS 3 sm		
12 PRO_ETUDES D'ENSEMBLE & DE DETAILS 45 sm		
13 PRO_ECHANGES & VISA ETUDES D'ENSEMBLE & DE DETAILS 30 sm		
14 PRO_VISA SANS OBSERVATIONS SUR ETUDES D'ENSEMBLE & DETAILS INTRALOGISTIQUE (= T2) 0 jour		
15 BATIMENTS 382,5 jours		
16 APD_ETUDES D'AVANT-PROJET DEFINITIF 98,5 jours		
17 APD_REMISE DU DOSSIER APD 0 jour		
18 APD_ANALYSE & VALIDATION DOSSIER APD 9 sm		
19 APD_REPRISE DU DOSSIER APD BIS 5,5 sm		
20 APD_ANALYSE & VALIDATION DOSSIER APD BIS 5 sm		
21 PC_PERMIS DE CONSTRUIRE 185 jours		
22 PC_ELABORATION DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE 3 sm		
23 PC_VALIDATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE PAR MAITRE D'OUVRAGE 1 sm		
24 PC_DEPOT PERMIS DE CONSTRUIRE POUR INSTRUCTION 0 jour		
25 PC_INSTRUCTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE 21 sm		
26 PC_OBTENTION DU PC & TRANSMISSION ATTENDUS 0 jour		
27 PC_RECOURS DES TIERS 8 sm		
28 PC_RECOURS ADMINISTRATIF 12 sm		
29 PRO_ETUDES DE PROJET 105 jours		
30 PRO_ELABORATION DES ETUDES DE PROJET 12 sm		
31 PRO_REMISE DU DOSSIER PRO 0 jour		
32 PRO_ANALYSE & VALIDATION DOSSIER PRO 9 sm		
33 ACT_ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX 159 jours		
34 ACT_ELABORATION DU DCE 4 sm		
35 ACT_REMISE DU DCE 0 jour		
36 ACT_ELABORATION DES PIECES ADMINISTRATIVES DU DCE 4 sm		
37 ACT_ANALYSE & VALIDATION DCE 2 sm		
38 ACT_LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES 0 jour		
39 ACT_CONSULTATION DES ENTREPRISES 9 sm		
40 ACT_REMISE DES OFFRES D'ENTREPRISES 0 jour		
41 ACT_OUVERTURE DES PLUS 1 jour		
42 ACT_ANALYSE DES OFFRES D'ENTREPRISES & REDACTION DU PRE-RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES 2 sm		
43 ACT_TRANSMISSION DES QUESTIONS AUX ENTREPRISES 1 sm		
44 ACT_REPONSES DES ENTREPRISES 1 sm		
45 ACT_ANALYSE DES REPONSES DES ENTREPRISES & REDACTION DU RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES 3 sm		
46 ACT_VALIDATION DU RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES & PREPARATION CAO 4 sm		
47 ACT_COMMISSION D'APPELS D'OFFRES 1 sm		
48 ACT_DELAIS CONTRACTUELS POUR RECOURS (STANDSTILL) 8 jours		
49 ACT_CONTROLE FINANCIER & NOTIFICATION DES MARCHES TCE 4 sm		
50 ACT_SIGNATURE DES MARCHES TCE 0 jour		
51		
52 COMMISSION MINISTERIELLE DES PROJETS IMMOBILIERS 64,5 jours		
53 CMPI_PREPARATION DOSSIER SUR BASE APD 4 sm		
54 CMPI_INTEGRATION OFFRE INTRALOGISTIQUE PRESSENTIE 0 jour		
55 CMPI_INTEGRATION ESTIMATION APD BIS 0 jour		
56 CMPI_FINALISATION DOSSIER POUR CMPI 2 jours		
57 CMPI_TRANSMISSION DOSSIER A LA CMPI 0 jour		
58 CMPI_INSTRUCTION DOSSIER PAR CMPI 4 sm		
59 CMPI_PASSAGE EN COMMISSION 0 jour		

CICANORD - 37 avenue des Fleurs - 59110 LA MADELEINE
Tél. 03 20 74 00 73 - email. opc-pole-conservation-bnf@cicanord.fr