

HOPITAL ST-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N° 19 POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE -
MONTPELLIER
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

N°	Nom de la tâche	Durée	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
1	TRAVAUX	282 jours																
2	OS démarrage Travaux	0 jour		♦ OS démarrage Travaux														
3	Période de préparation	4 semaines			Période de préparation													
4	Lot 01 - Curage	5 semaines				Lot 01 - Curage												
5	Lot 02 - Etanchéité	4 semaines					Lot 02 - Etanchéité											
6	Lot 01 - Gros-Œuvre	4 semaines					Lot 01 - Gros-Œuvre											
7	Lot 03 - Menuiseries Extérieures - Serrurerie	4 semaines						Lot 03 - Menuiseries Extérieures - Serrurerie										
8	HORS D'EAU/HORS D'AIR	0 jour						♦ HORS D'EAU/HORS D'AIR										
9	Lot 01 - Ravalement de façades	4 semaines							Lot 01 - Ravalement de façades									
10	Lot 04 - Cloisonnement de laboratoire	12 semaines								Lot 04 - Cloisonnement de laboratoire								
11	Lot 05 - Cloisons/Doublages/Faux plafonds	3 semaines									Lot 05 - Cloisons/Doublages/Faux plafonds							
12	Lot 06 - Menuiseries Intérieures	3 semaines										Lot 06 - Menuiseries Intérieures						
13	Lot 07 - Revêtements de sols/Peinture-Nettoyage	12 semaines											Lot 07 - Revêtements de sols/Peinture-Nettoyage					
14	Lot 08 - CVC-Plomberie	26 semaines												Lot 08 - CVC-Plomberie				
15	Lot 09 - Fluides médicaux	4 semaines													Lot 09 - Fluides médicaux			
16	Lot 10 - Électricité/CFO/cfa/SSI	26 semaines														Lot 10 - Électricité/CFO/cfa/SSI		
17	Lot 11 - Monte-plat	1 semaine															Lot 11 - Monte-plat	
18	Lot 12 - Paillasses	6 semaines																Lot 12 - Paillasses
19	Lot 13 - Cryogénie	6 semaines																Lot 13 - Cryogénie
20	Finitions	2 semaines																Finitions
21	Remise en état des lieux	1 semaine																Remise en état des lieux
22	Essais et mises en service	8 semaines																Essais et mises en service
23	OPR	3 semaines																OPR
24	Qualification	6 semaines																Qualification
25	Réception finale	0 jour																♦ Réception finale
Date : Jeu 03/07/25		Tâche		Durée tâche		Jalon		Récapitulative		Récapitulatif manuel								
Page 1																		