

6 PLANNING PREVISIONNEL

SOCONER Conceptions Inspirées																																
	jun-05				juil-25				Aout 25				sept-25				oct-25				nov-25				déc-24							
Désignation des tâches	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52		
Etudes :																																
Dossier de consultation																																
Consultation entreprises																																
Remise des offres entreprises																																
Analyse des offres / négociation																																
OS démarrage																																
Etudes :																																
Lancement préparation chantier / études																																
Repérage																																
Plans execution / présentation matériel																																
VISA et validation																																
Approvisionnement matériels																																
Travaux																																
Réfection des réseaux chauffage Restaurant																																
Installation de chantier																																
clôtures de chantier																																
Sciage des revêtements																																
Terrassement																																
Isolation, purge des réseaux chauffage existants																																
Dépose et évacuation des réseaux existants et abandonnés																																
lit de sable																																
Pose réseaux chauffage																																
Pénétration en bâtiment K																																
Mise en eau / essais																																
Rinçage des réseaux de chauffage																																
Conditionnement des réseaux/purges																																
MISE EN SERVICE CHAUFFAGE																																
Réfection des réseaux chauffage EFGH																																
Installation de chantier																																
clôtures de chantier																																
Sciage des revêtements																																
Terrassement																																
Isolation, purge des réseaux existants																																
lit de sable																																
Pose réseaux chauffage																																
Pénétration en bâtiment G																																
Raccordement en chaufferie																																
Chambre de vannes																																
Mise en eau / essais																																
Rinçage des réseaux de chauffage																																
Conditionnement des réseaux/purges																																
MISE EN SERVICE CHAUFFAGE																																
Réfection des espaces																																
Réfection des revêtements de surface																																
Réfection des espaces verts																																
Repli des installations de chantier																																
OPR																																
Réception																																
Lot CVC																																
Lot VRD																																
Fermeture INP																																