

PLANNING PREVISIONNEL	Mois opération		sept-25					oct-25				nov-25				déc-25				janv-26				
	Semaine opération		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05
	Mois calendaire																							
	Semaine calendaire																							
Rédaction PDRE, documents d'EXE																								
Période de préparation (instruction PDRE, documents d'exécution...)																								
Installations, clôturage, signalétique...																								
Pré-curage																								
Désamiantage																								
Curage résiduel																								
Démolition superstructures																								
Purge des infrastructures																								
Dépollution																								
Purge des extérieurs (défrichage, voiries, couches de forme)																								
Evacuations des déchets																								
Talutage																								
Nettoyage, repli																								
Livraison																								
Remise RFT / DOE - levée de réserves le cas échéant																								