

N°	Mc	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesse																															
							Oct 25	Nov 25					Déc 25				Jan 26				Fév 26				Mar 26				Avr 26				M				
							29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27
1		Période de travaux	115 jrs	Lun 06/10/25	Mer 18/03/26																																
2		Etudes EXE	25 jrs	Lun 06/10/25	Ven 07/11/25		07/11																														
3		Commandes exhaust S2	30 jrs	Lun 10/11/25	Lun 22/12/25	2	22/12																														
4		Commandes CTA S2	60 jrs	Lun 10/11/25	Mer 04/02/26	2	04/02																														
5		Commandes GF S2	60 jrs	Lun 10/11/25	Mer 04/02/26	2	04/02																														
6		Commandes réseaux hydrauliques S2	25 jrs	Lun 10/11/25	Lun 15/12/25	2	15/12																														
7		Commandes FFU S2 + S1	45 jrs	Lun 10/11/25	Mer 14/01/26	2	14/01																														
8		Commandes matériel S1	25 jrs	Lun 10/11/25	Lun 15/12/25	2	15/12																														
9		Travaux exhausts S2	21 jrs	Lun 05/01/26	Lun 02/02/26	3FD+7 jrs																															
10		EXH - plenum	10 jrs	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26		16/01																														
11		EXH - toiture	5 jrs	Lun 19/01/26	Ven 23/01/26	10	23/01																														
12		EXH - elec autom	3 jrs	Lun 26/01/26	Mer 28/01/26	11	28/01																														
13		EXH - MES	3 jrs	Jeu 29/01/26	Lun 02/02/26	12	02/02																														
14		Travaux AN S2	25 jrs	Jeu 05/02/26	Mer 11/03/26	4																															
15		AN - LT	15 jrs	Jeu 05/02/26	Mer 25/02/26		25/02																														
16		AN - elec autom	5 jrs	Jeu 26/02/26	Mer 04/03/26	15	04/03																														
17		AN - MES	5 jrs	Jeu 05/03/26	Mer 11/03/26	16	11/03																														
18		Travaux GF S2	30 jrs	Jeu 05/02/26	Mer 18/03/26	5																															
19		GF - toiture	10 jrs	Jeu 05/02/26	Mer 18/02/26		18/02																														
20		GF - LT	10 jrs	Jeu 19/02/26	Mer 04/03/26	19	04/03																														
21		GF - elec autom	5 jrs	Jeu 05/03/26	Mer 11/03/26	20	11/03																														
22		GF - MES	5 jrs	Jeu 12/03/26	Mer 18/03/26	21	18/03																														
23		Travaux récup chaleur S2	22 jrs	Jeu 05/02/26	Ven 06/03/26	6																															
24		CH - toiture	10 jrs	Jeu 05/02/26	Mer 18/02/26	5	18/02																														
25		CH - LT	2 jrs	Jeu 19/02/26	Ven 20/02/26	24	20/02																														
26		CH - plenum	2 jrs	Jeu 19/02/26	Ven 20/02/26	24	20/02																														
27		CH - elec autom	5 jrs	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26	25	27/02																														
28		CH - MES	5 jrs	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26	27	06/03																														
29		Travaux FFU S2 - 1 salle	35 jrs	Jeu 15/01/26	Mer 04/03/26	7																															
30		FFU - 1 salle	15 jrs	Jeu 15/01/26	Mer 04/02/26		04/02																														
31		FFU - elec autom	10 jrs	Jeu 05/02/26	Mer 18/02/26	30	18/02																														
32		FFU - prgm et GTC	5 jrs	Jeu 19/02/26	Mer 25/02/26	31	25/02																														
33		FFU - MES	5 jrs	Jeu 26/02/26	Mer 04/03/26	32	04/03																														
34		Travaux recup chaleur S1	25 jrs	Mar 16/12/25	Mer 21/01/26	8																															
35		CH S1 - hydraulique	15 jrs	Mar 16/12/25	Mer 07/01/26		07/01																														
36		CH S1 - elec autom	5 jrs	Jeu 08/01/26	Mer 14/01/26	35	14/01																														
37		CH S1 - MES	5 jrs	Jeu 15/01/26	Mer 21/01/26	36	21/01																														
38		Travaux AER EG S1	8 jrs	Mar 16/12/25	Ven 26/12/25	8																															
39		AER S1 - hydraulique	5 jrs	Mar 16/12/25	Lun 22/12/25		22/12																														

Projet : Projet1 Date : Ven 11/07/25	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			

Page 1

N°	Mc	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesse																															
							Oct 25				Nov 25				Déc 25				Jan 26				Fév 26				Mar 26				Avr 26				M		
	Tâ						29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27
40		AER S1 - elec autom	1 jr	Mar 23/12/25	Mar 23/12/25	39																															
41		AER S1 - MES	2 jrs	Mer 24/12/25	Ven 26/12/25	40																															
42		Travaux diffuseur S1 (option)	3 jrs	Mar 16/12/25	Jeu 18/12/25	8																															
43		AER S1 - aero	3 jrs	Mar 16/12/25	Jeu 18/12/25																																
44		Travaux FFU S1	35 jrs	Jeu 15/01/26	Mer 04/03/26	7																															
45		FFU S1 - 1 salle	15 jrs	Jeu 15/01/26	Mer 04/02/26																																
46		FFU S1 - elec autom	10 jrs	Jeu 05/02/26	Mer 18/02/26	45																															
47		FFU S1 - prgm et GTC	5 jrs	Jeu 19/02/26	Mer 25/02/26	46																															
48		FFU S1 - MES	5 jrs	Jeu 26/02/26	Mer 04/03/26	47																															
49		Travaux sorbonnes S2 (option)	20 jrs	Mar 23/12/25	Mer 21/01/26	3																															
50		sorb - elec autom	15 jrs	Mar 23/12/25	Mer 14/01/26																																
51		sorb - test et MES	5 jrs	Jeu 15/01/26	Mer 21/01/26	50																															
52		Travaux BC chimie S2 (option)	8 jrs	Mar 16/12/25	Ven 26/12/25	6																															
53		BC - hydraulique	5 jrs	Mar 16/12/25	Lun 22/12/25																																
54		BC - elec autom	1 jr	Mar 23/12/25	Mar 23/12/25	53																															
55		BC MES	2 jrs	Mer 24/12/25	Ven 26/12/25	54																															
56		Travaux AER S2 (option)	12 jrs	Mar 16/12/25	Ven 02/01/26	6																															
57		AER - hydraulique	5 jrs	Mar 16/12/25	Lun 22/12/25																																
58		AER - elec autom	5 jrs	Mar 23/12/25	Mar 30/12/25	57																															
59		AER - MES	2 jrs	Mer 31/12/25	Ven 02/01/26	58																															



Projet : Projet1 Date : Ven 11/07/25	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			