

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CPAM DE NICE : REMPLACEMENT DES ASCENSEURS							
	Convention d'Opération Locale - Annexe 1 : Planning prévisionnel							
2	Consultation Maîtrise d'œuvre (Procédure avec négociation) Consultation Entreprise (Marché à Procédure Adaptée)							
	Descriptif	Intervenants	Destinataires	Début	Jours ouvrés	Fin	Jours calendaires	commentaires
3								
4	DUREE TOTALE DE L'OPERATION			01/07/2024		06/09/2028	1528	
5								
6	PHASE PO (PROGRAMME)			01/07/2024		02/07/2024	1	
7	Établissement et transmission du programme technique	Ucanss	CPAM CNAM	01/07/2024	1	02/07/2024	1	
8	PHASE CO (CONSULTATION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE - Procédure avec négociation)			01/07/2024		18/12/2025	535	
9	Téléchargement des modèles de pièces marchés (MOE, CT, SPS)	CPAM		01/07/2024	1	02/07/2024	1	Pièces accessibles sur le U-Achats - Veille et expertise juridique/Banque documentaire
10	Etablissement et transmission des pièces marchés relatives à la Maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle, le coordinateur SPS	CPAM	Ucanss	02/07/2024	15	23/07/2024	21	
11	Etude, vérification des pièces marchés et transmission d'un rapport pour correction	Ucanss	CPAM	23/07/2024	15	13/08/2024	21	
12	Lancement de la consultation Réception des plis avec les candidatures et les offres Négociation et analyse des offres	CPAM		08/09/2025	36	28/10/2025	50	
13	Transmission du rapport d'analyse des offres et du projet de marché de Maîtrise d'œuvre.	CPAM	Ucanss CNAM	28/10/2025	5	04/11/2025	7	
14	Etude et avis sur rapport d'analyses et projet de marché de Maîtrise d'œuvre	Ucanss	CPAM CNAM	04/11/2025	15	25/11/2025	21	
15	Attribution du marché	CPAM		25/11/2025	5	02/12/2025	7	
16	Etude pour accord de notification. Transmission de l'accord.	CNAM	CPAM Ucanss	25/11/2025	10	09/12/2025	14	
17	Notification du marché et signature du marché	CPAM	Prestataires	09/12/2025	7	18/12/2025	9	
18	Ordre de service pour démarrage des études	CPAM	Maître d'œuvre	18/12/2025	5	25/12/2025	7	
19	AVP (AVANT PROJET)			25/12/2025		07/05/2026	133	
20	Établissement et transmission de l'AVP	Maître d'œuvre	CPAM	25/12/2025	20	22/01/2026	28	Vérifier le délais imparti à l'Acte d'Engagement du MOE
21	Vérification et transmission du dossier AVP	CPAM	CT SPS	22/01/2026	1	23/01/2026	1	
22	Vérification, validation et transmission du dossier AVP	CT SPS	CPAM	23/01/2026	10	06/02/2026	14	
23	Transmission du dossier AVP validé	CPAM	Ucanss CNAM	06/02/2026	1	09/02/2026	3	
24	Étude et transmission de l'avis sur le dossier AVP ⁽¹⁾	Ucanss	CPAM CNAM	09/02/2026	20	09/03/2026	28	
25	A la réception de l'avis favorable, délivrance et transmission de l'autorisation de programme	CNAM	CPAM Ucanss	09/03/2026	43	07/05/2026	59	A préciser avec la CNAM
26	Demande de préparation du dossier PRO	CAF	Maître d'œuvre	07/05/2026	1	08/05/2026	1	
27	PHASE PRO (ETUDES DE PROJET)			08/05/2026		12/08/2026	96	
28	Établissement et transmission du dossier PRO	Maître d'œuvre	CPAM	08/05/2026	25	12/06/2026	35	Vérifier le délai imparti à l'AE du MOE
29	Vérification et transmission du dossier PRO	CPAM	CT SPS	12/06/2026	1	15/06/2026	3	
30	Vérification et transmission du dossier PRO validé	CT SPS	CPAM	15/06/2026	10	29/06/2026	14	
31	Vérification et transmission du dossier PRO validé	CPAM	Ucanss CNAM	29/06/2026	1	30/06/2026	1	
32	Étude et transmission de l'avis sur dossier PRO ⁽²⁾	Ucanss	CPAM CNAM	30/06/2026	30	11/08/2026	42	
33	Établissement de l'ordre de service	CPAM	Maître d'œuvre	11/08/2026	1	12/08/2026	1	
34	PHASE DCE (DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - Marché à Procédure Adaptée)			08/07/2026		10/09/2026	64	
	Téléchargement modèles des pièces administratives marchés de travaux.	CPAM		08/07/2026	1	09/07/2026	1	35 jours calendaires en temps masqué Pièces accessibles sur le U-Achats Veille et expertise juridique/Banque documentaire
35								
36	Etablissement et transmission des pièces marchés	CPAM	Ucanss	09/07/2026	20	06/08/2026	28	
37	Vérification des pièces du DCE modifié (pénalités, révisions ...)	Ucanss	CPAM	06/08/2026	5	13/08/2026	7	
38	Lancement de la consultation et réception des plis avec candidatures et offres	CPAM		13/08/2026	20	10/09/2026	28	
39	PHASES ACT (ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX)			10/09/2026		10/12/2026	91	
40	Ouverture des plis et analyse des offres. Négociations. Rédaction du rapport d'analyse par le MOE et transmission à l'Ucanss pour avis.	CPAM Maîtrise d'œuvre	Ucanss	10/09/2026	20	08/10/2026	28	
	Étude du rapport établi par le Maître d'œuvre et des trois premières offres les mieux classées de chaque lot (mémoire technique, AE, DPGF,...) Transmission de l'avis sur la conformité technique de chaque offre	Ucanss	CPAM CNAM	08/10/2026	15	29/10/2026	21	
41								
42	Attribution du marché	CPAM		29/10/2026	5	05/11/2026	7	
43	Transmission des résultats de la procédure de consultation des marchés de travaux (AE et DPGF)	CPAM	CNAM	05/11/2026	5	12/11/2026	7	

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Autorisation de notification aux entreprises retenues	CNAM	CPAM Ucanss	12/11/2026	15	03/12/2026	21	
44	Notifications aux entreprises retenues et signature des marchés.	CPAM	Entreprises	03/12/2026	5	10/12/2026	7	
	DET (DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX)			10/12/2026		29/06/2027	201	
46								
47	Ordre de service de démarrage des travaux	Maître d'œuvre	Entreprises	10/12/2026	10	24/12/2026	14	
48	Préparation de chantier	Entreprises		10/12/2026	40	04/02/2027	56	
49	Installation de chantier	Entreprises		21/01/2027	10	04/02/2027	14	
50	Réalisation des travaux TCE	Entreprises		21/01/2027	110	24/06/2027	154	
51	Opérations préalables à la réception des travaux	Maître d'œuvre		14/06/2027	10	28/06/2027	14	
52	Réception des travaux	CPAM		28/06/2027	1	29/06/2027	1	
53	AOR (ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION)			29/06/2027		06/09/2028	435	
54	Levés de réserves	Maître d'œuvre		29/06/2027	22	29/07/2027	30	
55	Transmission des projet de décomptes	Entreprise	Maître d'œuvre	28/06/2027	33	12/08/2027	45	
	Après réception des travaux, vérification des décomptes finaux des entreprises et du décompte général. Transmission des décomptes finaux des entreprises et du décompte général.	Maître d'œuvre	CPAM	12/08/2027	15	02/09/2027	21	
56								
	Après réception des travaux, vérification des décompte finaux des entreprises transmis par le Maître d'œuvre. Transmission de tous les décomptes vérifiés des entreprises.	CPAM	CNAM Ucanss	02/09/2027	6	10/09/2027	8	
57								
	Étude du décompte général et des décomptes finaux. Transmission d'un avis sur chaque décompte.	(Ucanss)	CPAM CNAM	10/09/2027	15	01/10/2027	21	
58								
	A réception de l'avis de l'Ucanss, notification des décomptes définitifs des entreprises.	CNAM	CPAM	01/10/2027	15	22/10/2027	21	
59								
	Solde de toutes les entreprises	CPAM	Entreprises	22/10/2027	5	29/10/2027	7	
60								
	Après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, étude des décomptes finaux des prestations intellectuelles. Transmission d'un avis sur chaque décompte, proposition du montant et établissement du bilan de l'opération.	CPAM	(Ucanss)	28/06/2028	15	19/07/2028	21	
61								
	A la réception de l'avis de l'Ucanss, notification des décomptes définitifs des prestations intellectuelles. Arrêt du montant définitif et de l'autorisation de programme et envoi du solde des crédits de paiement.	(Ucanss)	CPAM CNAM	19/07/2028	15	09/08/2028	21	
62								
	Arrêt du montant définitif et de l'autorisation de programme et envoi du solde des crédits de paiement.	CNAM	CPAM	09/08/2028	15	30/08/2028	21	
63								
	Solde de tous les intervenants	CPAM	Maître d'œuvre	30/08/2028	5	06/09/2028	7	
64								
65	Légende							
66								
67								
68		CNAM						
69								
70		CPAM						
71								
72		Ucanss						
73								
74		Secrétariat CCMOSS						
75								
76		Maîtrise d'œuvre						
77								
78		Prestataires (Contrôle technique, CSPS)						
79								
80		Administration						
81								
82		Entreprises						
83								
	(1) Dans le cas où l'UCANSS établit que le projet proposé n'est pas suffisamment en adéquation avec la demande, une réunion est à prévoir dans les plus brefs délais avec la Caisse nationale, l'Organisme local et le Maître d'œuvre. Le Maître d'œuvre est tenu par contrat de revoir son projet et de le rendre dans un délai décidé par l'Organisme local, soit 15 jours ouvrés. L'Organisme local transmet le dossier modifié à l'UCANSS pour validation. Au regard de l'avis technique de l'UCANSS, de la stratégie immobilière de la Branche et des contraintes financières du PNI, la Caisse nationale examine le dossier et délivre l'autorisation de programme à la l'Organisme local dans un délai de Délai à préciser .							
84								
	(2) Dans le cas où le dossier n'est pas validé et appelle à de nombreuses remarques par l'UCANSS, une réunion de recadrage, sera organisée dans un délai de deux mois avec la Caisse nationale, l'Organisme local et le Maître d'œuvre. Suite à cette réunion, le Maître d'œuvre est tenu par contrat de rendre dans un délai décidé par l'Organisme local, soit 15 jours ouvrés. Un second et dernier avis sur le dossier sera donné sous un délai de 10 jours ouvrés.							
85								
	(3) Dans le cas où le dossier n'est pas validé et appelle à de nombreuses remarques par l'UCANSS, une réunion de recadrage, sera organisée dans un délai de deux mois avec la Caisse nationale, l'Organisme local et le Maître d'œuvre. Suite à cette réunion, le Maître d'œuvre a un délai de 15 jours ouvrés (à rajouter dans le contrat de MOE) pour revoir son projet et le transmettre à l'Organisme local. Un second et dernier avis sur le dossier sera donné sous un délai de 10 jours ouvrés.							
86								