

**Projet : Planning 1**  
Date : Jeu 03/04/25

**Tâche**

**Nom de la tâche**

**Durée**

**Debut**

**Fin**

**Mode Tâche**

**Planning General**

**TACHE MOA**

**APPEL D'OFFRES**

**Consultation**

**Analyse des offres**

**Négociation**

**INTERVENTIONS**

**OS de Démarrage**

**Déménagement PHASE 1**

**Déménagement PHASE 2**

**Déménagement PHASE 3**

**Déménagement PHASE 4**

**Arrêt service Laboratoire PHASE 1**

**Arrêt service Scanner PHASE 2**

**Fermeture Estival Service Hospital de jour**

**Commission Sécurité PHASE 1**

**Commission Sécurité PHASE 2**

**Commission Sécurité PHASE 3 + OPR Partiel**

**Commission Sécurité PHASE 4**

**CHANTIER**

**PHASE 1 - Médecine Gériatrique (22 semaines)**

**Période de préparation + Plan de Retrait**

**COMBLES**

**LOTS 01/02/04/05**

**R+2**

**LOT 01**

**LOT 04**

**LOTS 05/09/10/11**

**LOTS 06/07/08**

**R+1**

**LOTS 01/09/10**

**RDC**

**PHASE 2 - SSRG Ouest (13 semaines)**

**Période de préparation**

**COMBLES**

**LOTS 01/02/04/05**

**R+2**

**LOT 01**

**LOT 04**

**LOTS 05/09/10/11**

**LOTS 06/07/08**

**R+1**

**LOTS 01/09/10**

**RDC**

**PHASE 3 - SSRG Est (15 semaines)**

**Période de préparation**

**COMBLES**

**LOTS 01/02/04/05**

**R+2**

**LOT 01**

**LOT 04**

**LOTS 05/09/10/11**

**LOTS 06/07/08**

**R+1**

**LOTS 01/09/10**

**RDC**

**PHASE 4 - Médecine polyvalente (22 semaines)**

**Période de préparation**

**COMBLES**

**LOTS 01/02/04/05**

**R+2**

**LOT 01**

**LOT 04**

**LOTS 05/09/10/11**

**LOTS 06/07/08**

**R+1**

**LOTS 01/09/10**

**RDC**

**RECEPTION**

**OPR**

**Levée des réserves**

**Réception**

**Projet : Planning 1**  
Date : Jeu 03/04/25

**Tâche**

**Fractionnement**

**Jalon**

**Récapitulatif du projet**

**Jalon inactif**

**Tâche manuelle**

**Durée uniquement**

**Report récapitulatif manuel**

**Récapitulatif manuel**

**Début uniquement**

**Fin uniquement**

**Tâches externes**

**Jalons externes**

**Echéance**

**Avancement**

**Progression manuelle**

**Page 1**