

Désignation des tâches	Durée des tâches en semaines																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1) Notification du marché	↓ Ordre de service																																																			
2) Tâches préparatoires																																																				
Mise au point technique et organisationnelle																																																				
Installations de chantier																																																				
Procédures administratives diverses																																																				
3) Etudes d'exécution																																																				
Relevés et mesures complémentaires																																																				
Etudes générales																																																				
Etude de détail																																																				
Rédaction procédures et modes opératoires																																																				
Validation études																																																				
4) Approvisionnements et fabrications																																																				
ASI Info A&B et ASI Editique																																																				
TGO A&B TDBT A&B TGO Editique																																																				
Matériels BT et divers																																																				
5) Réalisation des travaux																																																				
Phase 1 Travaux ASI+TGO éditique																																																				
Phase 2 Travaux ASI provisoire																																																				
Phase 3 Travaux ASI+TGO+TDBT+AEG voie A																																																				
Phase 4 Travaux TGO provisoire																																																				
Phase 5 Travaux ASI+TGO+TDBT+AEG voie B																																																				
PSE 1 Remplacement TDO A2&B2																																																				
PSE 2 Upgrade TDO A5&B5																																																				
6) Opérations de réception																																																				
Recette usine ASI																																																				
Recette usine tableaux																																																				
OPR																																																				
Réception travaux																																																				
Levée de réserves																																																				