

## Planning phase conception selon DCE

		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62											
ESQ + DIAG	Etude MOE	4 semaines	4 sem.		ESQ + DIAG - Etude MOE																																																																					
	Validation MOA	4 semaines	4 sem.		ESQ + DIAG - Validation MOA																																																																					
APS	Etude MOE	6 semaines					6 sem.		APS - Etude MOE																																																																	
	Validation MOA	4 semaines													4 sem.		APS - Validation MOA																																																									
APD	Etude MOE	8 semaines																	8 sem.				APD - Etude MOE																																																			
	Validation MOA	4 semaines																											4 sem.		APD - Validation MOA																																											
PRO	Etude MOE	10 semaines																															10 sem.						PRO - Etude MOE																																			
	Validation MOA	6 semaines																																									6 sem.				PRO - Validation MOA																											
DCE	Etude MOE	3 semaines																																																			3 sem.		DCE - Etude MOE																			
	Validation MOA	2 semaines																																																	2 sem.		DCE - Validation MOA																					
PC	Rencontres préalables	APS							APS				PC - Rencontres préalables																																																													
	Dossier	5 semaines																	5 sem.				PC - Dossier																																																			
	Instruction	5 mois																							5 mois										PC - Instruction																																							
	Recours	3 mois																																															3 mois						PC - Recours																			
TOTAUX	Etudes MOE	31 semaines																																																																								
	Validations MOA	20 semaines																																																																								
	TOTAL	51 semaines																																																																								

Planning prévisionnel de l'opération



