

Planning Prévisionnel - Projet U2O

Marché global sectoriel en conception et réalisation

N° tâche	Liste des tâches	Qui ?
1	Etablissement du programme fonctionnel - descriptif du besoin	DCP - AMO
2	Choix de technique d'achat en marché global sectoriel CR - Rédaction partie administrative	PA
3	courrier à l'ordre des architectes pour désignation jury	DCP - UMB
4	Publicité - Appel à candidatures	DCP - UMB
5	Réception des candidatures	PA
6	convocation jury	DCP - UMB
7	Examen des candidatures	DCP - AMO
8	Sélection des candidatures	JURY
9	Candidats admis	PA
10	Information entreprises non retenues	DCP - UMB
11	Lancement consultation - envois PTD/DCE	DCP - UMB
12	Réception des offres	PA
13	Ouverture des offres	JURY
14	Examen des offres	JURY
15	Audition / proposition du jury	JURY
16	<i>Clarification mise au point des offres</i>	DCP - AMO
17	<i>Décision (et indemnités)</i>	PA
18	Information entreprises non retenues	DCP - UMB
19	Signature marché	PA
20	Notification	DCP - UMB

	Fin des études APS/APD/PRO	Titulaire
	Dépôt de permis de construire	Titulaire // PA
	Période de contractualisation ensemblier GO/LT/L2	Titulaire
	Fin de période de préparation des travaux	Titulaire
	Travaux	Titulaire
	Equipements fauteuils dentaire	DAL

Quoi ?	Délai estimé	Date
		01/10/2025
		01/10/2025
		01/10/2025
	30 jours (35 pour l'AOO)	06/10/2025
Registre de dépôt		17/11/2025
		18/11/2025
		01/12/2025
Avis motivé		19/12/2025
Liste		19/12/2025
Lettre de rejet CNR		19/12/2025
DCE	30 jours mini porté à 80j	07/01/2026
Registre de dépôt		27/03/2026
		30/03/2026
Rapport		21/04/2026
Procès verbal		20/05/2026
<i>Lettre</i>	<i>30 jours</i>	20/06/2026
<i>Lettre</i>		20/06/2026
Lettre de rejet ONR	11 jours	21/06/2026
Marché approuvé		03/07/2026
Lettre	16 jours	03/07/2026

	5 mois	12/12/2026
	3 mois	01/09/2026
	2 mois	30/01/2027
	1 mois	01/03/2027
	14 mois	30/04/2028
	2 mois	30/06/2028