

	Mois 1 - octobre 2025				Mois 2				Mois 3				Mois 4 - janvier 2026				Mois 5				Mois 8				Mois 9				Mois 10				13 mois					
Planning	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S49	S50	S51	S52	S53	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S34					
Lot 01 – Maçonnerie – VRD																														R								
1. Préparation de chantier	Préparation																																					
2. Installation de chantier			Base de vie & branchement s																																			
Dépotes																																						
			Tranchées																																			
			Fondations et dallage																																		séchage	
3. Dépotes et démolitions																																						
4. Terrassements et travaux VRD																													Tranchées									
5. Maçonneries en sous-œuvre																													Fondations et dallage		séchage							
6. Maçonneries en élévation																													édicule									
Lot 02 – Charpente																																						
1. Révision silo et chaudière bois	Préparation et commandes		Dépotes	révision charpente																																		
2. Consolidation			consolidation et solivage																																			
3. Abaissement charpente édicule			édicule		R																																	
Lot 03 – Couverture – zinguerie																																						
1. Révisions	Préparation et commandes		Dépotes																																			
2. Couverture sur ancien puits de lumière			Révision et nouvelle couverture																																			
3. Couverture édicule à rabaisser			édicule																														R					
Lot 04 – Menuiseries extérieures – serrurerie																																						
1. Dépotes			Dépotes																																			
2. Révision menuiseries existantes																																				Révision		
3. Menuiseries neuves																																				Préparation et commandes		Travail en atelier
Lot 05 – Menuiseries intérieures – isolation acoustique																																						
1. Menuiseries intérieures	Préparation et commandes																																					
2. Isolation acoustique																																				pose		
			isolation																																			
Lot 06 – Plâtrerie - Peinture																																						
1. Réalisation de plafonds coupe feu																																						
2. Mises en peinture																																				plafonds		
		Finition grossière																																				
Lot 07 – Chaudière et équipements																																						
1. Création socle cheminée																																						
2. Pose de la cheminée et équipement intérieurs																																				Coordination avec lot 1		
3. Essais et mise en service																																				Pose		Test

Période à traiter en relation avec les prestation du lot 7 et la période de chauffe