



4 Impasse Charles Trenet

44800 SAINT-HERBLAIN

Tél : 09 70 26 91 29

contact@emenda.fr

N°SIRET : 751 387 689 00050

Réhabilitation – Bâtiment 0012 Quartier Ballon - Balma

Mandataire :

EMENDA

4 Impasse Charles TRENET

44800 SAINT-HERBLAIN

Co-traitant :

ISOME

4 Impasse Charles TRENET

44800 SAINT-HERBLAIN

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTÈRE DES ARMÉES



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Dossier Annexes

Matrice de risques

Matrice de gestion des risques opération

THEMATIQUE	RISQUE	PROBABILITE	GRAVITE	CRITICITE	NATURE DU RISQUE	ACTION DE REDUCTION	QUAND ?	% prix de l'opération
Toiture	État de la charpente et de la couverture	2	4	8	Financier et calendaire	Diagnostic à effectuer au plus vite et à intégrer au programme. Des hypothèses conservatrices ont été prises au programme	A intégrer au programme	0,5
Amiante	Diagnostic obligatoire - déjà réalisé, de l'amiante a été identifié	2	4	8	Financier et calendaire	Prévu au programme des travaux - organisation amont à prévoir	A intégrer au programme	0,5
Plomb	Diagnostic facultatif - déjà réalisé, du plomb a été identifié	1	2	2	Financier et calendaire	Organisation amont à prévoir	A intégrer au programme	0
RT/RE	<i>Incertitude de la RT ou RE en vigueur</i>	0	5	0	Performance			0
ICPE	<i>Attente de résultats et règle du cumul</i>	0	3	0	Financier			0
IOTA	<i>Attente de résultats et règle du cumul</i>	0	3	0	Financier			0
Pluie	Infiltrations	2	4	8	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Grêle	Risque toiture	2	4	8	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Température	Sécheresse/Gel	3	3	9	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Vent	Risque structure	2	3	6	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Neige	Infiltrations	2	3	6	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Inondation	PPRI - aléas faible ou moyen	2	3	6	Sécurité et financier	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Mérules	Diagnostic facultatif - déjà réalisé, quelques indices d'infestation de moisissures	2	3	6	Financier et calendaire		A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Foudre	Attente de diagnostic	2	2	4	Sécurité	Diagnostic à prévoir	En phase MOE	0
Séisme	Attente de diagnostic	1	2	2	Sécurité	Diagnostic à prévoir	En phase MOE	0
Pollution pyrotechnique	Attente de diagnostic	2	2,5	5	Environnement, financier et calendaire	Diagnostic à prévoir	A intégrer au programme	0
Pollution industrielle	Attente de diagnostic	2	2,5	5	Environnement, financier et calendaire	Diagnostic à prévoir	A intégrer au programme	0
Géotechnie	Voir PPR - Attente de diagnostic	3	2	6	Organisationnel et calendaire	Diagnostic à prévoir	A intégrer au programme	0,5
Pollution du sol	Attente de diagnostic	2	2,5	5	Environnement, financier et calendaire	Diagnostic à prévoir	A intégrer au programme	0
Perméabilité du sol	Voir PPR - Attente de diagnostic	2	3	6	Organisationnel et calendaire	Diagnostic à prévoir	A intégrer au programme	0,5
Mouvement de terrain	Voir PPR - Attente de diagnostic	3	3	9	Organisationnel et calendaire	Diagnostic à prévoir	A intégrer au programme	0,5
Argiles	Voir PPR - Attente de diagnostic	2	3	6	Organisationnel et calendaire	Diagnostic à prévoir	A intégrer au programme	0,5
Réseaux	Attente de diagnostic	5	1	5	Financier	Prévu au programme de travaux : quasi entièreté des réseaux sont repris	A intégrer au programme	0
Accès chantier	Accès chantier difficile (site militaire)	4	3	12	Organisationnel, calendaire et financier	Organisation amont à prévoir (Accès, autorisations)	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	1
				153				8,5