

SANITAIRES R-2
AIRE DE LIVRAISON

PLANNING PRÉVISIONNEL - IND 0

														MARCHE SANITAIRES AIRE DE LIVRAISON (marché de travaux)																									
		S-10	S-9	S-8	S-7	S-6	S-5	S-4	S-3	S-2	S-1	S-0	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21					
AC EKKO PLUS (désamiantage porte)	Commande (1MOIS)																																						
	Préparation de chantier																																						
	Installations de chantier														Mise en place d'une pompe avant installation																								
	Curage amiante														Test lingette APAVE après curage amiante																								
	Retrait des installations de chantier																																						
MARCHE SANITAIRES AIRE DE LIVRAISON (marché de travaux)	Préparation de chantier																																						
	Installations de chantier (palissades+porte)																																						
	Curage cloisons + maçonneries + portes + carrelages/faïences + faux-plafonds																																						
	Pose cloisons + maçonneries + faux-plafonds + portes + trappes																																						
	Pose receveurs de douche + parois douches + mitigeur douche + menuiserie (placard)																																						
	Pose carrelage et faïence + siphons de sol																																						
	Pose des miroirs																																						
	Dépose palissade de chantier + Nettoyage chantier																																						
Cfo/CFa (SMMT)	Commande fourniture éclairage																																						
	Curage équipements existant + curage réseaux (R-2)																																						
	Pose réseaux (R-2)																																						
	Pose des nouveaux équipements																																						
CVC-PB (SMMT)	Curage équipements existant + curage réseaux Plomb. (R-2/R-3)																																						
	Pose réseaux extraction et Plomb. (R-2/R-3)														Entre les cloisonnements																								
	Pose équipements sanitaires																																						
Equipements (SMG)	Déménagement R-3																																						
	Réemménagement R-3																																						
	Dépose des équipements existants																																						
	Peinture														Peintures intérieures																								
	Pose des nouveaux équipements														Remise en état, peinture circulation																								
EPMO (MOA)	Reception + Levées de reserves																																						