

MNM / La Marine et les peintres et 46e salon de la Marine

Annexe 1 - CCTPC - Planning prévisionnel

	DATE	DÉBUT	FIN
--	------	-------	-----

Montage

LOT 1 - AGENCEMENT ET PEINTURE			
Présentation des échantillons	fin janvier / max mi-février		
Dessin des EXE Validation des EXE au fur et à mesure	10 jours	9-févr.	20-févr.
Fabrication en atelier	20 jours	23-févr.	20-mars
Etat des lieux entrant Soit le 20 mars soit le 23 mars	2 heures	20-mars	20-mars
Traçage au sol Soit le 20 mars soit le 23 mars	1 jour	20-mars	23-mars
Livraison Mardi de fermeture Protection des sols et cheminement (polyane et isorel)	1 jour	24-mars	24-mars
Agencement 6 avril jour férié	18 jours	24-mars	17-avr.
Peinture 6 avril jour férié	9 jours	7-avr.	17-avr.
Pose moulures basses déjà peintes après pose du papier peint par lot 3 coordination avec le lot 3	1 jour	16-avr.	16-avr.
Pose rideau et lambrequin Pose moulures hautes déjà peintes	1 jour	17-avr.	17-avr.
Pré-réception	2 heures	15-avr.	15-avr.
Reprises et nettoyage général, évacuation des déchets	1 jour	16-avr.	16-avr.
Réception partielle	2 heures	17-avr.	17-avr.
Installation des 3 linteaux (déjà peints) après passage des œuvres Pose des supports pupitres après accrochage Pose des plaques imprimées fournies par le lot 3	1 jour	29-avr.	29-avr.
Retouches peinture post-accrochage		4-mai	7-mai
LOT 2 - ELECTRICITE ECLAIRAGE			
Livraison du matériel d'alimentation		23-mars	23-mars
Occultation des 10 lumières de service Descentes des câbles d'alimentation pour 3 audiovisuels et 1 vitrine une fois traçage du lot 1 terminé coordination indispensable avec le lot 1		23-mars	23-mars
Alimentations et pose des BAES suite à validation pompiers		4-mai	4-mai
Livraison des équipements pour le matériel lumière		4-mai	4-mai
Pose des projecteurs et réglages	4 jours	4-mai	7-mai

MNM / La Marine et les peintres et 46e salon de la Marine

Annexe 1 - CCTPC - Planning prévisionnel

	DATE	DÉBUT	FIN
LOT 3 - IMPRESSION SIGNALETIQUE			
Réception des fichiers par la graphiste		18-mars	18-mars
Vérification et échanges entre graphiste et imprimeur		18-mars	20-mars
Fabrication en atelier	15 jours	23-mars	10-avr.
Pose du papier peint salle 6 coordination avec le lot 1	1 jour	15-avr.	15-avr.
Pose aquapaper liste des noms Pose adhésifs techniques sur portes	1 jour	16-avr.	17-avr.
Livraison des cartels et pointage	1 jour	16-avr.	16-avr.
Pose des grands titres en hauteur	1 jour	20-avr.	20-avr.
Pose de la ligne, des textes de salles, des cartels pendant et après accrochage 1er mai férié	6 jours	29-avr.	7-mai
AUDIOVISUELS - HORS MARCHÉ			
Pré-installation et câblages	1 jour	20-avr.	20-avr.
Réglages finaux	1 jour	30-avr.	30-avr.
ACCROCHAGE- HORS MARCHÉ			
Accrochage des œuvres	9 jours	20-avr.	30-avr.
INFORMATIONS COMMUNES			
Plan de prévention (à réaliser en amont du démarrage des prestations in situ)	2 heures	à définir	
Réception finale du chantier phase montage	2 heures	7-mai	7-mai
Passage du bureau de contrôle BAES	2 heures	4-mai	4-mai
Nettoyage de la salle avant arrivée des œuvres	1 jour	17-avr.	17-avr.
Accrochage des œuvres	9 jours	20-avr.	30-avr.
Pose des sondes hygrométriques	à définir		
Nettoyage de la salle avant ouverture	1 jour	7-mai	7-mai
Presse et Vernissage		11-mai	13-mai

MNM / La Marine et les peintres et 46e salon de la Marine

Annexe 1 - CCTPC - Planning prévisionnel

	DATE	DÉBUT	FIN
Démontage			
INFORMATIONS COMMUNES			
Fermeture	2 août 2026	2-août	2-août
ACCROCHAGE- HORS MARCHÉ			
Désaccrochage des œuvres	10 jours	3-août	14-août
AUDIOVISUELS - HORS MARCHÉ			
Dépose, rangement du matériel (et enlèvement du matériel non compris dans le parc éclairage du musée)	0,5 jour	14-août	14-août
LOT 2 - ELECTRICITE ECLAIRAGE			
Dépose, rangement des projecteurs et alimentations (et enlèvement du matériel non compris dans le parc éclairage du musée)	2 jours	17-août	18-août
LOT 1 - AGENCEMENT			
Démontage soigné	5 jours	17-août	21-août
Remise en enduits des trous sur murs périphériques	5 jours	17-août	21-août
Nettoyage Évacuation des déchets avec benne	1 jour	21-août	21-août
Etat des lieux sortant Réception finale	2 heures	21-août	21-août
LOT 3 - IMPRESSION SIGNALÉTIQUE			
Grattage du graphisme sur murs restants + résidus colle	2 jours	17-août	18-août
Nettoyage et évacuation des déchets	0,5 jour	19-août	19-août
INFORMATIONS COMMUNES			
Réception finale du chantier phase démontage	2 heures	21-août	21-août