



CPER - Projet CAMEXIA Arts & Métiers - Campus de Metz (57)

LOT	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27
-----	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------

Les travaux des zones 0, 1 et 2 seront menés en parallèle tout comme les les travaux des tranches optionnelles des zones 3, 5 et 6

Zone 0	6 mois										
Préparations de chantier + EXE											
Démolitions / Gros-Œuvre											
Charpente métallique / Bardage											
Menuiseries extérieures											
Platrerie Isolation											
Menuiseries intérieures											
Peinture											
Revêtements de sols											
Electricité CF/cf - SSI											
Chauffage - Ventilation - Plomberie											
Métallerie											
Levées de réserves											
Zones 1 & 2	6 mois										
Préparations de chantier + EXE											
Démolitions / Gros-Œuvre											
Platrerie Isolation											
Menuiseries intérieures											
Peinture											
Revêtements de sols											
Electricité CF/cf - SSI											
Chauffage - Ventilation - Plomberie											
Levées de réserves											
Zone 3	4 mois										
Préparations de chantier + EXE											
Démolitions / Gros-Œuvre											
Platrerie Isolation											
Menuiseries intérieures											
Peinture											
Revêtements de sols											
Electricité CF/cf - SSI											
Chauffage - Ventilation - Plomberie											
Levées de réserves											
Zone 5	4,5 mois										
Préparations de chantier + EXE											
Démolitions / Gros-Œuvre											
Platrerie Isolation											
Menuiseries intérieures											
Peinture											
Revêtements de sols											
Electricité CF/cf - SSI											
Chauffage - Ventilation - Plomberie											
Levées de réserves											
Zone 5	2 mois										
Préparations de chantier + EXE											
Démolitions / Gros-Œuvre											
Platrerie Isolation											
Menuiseries intérieures											
Peinture											
Electricité CF/cf - SSI											
Levées de réserves											