

ECA  
Planning de l'opération  
Calcul 2027 - Planning MOA

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	T4	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1	T2	T3	T4	2028	T1	T2	T3
25	MARCHES :	37,85 m	Lun 09/10/23	Lun 16/11/26						16/11									
57	ETUDES DE CONCEPTION	13,25 m	Lun 10/11/25	Dim 13/12/26															
58	DIAG :	1,55 m	Lun 10/11/25	Lun 05/01/26															
59	COMITE TECHNIQUE : Réunion de lancement MOE	1 jr	Lun 10/11/25	Lun 10/11/25															
60	DIAG : Rédaction des rendus	3 sem.	Mar 11/11/25	Lun 01/12/25															
61	DIAG : Restitutions, échanges, approbation	14 jrs	Mar 02/12/25	Ven 19/12/25															
62	COMITE TECHNIQUE : Validation DIAG	1 jr	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26															
63	AVP :	1,95 m	Mar 06/01/26	Ven 27/02/26															
64	AVP : Rédaction des rendus	4 sem.	Mar 06/01/26	Lun 02/02/26															
65	AVP : Restitutions, échanges, approbation	18 jrs	Mar 03/02/26	Jeu 26/02/26															
66	COMITE TECHNIQUE : Validation AVP	1 jr	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26															
67	COMITE PILOTAGE : Validation AVP et budget	1 jr	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26															
68	PC-ICPE :	9,7 m	Lun 02/03/26	Dim 13/12/26															
69	Préconsultation mairie	0 jr	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26															
70	Porter à connaissance icpe	3 m	Mar 03/03/26	Lun 25/05/26															
71	Elaboration du dossier PC	2 m	Mar 03/03/26	Lun 27/04/26															
72	Présentation et validation du dossier PC	1 m	Mar 28/04/26	Lun 25/05/26															
73	COMITE TECHNIQUE : Vérification PC	10 jrs	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26															
74	Dépôt du PC	0 jr	Lun 08/06/26	Lun 08/06/26															
75	Instruction PC	3 m	Mar 09/06/26	Lun 14/09/26															
76	Réception de l'arrêté	0 jr	Lun 14/09/26	Lun 14/09/26															
77	Affichage PC et Constat d'huissier	1 sem.	Mar 15/09/26	Lun 21/09/26															
78	Recours des tiers	60 jrsé	Lun 21/09/26	Ven 20/11/26															
79	Délai de retrait administratif	90 jrsé	Lun 14/09/26	Dim 13/12/26															
80	Autorisations administratives purgées	0 jr	Dim 13/12/26	Dim 13/12/26															
81	PRO-DCE :	3,5 m	Mar 03/03/26	Lun 08/06/26															
82	PRO / DCE : Rédaction des rendus	8 sem.	Mar 03/03/26	Lun 27/04/26															
83	PRO / DCE : Rédaction des pièces administratives	2 sem.	Mar 28/04/26	Lun 11/05/26															
84	PRO / DCE : Restitutions, échanges, approbation	19 jrs	Mar 12/05/26	Ven 05/06/26															
85	COMITE TECHNIQUE : Validation PRO + DCE	1 jr	Lun 08/06/26	Lun 08/06/26															
86	ACT :	5,45 m	Lun 08/06/26	Ven 20/11/26															
87	DCE : Appel d'offre	60 jrsé	Lun 08/06/26	Ven 07/08/26															
88	DCE : Visite du site	1 jr	Lun 22/06/26	Lun 22/06/26															
89	DCE : Analyse des offres + Q/R	3 sem.	Lun 17/08/26	Ven 04/09/26															
90	COMITE TECHNIQUE : Choix des lauréats	3 sem.	Lun 07/09/26	Ven 25/09/26															
91	COMITE PILOTAGE : Validation budget, délais, options...	2 sem.	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26															
92	DCE : passage en CA Comue	1 jr	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26															
93	DCE : Courriers aux candidats non retenus	11 jrsé	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26															
94	DCE : Mise au point des marchés	3 sem.	Lun 26/10/26	Ven 13/11/26															
95	DCE : Notification des entreprises	5 jrs	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26															

ECA  
Planning de l'opération  
Calcul 2027 - Planning MOA

