



PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027					2028				2029																																																					
					Tri 3, 2025					Tri 4, 2025					Tri 1, 2026					Tri 2, 2026					Tri 3, 2026					Tri 4, 2026					Tri 1, 2027					Tri 2, 2027					Tri 3, 2027					Tri 4, 2027					Tri 1, 2028					Tri 2, 2028					Tri 3, 2028					Tri 4, 2028					Tri 1, 2029				
					Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar																														
1	1. DUREE DE L'OPERATION	763 jours	Jeu 11/09/25	Lun 14/08/28																																																																											
2	1.1. PHASE ETUDES	470 jours	Jeu 11/09/25	Mer 30/06/27																																																																											
3	1.1.1. Phase Recrutement Groupement - Phase Candidature	45 jours	Jeu 11/09/25	Mer 12/11/25																																																																											
4	1.1.1.1 Lancement de la consultation	1 jour	Jeu 11/09/25	Jeu 11/09/25																																																																											
5	1.1.1.2 Délai de consultation	21 jours	Ven 12/09/25	Ven 10/10/25																																																																											
6	1.1.1.3 Réception des candidatures	1 jour	Lun 13/10/25	Lun 13/10/25																																																																											
7	1.1.1.4 Analyse des candidatures, Commission technique MOA	21 jours	Mar 14/10/25	Mar 11/11/25																																																																											
8	1.1.1.5 Commission chargée de retenir 3 équipes - Phase candidatures	1 jour	Mer 12/11/25	Mer 12/11/25																																																																											
9	1.1.2. Phase Recrutement Groupement - Dialogue	238 jours	Jeu 13/11/25	Lun 12/10/26																																																																											
10	1.1.2.1 Transmission dossier pour études	13 jours	Jeu 13/11/25	Lun 01/12/25																																																																											
11	1.1.2.2 Réunion commune avec les équipes	1 jour	Mar 02/12/25	Mar 02/12/25																																																																											
12	1.1.2.3 Travail des équipes - Premier tour type "ESQUISSE"	47 jours	Mar 02/12/25	Mer 04/02/26																																																																											
13	1.1.2.4 Remise offres phase "ESQUISSE"	1 jour	Jeu 05/02/26	Jeu 05/02/26																																																																											
14	1.1.2.5 Analyse des projets compris commissions techniques MOA	12 jours	Ven 06/02/26	Lun 23/02/26																																																																											
15	1.1.2.6 Premier tour de dialogue	1 jour	Mar 24/02/26	Mar 24/02/26																																																																											
16	1.1.2.7 Travail des équipes sur la phase APS	41 jours	Mer 25/02/26	Mer 22/04/26																																																																											
17	1.1.2.8 Remise offres phase "APS"	1 jour	Jeu 23/04/26	Jeu 23/04/26																																																																											
18	1.1.2.9 Analyse des projets compris commissions techniques MOA	26 jours	Ven 24/04/26	Ven 29/05/26																																																																											
19	1.1.2.10 Deuxième tour de dialogue	1 jour	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26																																																																											
20	1.1.2.11 Travail des équipes sur l'offre finale	21 jours	Mar 02/06/26	Mar 30/06/26																																																																											
21	1.1.2.12 Remise offres finales	1 jour	Mer 01/07/26	Mer 01/07/26																																																																											
22	1.1.2.13 Analyse des projets "offres finales" par MOA	49 jours	Jeu 02/07/26	Mar 08/09/26																																																																											
23	1.1.2.14 Commission pour choix équipe lauréate	1 jour	Mer 09/09/26	Mer 09/09/26																																																																											
24	1.1.2.15 Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus	12 jours	Jeu 10/09/26	Ven 25/09/26																																																																											
25	1.1.2.16 Mise au point du marché.	10 jours	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26																																																																											
26	1.1.2.17 Notification du marché au groupement	1 jour	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26																																																																											
27	1.1.3 Phase APD	64 jours	Mar 13/10/26	Ven 08/01/27																																																																											
28	1.1.3.1 Elaboration APD	43 jours	Mar 13/10/26	Jeu 10/12/26																																																																											
29	1.1.3.2 Remise APD par groupement	1 jour	Ven 11/12/26	Ven 11/12/26																																																																											
30	1.1.3.3 Analyse et rédaction du rapport APD	11 jours	Lun 14/12/26	Lun 28/12/26																																																																											
31	1.1.3.4 ADMISSION DU MAITRE D'OUVRAGE	9 jours	Mar 29/12/26	Ven 08/01/27																																																																											
32	1.1.4 Réalisation demande PC	154 jours	Mar 13/10/26	Ven 14/05/27																																																																											
33	1.1.4.1 Réalisation du dossier de demande de PC	10 jours	Mar 13/10/26	Lun 26/10/26																																																																											
34	1.1.4.2 Vérification, signature, dépôt	5 jours	Mar 27/10/26	Lun 02/11/26																																																																											
35	1.1.4.3 Instruction du PC (5 mois)	109 jours	Mar 03/11/26	Ven 02/04/27																																																																											
36	1.1.4.4 Délai de recours aux tiers (2 mois)	30 jours	Lun 05/04/27	Ven 14/05/27																																																																											
37	1.1.5. Phase PROJET	123 jours	Lun 11/01/27	Mer 30/06/27																																																																											
38	1.1.5.1 Elaboration du Projet	49 jours	Lun 11/01/27	Jeu 18/03/27																																																																											
39	1.1.5.2 Analyse dossier DCE et rapport	26 jours	Ven 19/03/27	Ven 23/04/27																																																																											
40	1.1.5.3 Correction dossier PRO	20 jours	Lun 26/04/27	Ven 21/05/27																																																																											
41	1.1.5.4 Analyse PRO corrigé	23 jours	Lun 24/05/27	Mer 23/06/27																																																																											
42	1.1.5.5 ADMISSION MAITRISE D'OUVRAGE	5 jours	Jeu 24/06/27	Mer 30/06/27																																																																											
43	1.2 PHASE TRAVAUX	293 jours	Jeu 01/07/27	Lun 14/08/28																																																																											
44	1.2.1 Période de préparation (2 mois)	44 jours	Jeu 01/07/27	Mar 31/08/27																																																																											
45	1.2.2 Durée des travaux TCE (10 mois)	218 jours	Mer 01/09/27	Ven 30/06/28																																																																											
46	1.2.3 OPR suite aux travaux par ATMO	5 jours	Lun 03/07/28	Ven 07/07/28																																																																											
47	1.2.4 RECEPTION de l'ouvrage	1 jour	Lun 10/07/28	Lun 10/07/28																																																																											
48	1.2.5. Suivi de la levée des réserves.	25 jours	Mar 11/07/28	Lun 14/08/28																																																																											

Mar 09/12/25

Tâche		Jalon	◆	Tâche reportée		Avancement reporté		Tâches externes		Regrouper par en-tête	
Avancement		Récapitulative	▼	Jalon reporté	◇	Fractionnement		Récapitulatif du projet		Échéance	↓