

Version V1 du 29-01-26

Version V1 du 29-01-20

				2025												2026												2027												2028												2029											
				Acteur Concerné		Délai		J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
PARTIE TECHNIQUE N°1 - 13 MOIS																																																															
Notification du marché de MOE				SID/SYSTR	-																																																										
ETUDES																																																															
Etudes DIAG/APS				MOE	4 semaines																																																										
Validation APS				SID/SYSTR	2 semaines																																																										
Etudes APD				MOE	6 semaines																																																										
Validation APD				SID/SYSTR	2 semaines																																																										
Etudes PRO				MOE	8 semaines																																																										
Validation PRO				SID/SYSTR	2 semaines																																																										
ACHATS																																																															
Réalisation du ou des DCE				MOE	2 semaines																																																										
Validation du ou des DCE				SID/SYSTR	2 semaines																																																										
ACT - Candidatures				SID/SYSTR	8 semaines																																																										
ACT - Offres				SID/SYSTR	12 semaines																																																										
Notification du ou des marchés de travaux				SID/SYSTR	4 semaines																																																										
PARTIE TECHNIQUE N°2 - 14 MOIS																																																															
Notification du ou des marchés de travaux				SID/SYSTR	-																																																										
TRAVAUX																																																															
Etudes d'exécution				Entreprises	9 mois																																																										
Installations de chantier				Entreprises	2 mois																																																										
Travaux préparatoires				Entreprises	1 mois																																																										
Travaux				Entreprises	12 mois																																																										
Opérations préalables de Réception				TOUS	1 mois																																																										
Réception				TOUS	-																																																										
GPA				TOUS	12 mois																																																										