

Planning prévisionnel de travaux

2026																														
01-janv					02-févr				03-mars				04-avr					05-mai				06-juin				07-juil				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Consultation des entreprises																														
Analyse des offres																														
Notification																														
Préparation chantier																														
Lot 1: Installation de Chantier/Maçonnerie/plâterie																														
Installation de chantier/protection																														
Precements murs/cloisons																														
Calfeutrement gaines																														
Mise en peinture pièce sanitaire																														
Replis de chantier																														
Lot 2: CVP																														
Dépose installations existantes																														
Nettoyage des gaines/raccordement de pièces adaptations																														
Extracteurs revision et installation																														
Travaux de plomberie sanitaire 2e étage																														
Lot 3: Electricité																														
Installation armoire électrique																														
Passage de câbles (éclairage et bloc de secours)																														
Pose bloc de secours																														
Alimentation équipement																														
Lot 4: Menuiserie/Serrurerie																														
Etude détail quincaillerie porte escalier en vis																														
Etude détail réhausse garde-corps																														
Pose quincaillerie																														
Pose réhausse garde-corps																														
Fourniture cache-câble																														
Travaux accompagnement lot électricité:																														
- dépose plinthes compris percement ponctuelle																														
- Pose cache-cable																														
- Repose plinthe et mise en peinture ponctuelle																														

Prévoir la coordination entre l'electricien et le menuisier en amont du chantier