

Travaux de restructuration du service des scellés du Tribunal Judiciaire de Créteil																																	
		MOIS 1				MOIS 2				MOIS 3				MOIS 4				MOIS 5				MOIS 6				MOIS 7				MOIS 8			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
LOT 1 : Installation de chantier - Curage - GO	Période de préparation																																
	Installations de chantier																																
	Curage - Démolitions																																
	Gros œuvre																																
	Végétalisation																																
LOT 2 : Etanchéité	Préparation support																																
	Travaux d'étanchéité + dalles sur plots																																
LOT 3 : Menuiseries extérieures-	Commande																																
	Pose																																
LOT 4 : Menuiseries intérieures Doublages - Cloisons - Faux-plafonds	Plâtrerie																																
	Menuiseries intérieures																																
LOT 5 : Sols - Faïence - Peinture - Signalétique - Nettoyage	Sols																																
	Peinture - Faïence																																
	Signalétique																																
	Nettoyage																																
LOT 6 : Mobilier	Fabrication																																
	Pose																																
LOT 7 : Elec - CFO - Cfa	Dépose																																
	Aiguillage																																
	Appareillage - Mise en service																																
LOT 8 : CVC - Plomberie	Dépose																																
	Aiguillage																																
	Appareillage - Mise en service																																
LOT 9 : Désamiantage	Période de préparation																																
	Installations de chantier																																
	Retrait - curage - analyses																																
OPR																																	

RECEPTION

RECEPTION