

Planning prévisionnel

MARCHE 2026-03 MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REFECTION DES TOITURES- TERRASSES DU SITE DE DOUAI

Phases	Tâches	Ressources				Durée	
Etudes	Mission APS			BET		3 sem.	Séparation APS - APD pour mission acoustique
	Mission APD			BET		3 sem.	
	Autorisation d'urbanisme, Spido conception			BET	DIE	2 mois	Délai prévisionnel d'instruction réalisé pendant DCE
	Mission PRO-EXE			BET		3 sem.	
	Mission DCE : prépa marché de travaux	M59A	PRECI	BET		2 sem.	
	Publication marché travaux, visite	M59A	PRECI	BET		5 sem.	
	Mission ACT			BET		1 sem.	
	Négociation	M59A	PRECI	BET		1 sem.	
TOTAL PHASE ETUDES						18 sem.	
Réalisation	Sprido phase réalisation				DIE	2 sem.	
	Noitification et rejets	M59A				2 sem.	
	Préparation de chantier	M59A	PRECI	BET	E. TVX	4 sem.	
	Travaux, OPR, Réception	M59A	PRECI	BET	E. TVX	16 sem.	
TOTAL PHASE REALISATION						24 sem.	

M59A : CPAM de Lille-Douai

PRECI : Pôle régional de Compétences Immobilières

BET: Bureau d'étude, Maitrise d'OEuvre

E. TVX: Entreprises en charge des travaux

DIE: Département de l'immobilier et de l'environnement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)