

Matrice de gestion des risques opération

THEMATIQUE	RISQUE	PROBABILITE	GRAVITE	CRITICITE	NATURE DU RISQUE	ACTION DE REDUCTION	QUAND ?	% prix de l'opération
Amiante	Diag existant	5	4	20	Financier et calendaire	Prise en compte de l'amiante dans le progra	A intégrer au programme	1
Plomb	Diag existant	2	1	2	Financier et calendaire	Prise en compte du plomb dans le program	A intégrer au programme	0
ICPE	Attente de résultats et règle du cumul	3	3	9	Financier			0,5
IOTA	Attente de résultats et règle du cumul	3	3	9	Financier			0,5
Zones protégées	Présence à proximité de l'opération	5	1	5	Organisationnel et calendaire	Organisation amont à prévoir	Préparation de chantier	0
Pluie		2	1	2	Calendaire	Organisation amont à prévoir	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0
Grêle	Risque toiture	1	4	4	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0
Température	Sécheresse/Gel	1	1	1	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0
Vent	Risque structure	3	3	9	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
Neige		1	2	2	Calendaire	Aléas chantier	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0
Mérules	Attente de diag	1,5	3,5	5,25	Financier et calendaire	Diag à prévoir	Au plus tôt	0
Termites	Attente de diag	1,5	3,5	5,25	Financier et calendaire	Diag à prévoir	Au plus tôt	0
Pollution industrielle	Cuve à fioul + séparateur hydrocarbure	5	1	5	Environnement, financier et calendaire	Diag existant	A intégrer au programme	0
Pollution du sol	Cuve à fioul + séparateur hydrocarbure	5	1	5	Environnement, financier et calendaire	Diag existant	A intégrer au programme	0
Réseaux	Attente de diag, réseaux à dévoyer	5	2,5	12,5	Financier	Diag à prévoir	Au plus tôt	1
Continuité de service	Site non fonctionnel	5	5	25	Organisationnel, calendaire et financier	Organisation amont à prévoir	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	1
Opérations connexes	Articulation des opérations difficiles, décalage calendaire des autres opérations	5	5	25	Organisationnel, calendaire et financier	Organisation amont à prévoir	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	1
Accès chantier	Accès chantier difficile	5	2	10	Organisationnel, calendaire et financier	Organisation amont à prévoir	A intégrer au planning MOE puis en préparation de chantier	0,5
				83,5				6

